

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقاً للمعيار		كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل المبليق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه	قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه		
١-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تلميس (Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة نتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم وألا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والفرج الفراد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كايغورنيا عن ٢٥% وألا تزيد نسبة الفاقد بيجاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طيفين باستخدام الآلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للبراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعيارية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند يجمع مخرجاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. السعر لا يشمل قيمة المواد المحجورية.	١٠٠	٥٠	٤٠	٠	٤٠	٤٠	جاري	٤٠٠٠	٠	٤٠٠٠	الاجهزة المساحية متواجدة . يراعى تطبيقى نصوص التعاقد المعدات متواجدة. المعمل ومهندسون المعمل متواجدون	
١-٤-١	قيمة كارتات وموازن الطريق طبقاً لبند العقد	٢٥	٥٠	٤٠	٠	٤٠	٠	٤٠	جاري	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	المستلزمات والمهمات متواجدة
٢-١-٤	مسافة النقل حتى : (١١٨,٥ = ٢٠ - ٩٨,٥) كم بقيمة ١,٢ جنيه/م ^٣ (١١٨,٥ = ١,٢٠ * ٩٨,٥)	١١٨,٢	٥٠	٤٠	٠	٤٠	٠	٤٠	جاري	٤٧٢٨	٠	٤٧٢٨	
٣-١-٤	رسوم المواد المحجورية طبقاً لبند العقد	٩٠	٥٠	٤٠	٠	٤٠	٠	٤٠	جاري	٣٦٠٠	٠	٣٦٠٠	تاريخ ختم مبلغ (٦٧٨١,٥٠) توقيع المهندس
٤-١-٤	نسبة الانتفاش (الإضغاط) للسفن ٣٠ % طبقاً لبند العقد (٢٧ = ٠,٣)	٢٧	٥٠	٤٠	٠	٤٠	٠	٤٠	جاري	١٠٨٠	٠	١٠٨٠	
٥-١-٤	استقطاعات بنسبة ١٢% على نسبة الدمك وذلك من قيمة المادة المحجورية (١٠,٨٠ = ٠,١٢ * ٩٠)	١٠,٨	٥٠	٤٠	٠	٤٠	٠	٤٠	جاري	٤٣٢	٠	٤٣٢	
١-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة نتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والفرج الفراد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كايغورنيا عن ٨٠% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال وألا تزيد نسبة الفاقد بيجاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% وألا يقل على طيفين باستخدام الآلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للبراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعيارية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والمعتمدة والبند يجمع مخرجاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. السعر لا يشمل قيمة المواد المحجورية.	١٠٥	٥٠	٤٠	٠	٤٠	٠	٤٠	جاري	٤٢٠٠	٠	٤٢٠٠	تاريخ ختم مبلغ (٦٧٨١,٥٠) توقيع المهندس
١-٥-١	قيمة كارتات وموازن الطريق طبقاً لبند العقد	٢٥	٥٠	٤٠	٠	٤٠	٠	٤٠	جاري	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	
٢-١-٥	مسافة النقل حتى : (١١٨,٥ = ٢٠ - ٩٨,٥) كم بقيمة ١,٢ جنيه/م ^٣ (١١٨,٥ = ١,٢٠ * ٩٨,٥)	١١٨,٢	٥٠	٤٠	٠	٤٠	٠	٤٠	جاري	٤٧٢٨	٠	٤٧٢٨	
٣-١-٥	رسوم المواد المحجورية طبقاً لبند العقد	٩٥	٥٠	٤٠	٠	٤٠	٠	٤٠	جاري	٣٨٠٠	٠	٣٨٠٠	
٤-١-٥	نسبة الانتفاش (الإضغاط) للسفن ٣٠ % طبقاً لبند العقد (٢٨,٥ = ٠,٣)	٢٨,٥	٥٠	٤٠	٠	٤٠	٠	٤٠	جاري	١١٤٠	٠	١١٤٠	
٥-١-٥	استقطاعات بنسبة ١٢% على نسبة الدمك وذلك من قيمة المادة المحجورية (١١,٤٠ = ٠,١٢ * ٩٥)	١١,٤	٥٠	٤٠	٠	٤٠	٠	٤٠	جاري	٤٥٦	٠	٤٥٦	
اجمالي ص ١													
٣٠١٦٤													

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة

إستشاري المساحة

عن الإستشاري

الإستشاري العام للمشروع

الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس المشروع م / أحمد الشاعر / أحمد أبو دققة م / كارم امام مدير ادارة المشروعات

يدفع الى المقاول مبلغ

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣٢

على الحساب

نهائياً

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبدالسلام عامر

مكتب القاضي للمحاورات العمومية

وتوريد مواد البناء

مكتب القاضي للمحاورات العمومية والتوريدات

عن العملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العامين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢٨+٨٠٠ الى الكم ٢٣٠+٠٠٠ بطول ١,٢ كم
اتجاه محطة السادات (بالأمر المباشر).



حتى ٢٠٢٣/٠٦/٢٥

بداية العمل

شاملة المدة من

مع مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٦/١٣

عقد رقم : ٢٠٢٣-٢٠٢٢-٢٢٠٢

رقم البند	بيان الاعمال	الذمة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيهه	استقطاع او حجز قرش / جنيهه	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيهه	ملاحظات
											٣٠١٦٤	
١-٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م ٣ رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي + فيبر على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣٥٥	٢٩,٨٢٠	٣م	١٥,٥٠٠	١,٧٠٠	١٧,٢٠٠	جاري	٦,١٠٦,٠٠٠	٠	٦,١٠٦,٠٠٠	الاجهزة المساحية متواجدة . يراعى تطبيق نصوص التعاقد المعدات متواجدة. المعمل ومهندسون المعمل متواجدون المستلزمات والمهمات متواجدة
٢-٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عادية لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٣ سن دولوميت متدرج+٠,٤ م ٣ رمل حرش+٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي + فيبر على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	٢,٢٠٠	١٦٠	٣م	٥٠	٠	٥٠	جاري	١١٠,٠٠٠	٠	١١٠,٠٠٠	بإشراف مهندس (٢٥١١,٢٥١١) نظير ما بمصلحة بترول المساحة
	الإجمالي								٦,٢٤٦,١٦٤	٠	٦,٢٤٦,١٦٤	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
	اجمالي قيمة الاستقطاعات											
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
	ما سبق صرفه											
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (٢)											

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

يعتمد ،،،،

سبق صرفها الى

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣٢

مدير ادارة المشروعات

مدير المشروع

مهندس المشروع


مكتب سيسترا

عن الاستشاري

إستشاري المساحة

الشركة المنفذة

مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء




م / باهر نور الدين

م / أحمد الشاعر

م / أحمد أبو دقيقة

م / كارم امام



يدفع الى المقاول مبلغ

على الحساب

نهائياً

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

ملاحظة الفئات

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣



اسم العمل.....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق.....

بند الميزانية.....

العقد رقم : ٢٠٢٣-٢٠٢٢-٢٢٠٢

بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٦/١٣

قرش

جنيه

شاملة المدة من بداية العمل حتي ٢٠٢٣/٠٦/٢٥

مع مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

بيان الاعمال التي تمت الان

محجوز

مصرح بصرفه

سابق صرفه

مستحق صرفه

الاستقطاعات

جنيه

قرش

رسم دمغة اصلي

رسم دمغة اضافي

امانات

ايرادات

جملة الاستقطاعات

صافي المبلغ المستحق

تحريرا في..... سنة ٢٠

رئيس المصلحة

علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ في سجل رقم (م.ع) برقم.....

الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠

علاقات الكاتب المنوط

روجع.....

الختم ذو التاريخ

شيك

يعتمد سحب

اذن صرف

رئيس الحسابات

بمبلغ

تحريرا في..... سنة ٢٠

الكاتب المنوط

(١) شطب

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم.....

(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج في كشف الحوالات رقم

الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه(*) واني تسلمت المستحق لى

وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠

المقاول

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة

بتحويل

تاريخ الميزانية

قيمة التحويل

استقطاعات

الجملة

رقم

تاريخ

قرش

جنيه

قرش

جنيه

قرش

جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل

قرش

جنيه

رسم دمغة اصلي

رسم دمغة اضافي

امانات

ايرادات

الجملــــــــــــــــة

تحريراً في / سنة ٢٠

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول