

كشف رقم { ٧ } ختامي عن عملية تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من طريق دمياط / المنصورة / المحلة / طنطا غرب النيل بطول ٣ كم

بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٢ مع شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات شاملة مدة من : بدء العمل إلى ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٣

إدارة العقود رقم ٨٧٥ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

رقم البند	البند	الفترة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري م.م	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		الاستقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرب	جنيه					قرب	جنيه	قرب	جنيه	قرب	جنيه	
١	أعمال تكمير وإزالة المساحات المهارة	٦٠	٣٠	٣٥٨٠	—	٣٥٨٠	نهائي	٢١٤٨٠٠	—	—	—	٢١٤٨٠٠	—	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال تطهير وإزالة جميع المخلفات المصوبة	٣٥	٣٠	٧٨٠٠	٩١٧ (-)	٧٨٨٣	نهائي	٧٧٢٤٠٥	—	—	—	٧٧٢٤٠٥	—	٢- معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال إنشاء طبقة لصق	٨	٢٠	١٠٢٠٠٠	٢٠٩٤,١	١٠٤٠٩٤,١	نهائي	٨٢٩١٨٥	٧٤	—	—	٨٢٩١٨٥	٧٤	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرض طبقة تشريب	٢٥	٢٠	٥٥٥٠٠	١	٥٥٥٠١	نهائي	١٣٨٧٥٢٥	—	—	—	١٣٨٧٥٢٥	—	٤- مكتب جهاز الأفران متواجد .
٦	أعمال توريد وفرض طبقة رابطة سمك ٦ سم	١٣١	٢٠	٥٥٥٠٠	١	٥٥٥٠١	نهائي	٧٧٧٠٦٣١	—	—	—	٧٧٧٠٦٣١	—	٥- تم تركيب الالفتات الإعلانية للخروج
٧	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	١٢٥	٢٠	١٠٢٠٠٠	٢٠٩٤,١	١٠٤٠٩٤,١	نهائي	١٣٠١١٧٦٢	٥٠	—	—	١٣٠١١٧٦٢	٥٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٨	أعمال توريد حاجر خرساني وجهين	٦٤٠	٢٠	٢٥٩٠	—	٢٥٩٠	نهائي	١٦٣٨٤٠٠	—	—	—	١٦٣٨٤٠٠	—	٧- بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية
٩	أعمال توريد حاجر خرساني واحد	٤٦٦	٢٠	١٤٩٤	—	١٤٩٤	نهائي	٦٩٦٢٠٤	—	—	—	٦٩٦٢٠٤	—	والتحذيرية .
١٣	أعمال توريد شبك جيوجريد	٣٧	٢٠	٣٥٦٦٠	٠,٥	٣٥٦٦٠,٥	نهائي	١٣١٩٤٣٨	٥٠	—	—	١٣١٩٤٣٨	٥٠	٨- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
١٤	أعمال إزالة وتكمير خرسانات	٨٠	٣٠	٦٨٨	—	٦٨٨	نهائي	٥٥٠٤٠	—	—	—	٥٥٠٤٠	—	بالمستخلص .
١٥	أعمال حفر واستخدام المعادن الميكانيكية	١٧	٣٠	٠	—	٠	نهائي	٢٤٤٩٥٢٤	—	—	—	٢٤٤٩٥٢٤	—	٩- التقارير متواجدة
١٦	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم	٢١٠	٣٠	١١٠٠٠	٦٦٤,٤	١١٦٦٤,٤	نهائي	٨٥٧٠٤٢	—	—	—	٨٥٧٠٤٢	—	١٠- بوليصة التأمين متواجدة .
١٧	أعمال توريد وفرض طبقة أساس	٤٣١	٣٠	٢٠٧٨٢	—	٢٠٧٨٢	نهائي	١٤٠٣٣٢	٥٠	—	—	١٤٠٣٣٢	٥٠	١١- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال .
٢٢	أعمال توريد وفرض خرسانة عادية للحوائط	١٥٧٥	٣٠	٨٠	٩,١	٨٩,١	نهائي	١٦١١٣٢٥	—	—	—	١٦١١٣٢٥	—	١٢- العمالة متواجدة بالنقطة بعدد (٣) عامل .
٢٤	أعمال توريد وتركيب مواسير قطر ٥٠ سم	٢٠٦٠	٢٠	٢٩٣١٥	—	٢٩٣١٥	نهائي	٩٨٤٩٦٠	—	—	—	٩٨٤٩٦٠	—	مهندس العملية
٣٣	أعمال طبقة تدوير FDR	٥٥	٣٠	٦١٥	٠,٦	٦١٥,٦	نهائي	٤٠٨٩٥٧٥	٢٤	—	—	٤٠٨٩٥٧٥	٢٤	التوقيع
٣٤	أعمال توريد وإضافة اسمنت	١٦٠٠	طن	—	—	—	الإجمالي	—	—	—	—	—	—	الأس
ثانياً الكارئات														
١	أعمال توريد وفرض طبقة رابطة سمك ٦ سم	٣	٢٠	٥٥٥٠٠	١	٥٥٥٠١	نهائي	١٦٦٥٠٣	—	—	—	١٦٦٥٠٣	—	مهندس العملية
٢	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	٣	٢٠	١٠٢٠٠٠	٢٠٩٤,١	١٠٤٠٩٤,١	نهائي	٣١٢٢٨٢	—	—	—	٣١٢٢٨٢	—	مهندس العملية
٣	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم	١٣	٣٠	١١٠٠٠	٦٦٤,٤	١١٦٦٤,٤	نهائي	١٥١٦٣٧	٢٠	—	—	١٥١٦٣٧	٢٠	مهندس العملية
٤	أعمال توريد وفرض طبقة أساس	٢٥	٣٠	٢٠٧٨٢	—	٢٠٧٨٢	نهائي	٥١٩٥٥٠	—	—	—	٥١٩٥٥٠	—	مهندس العملية
إجمالي الكارئات														
الإجمالي														
٤٢٠٢٩٥٤٧														

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٤١٥٧٠٩٨١,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً في سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٤٠٨٥٦٦,٤٤ جنيه على الحساب

مهندس الإشراف الأستاذ الدكتور

مهندس الأعمال الأستاذ الدكتور

مهندس الشركة الأستاذ الدكتور

أ.م.ع. الرخصة ١٠٠٠

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتدلت من نهائياً

مهندس الإشراف الأستاذ الدكتور

مهندس الأعمال الأستاذ الدكتور

مهندس الشركة الأستاذ الدكتور

أ.م.ع. الرخصة ١٠٠٠

مهندس الإشراف الأستاذ الدكتور

مهندس الأعمال الأستاذ الدكتور

مهندس الشركة الأستاذ الدكتور

أ.م.ع. الرخصة ١٠٠٠

رقم المسند نوع البرازية	(عدد المحقات) رقم التصديق	حذف القيمة
أسسم العملية : تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من طريق دمياط / المنصورة / المحلة / طنطا غرب النيل بطول ٣ كم	ورشة يسرى وأبو الفتوح مناقلات عامة وتوريدات	أسسم المسالوق : ورشة يسرى وأبو الفتوح مناقلات عامة وتوريدات
رقم ومقابل التصديق :	بشد الميزانية	بشد القيمة

(عدد المحقات رقم التصديق : القيمة
 فرع بند حذف

[illegible]