

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

كشف رقم { ٢ } عن عملية رفع كفاءة طريق شربين / طلخا / كفر العرب القطاع الرابع بطول ٨,٥ كم مركز شربين محافظة الدقهلية " حياة كريمة "

مع شركة ورشة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات شاملة لمدة من : بدء العمل إلى ٢٨ / ١ / ٢٠٢٤

إدارة العقود ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٢٤١ رقم العقد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٢٤١

رقم البند	البند	الفترة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في هذه البند	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش					جنيه	قرش		جنيه	قرش	
١	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت FDR	٥٨	-	٣٨٨٠٠	١٤٤٠٠	٤٢٢٠٠	جاري	٢٢٧٩٦٠٠	-	-	٢٢٧٩٦٠٠	-	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للمواصفات	١٥٥٠	-	٦٦٧	٣١٣	٩٨٠	جاري	١٥١٩٠٠٠	-	-	١٥١٩٠٠٠	-	٢- معمل الموقع متواجد .
٣	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٤٥٦	-	١٢٠٠٠	٦٢٦٠	١٨٢٦٠	جاري	٨٣٢٦٥٦٠	-	-	٨٣٢٦٥٦٠	-	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال إنشاء طبقة تشريب	٣٧	٥٠	-	٢٤٨٠٠	٢٤٨٠٠	جاري	٦٨٢٠٠٠	-	-	٦٨٢٠٠٠	-	٤- مكتب جهاز الاشراف متواجد .
٥	أعمال توريد ورش طبقة لاصقة	٩	٢٠	-	٤٢٧٠	٤٢٧٠	جاري	٣٩٢٨٤	-	-	٣٩٢٨٤	-	٥- تم تركيب اللافتات الاعلانية للمشروع
٦	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	١٥٨	-	-	٢٤٨٠٠	٢٤٨٠٠	جاري	٣٩١٨٤٠٠	-	-	٣٩١٨٤٠٠	-	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٧	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	١٤٠	-	-	٤٢٧٠	٤٢٧٠	جاري	٥٩٧٨٠٠	-	-	٥٩٧٨٠٠	-	٧- بمعرفة الشركة باستخدام الملامات الإرشادية والتحذيرية .
٨	أعمال توريد وإنشاء حاجز خرساني وجيهين	٦٨٥	-	-	١١١٥	١١١٥	جاري	٧١٣٧٧٥	-	٥٠٠٠	٧١٣٧٧٥	-	٨- معمدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود الدرجة
٩٣	أعمال تكشير وإزالة المسطحات النهارية	٨٠	-	-	٦٠٠٠	٦٠٠٠	جاري	٤٨٠٠٠٠	-	-	٤٨٠٠٠٠	-	بالمستخلص .
١٤	أعمال كشط وإزالة المسطحات النهارية	٣٢٠	-	-	٦٠٠٠ (-)	٦٠٠٠	جاري	١٩٢٥٠	-	-	١٩٢٥٠	-	٩- التقاير متواجدة .
١٥	توريد طبقة من التسيج الصناعي " جيوبريد "	٤٧	-	-	٣٧٥٠	٣٧٥٠	جاري	١٩٢٥٠	-	-	١٩٢٥٠	-	١٠- بوليصة التأمين متواجدة .
الكارات													
١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢٥	-	-	١٨٢٦٠	١٨٢٦٠	جاري	٤٥٦٥٠٠	-	-	٤٥٦٥٠٠	-	١١- تم إرسال البرنامج الزمني لأعمال .
٢	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	٣	-	-	٢٤٨٠٠	٢٤٨٠٠	جاري	٧٤٤٠٠	-	-	٧٤٤٠٠	-	١٢- حاجر وجيهين لحين ظهور التجارب .
٣	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	٣	-	-	٤٢٧٠	٤٢٧٠	جاري	١٢٨١٠	-	-	١٢٨١٠	-	١٣- تلمية مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه على البند رقم (٦)
إجمالي الكارات													
إجمالي السام													
١٩٦٢٩٣٧٩													

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره ٩٢٧٠٢٥٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً في

سنة

روجع فوجد على صحة

سنة

أقر بصحة ذلك

مهندس الإشراف الأستاذ

مهندس الشركة الأستاذ

مهندس الشركة الأستاذ

مهندس الشركة الأستاذ

مهندس الشركة الأستاذ

مهندس الشركة الأستاذ

مهندس الشركة الأستاذ

مهندس الشركة الأستاذ

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

