

رقم البند	نوع العمل	الوحدات التقديرية		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع	
		قرش	جنيه							جنيه	قرش	قرش	جنيه		
ملاحظات															
أولاً : أعمال الكبرى															
أولاً : - الأعمال بالأسعار التقديرية															
١٦٧-أ	اعمال نظام تاريض Earthing - بالمتر الطولى كابل نحاس غير معزول قطاع ٧٠ مم ٢ شامل اعمال اللحام	٠	٣٠٤	م.ط	٦٠٠٠	٥٠	٠	٥٠	جاري	١٥,٢٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	١٥,٢٠٠ ج.م.	٠
٦٧-ج	اعمال نظام تاريض Earthing جيلعد Double plate U clamp	٠	٧١٢,٥٠	عدد	٢٠٠٠	١٦٠	٠	١٦٠	جاري	١١٤,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	١١٤,٠٠٠ ج.م.	٠
٦٧-د	اعمال نظام تاريض Earthing جيلعد Earth point 4 hole with pig tail caple 70mm2 for 1 L.M	٠	٢٠٩٠	عدد	٥٠٠	٩٠	٠	٩٠	جاري	١٨٨,١٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	١٨٨,١٠٠ ج.م.	٠
إجمالي الأعمال بالأسعار التقديرية															
تصرف الأعمال بالأسعار التقديرية بنسبة ٨٥ % لحين المفاوضة وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة (١)															
٢٦٩,٧٠٥ ج.م.															

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / عمرو قمر

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / إسلام سعيد

الاستشارى العام
شركة سيسترا SYSTRA

الهيئة العامة للطرق والكباري
م / محمد محسن

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد

جنيه

قرش

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المقيدة بظهره وقدرها سبق صرفها للمقاول.

تحريراً في/...../..... المحاسب /

قرش جنيه

يدفع للمقاول مبلغ

على الحساب / نهائياً

ملاحظة الفئات : غير الواردة بصك الشروط واعتمدت من

يعتمد ،،

م / نصر محمد نصر طيبخ

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الأولى المركزية

عملية / تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٥٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٩) من بدء العملية إلى ٣١ / ديسمبر / ٢٠٢٣

٢ / ٣

رقم البند	نوع العمل	الفئات بعد المفاوضة		الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع	
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه		
أولاً : أعمال الكبارى															
ثانياً - الأعمال بالأسعار النزيهة بعد المفاوضة															
٢٢-١	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية ... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٠	٨٠٥	م.ط	٥٩٥٠	٥٩٠٠	٠	٥٩٠٠	جارى	٠	٤,٧٤٩,٥٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٤,٧٤٩,٥٠٠ ج.م.
٢٤	بالمتر المكعب حفر استكشافى بمعالجة يدوية	٠	١٠٠	م ^٣	١٣٠٠٠	١٠٩٨٠	٠	١٠٩٨٠	جارى	٠	١,٠٩٨,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	١,٠٩٨,٠٠٠ ج.م.
٢٥-١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب فى جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات ونقلها خارج الموقع.....إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٠	١٠١	م ^٣	٤٢٠٠٠	٣٩٢٨٠	٠	٣٩٢٨٠	جارى	٠	٣,٩٦٧,٢٨٠ ج.م.	٠	٠	٠	٣,٩٦٧,٢٨٠ ج.م.
٢٨	بالمتر مكعب ردم من ناتج الحفر على طبقات طبقا لتعليمات المهندس المشرف .	٠	٥٠	م ^٣	١٩٠٠٠	٢٠٢٠	٠	٢٠٢٠	جارى	٠	١٠١,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	١٠١,٠٠٠ ج.م.
٣٢-١	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر فى جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة.....إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٠	٦٣٤٣	م.ط	٤٩٠٠٠	٤٣٦٠٠	٠	٤٣٦٠٠	جارى	٠	٢٧٦,٥٥٤,٨٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٢٧٦,٥٥٤,٨٠٠ ج.م.
٣٢-ج	علاوة إجهاد تربة أكبر من ٤٠١ كجم/سم ^٢ و أقل من ٦٠٠ كجم/سم ^٢ و rqd أقل من ٢٠ %	٠	٥٠٣٧	م.ط	١٠٠	٣	٠	٣	جارى	٠	١٥,١١١ ج.م.	٠	٠	٠	١٥,١١١ ج.م.
٣٦	بالبعد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم حمل التجربة (١٥٠ %) من الحمل التصميمي واللغة تشمل الألواح المعدنية المؤقتة وأجهزة القياس والمعدات والردم أو البلوكات الخرسانية.....	٠	٦٥٢٤١٣	عدد	٦	٦	٠	٦	جارى	٠	٣,٩١٤,٤٧٨ ج.م.	٠	٠	٠	٣,٩١٤,٤٧٨ ج.م.
٣٨	بالبعد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق بنسبة ١٠ % من إجمالى عدد الخوازيق										٠ ج.م.				
٣٨-ب	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	٠	٥٠٩٧٦	عدد	١٢٥	١١٥	٠	١١٥	جارى	٠	٥,٨٦٢,٢٤٠ ج.م.	٠	٠	٠	٥,٨٦٢,٢٤٠ ج.م.
٣٩	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات وبدات الكمزات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	٠	١٨١٣	م ^٣	١٥٠٠	١١٤٠	١٠	١١٥٠	جارى	٠	٢,٠٨٤,٩٥٠ ج.م.	٠	٠	٠	٢,٠٨٤,٩٥٠ ج.م.
٤٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية	٠	٣٣٢٥	م ^٣	٣٥٠٠٠	٣٤١٩٠	٤٢٥	٣٤٦١٥	جارى	٠	١١٥,٠٩٤,٨٧٥ ج.م.	٠	٠	٠	١١٥,٠٩٤,٨٧٥ ج.م.
٤٠-١	علاوة صب خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	٠	٥٠٤	م ^٣	٣٥٠٠٠	٢٠٥٠٠	٠	٢٠٥٠٠	جارى	٠	١٠,٣٣٢,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	١٠,٣٣٢,٠٠٠ ج.م.
٤١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعدد والتيجان والاكشاف										٠ ج.م.				
**	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب اعلى نقطة بالتاج	٠	٤٤١٨	م ^٣	٣٠٠٠	٣٠٠	٠	٣٠٠	جارى	٠	١,٣٢٥,٤٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	١,٣٢٥,٤٠٠ ج.م.
***	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب اعلى نقطة بالتاج	٠	٤٦٢٠	م ^٣	٨٠٠٠	٢٦٧٠	٤١٥	٣٠٨٥	جارى	٠	١٤,٢٥٢,٧٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	١٤,٢٥٢,٧٠٠ ج.م.
١	ارتفاع اعلى من ١٥ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب اعلى نقطة بالتاج	٠	٤٨٢١	م ^٣	١٣٠٠٠	١٢٧١٠	٢٩٠	١٣٠٠٠	جارى	٠	٦٢,٦٧٣,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٦٢,٦٧٣,٠٠٠ ج.م.
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة (٢)															
											٥٠٢,٠٢٥,٣٣٤ ج.م.	٠	٠	٠	٥٠٢,٠٢٥,٣٣٤ ج.م.

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / محمد محسن

التوقيع :

الاستشاري العام

شركة سيسترا SYSTRA

التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المشروع

م / اسلام سعيد

التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني

م / عمرو قمر

التوقيع :

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المقيمة بظهوره وقدرها سبق صرفها للمقاول.

تحريرا في/...../..... المحاسب /

جنيه

قرش

يدفع للمقاول مبلغ

ملاحظة الفئات :

على الحساب / نهائيا

غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من

يعتمد ،،

م / نصر محمد نصر طيبخ

.....

عملية / تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٥٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية

٣ / ٣

مستخلص رقم (٩) من بدء العملية إلى ٣١ /ديسمبر/ ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	اللفتا بعد المفاوضة		الوحدة	الكمية بالمقاييسة	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار الأصل اللى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأصل الللى تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأصل اللى تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات	
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		
أولاً : أعمال الكبارى																	
ثانياً - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة																	
٤٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد U-Section بالير															١- إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة والامن الصناعى متواجد.	
٤٢-أ	ارتفاع اطي من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب الركيزه	٠	٩٣٧١	م٣	١٦٦٠٠	١٠٩٠	١٦٤٠	٢٧٣٠	جارى	٠	٢٥,٥٨٢,٨٣٠ ج.م.	٠				٢-مهندسين الشركة والمشرفين متواجدين .	
٤٥	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR	٠	٣٠٢٠٥	طن	٢٨٧٥٠	١٣٧٩٤	٦٣٠	١٤٤٢٤	جارى	٠	٤٣٥,٦٧٦,٩٢٠ ج.م.	٠				٣- التقارير النصف شهرية والشهرية متواجدة .	
٤٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى للكوبرى بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter ١٥,٧mm	٠	٩٦٣٨٩	طن	٩٦٠	١٤	٥٨	٧٢	جارى	٠	٦,٩٤٠,٠٠٨ ج.م.	٠				٤- الحد الأدنى من المعدات متواجد .	
٤٩	بالمتر المسطح عمل طبقة عزله من الببوتومين والدهان وجهان على البارد	٠	٦٣	م٢	٣٠٠٠٠	٢١٦٩٠	٠	٢١٦٩٠	جارى	٠	١,٣٦٦,٤٧٠ ج.م.	٠				٥- لوحات المشروع متواجدة .	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة (٣)										٠	٤٦٩,٥٦٦,٢٢٨ ج.م.	٠	٠	٠	٤٦٩,٥٦٦,٢٢٨ ج.م.	٨- المكاتب وغرفة الاجتماعات متواجدة .	
إجمالي قيمة المستخلص (٣+٢+١)										٠	٩٧١,٨٦١,٢٦٧ ج.م.	٠	٠	٠	٩٧١,٨٦١,٢٦٧ ج.م.	٩- وثيقة التأمين سارية .	
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق رقم (٨)											٩٢٧,١٢٦,٤٧٠ ج.م.	٠					١٠- تراجع غرفة الأزمات بمعرفة الإدارة.
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ٩)											٤٤,٧٣٤,٧٩٧,٠٠٠ ج.م.	٠					

الهيئة العامة للطرق و الكبارى
م / محمد محسن

الاستشارى العام
شركة سيسترا SYSTRA

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفنى
م / اسلام سعيد

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيمة بظهره و قدرها سيق صرفها للمقاول.
تحريرا في/...../.....
المحاسب /.....

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد

التوقيع :

قرش جنيه

على الحساب / نهائيا

غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من

يعتمد ،،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طيبخ