

كشف رقم (٣) جاري

عملية : تنفيذ أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (عين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي المسافة من الكم ٨٢,٥٠٦ الي الكم ٨٩,٧٢٠ بطول ٧,٢١٤ كم إتجاه محمد نجيب.

تنفيذ : شركة المقاولات العمومية / فوزي عبده وشركاه عن المدة من بدء العمل الي ١٤ / ٨ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (١٨٣٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) في ١١ / ٤ / ٢٠٢٣.

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد. (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد. (٩) تم حساب مسافة المدق نسبة وتناسب. (١٠) بوليصة التأمين تبدأ من / / وتنتهي في / / (١١) يتم حجز مليون جنيه من بند خرسانة عادية لحماية الاكتاف والميول لحين نهو الملاحظات. (١٢) بتطبيق اسعار محضر إجتماع اللجنة الخاصه بمفاوضة الشركات بتاريخ ٢٧-١٢-٢٠٢٣.
١	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . حتي ارتفاع ١٠ متر رأسي	٣٥٥,٠٠	م ^٢	٣٠٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ١٠ - ١٥ متر رأسي	٣٦٠,٠٠	م ^٢	١٠٥٠٠,٠٠	١٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ١٥ - ٢٠ متر رأسي	٣٦٥,٠٠	م ^٢	٣٩٠٠,٠٠	٣٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ٢٠ - ٢٥ متر رأسي	٣٧٠,٠٠	م ^٢	١٤٠٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ٢٥ - ٣٠ متر رأسي	٣٧٥,٠٠	م ^٢	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
٢	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . مارس ٢٠٢٣	٤١٩,٩٠			١٦٧٠,٠٠	١٦٧٠,٠٠	جاري	٧٠١٢٣٣٠,٠٠		٧٠١٢٣٣٠,٠٠	
٣	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ابريل ٢٠٢٣	٤٢٤,٥٠			٩١٠,٠٠	٩١٠,٠٠	جاري	٣٨٦٢٩٥٠,٠٠		٣٨٦٢٩٥٠,٠٠	
٤	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . مايو ٢٠٢٣	٤٣٢,٠٠	م ^٢		١٢٥٠,٠٠	١٢٥٠,٠٠	جاري	٥٤٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠٠,٠٠	٤٤٠٠٠٠٠,٠٠	
٥	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لتقديمات الحميات والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٢٢٠٠,٠٠	م ^٣	١٥,٠٠	١٥,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
٦	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لتقديمات الحميات والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . مارس ٢٠٢٣	٢٦٦٢,٠٠			٧٥,٠٠	٧٥,٠٠	جاري	١٩٩٦٥٠,٠٠		١٩٩٦٥٠,٠٠	
٧	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لتقديمات الحميات والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ابريل ٢٠٢٣	٢٦٢٧,٧٠	م ^٣		٤٠,٠٠	٤٠,٠٠	جاري	١٠٥١٠٨,٠٠		١٠٥١٠٨,٠٠	
٨	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subbalast) مسافة نقل ٨٥ كم	٣٨٣,٠٠	م ^٣	٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠٠,٠٠	جاري	٣٢٥٥٥٠٠,٠٠		٣٢٥٥٥٠٠,٠٠	
الإجمالي											
١٨٨٣٥٥٣٨,٠٠											
فقط ثمانية عشر مليون وثمانمائة وخمسة وثلاثون الف وخمسمائة وثمانية وثلاثون جنيها لا غير											
شركة المنفذة م / التوقيع	استشاري الهيئة (XYZ) م / التوقيع	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع	استشاري العام (Systra) م / التوقيع	مدير المشروع / التوقيع	مدير المشروع / التوقيع	مدير المشروع / التوقيع	مدير المشروع / التوقيع	مدير المشروع / التوقيع	مدير عام المشروعات م / أحمد عراقي التوقيع	رئيس الإدارة المركزية م / أحمد الطحمان	