



أعمال تصنيع و توريد ونقل وتركيب الحواجز الخرسانية سابقة الصب أعبر غرف التفتيش الخاصة بمنظومة النقل الذكي (ITS) على الطريق الدائري

المقاولون العرب عثمان احمد عثمان

تنفيذ شركة :

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣٠

( ٢٠٢٥/٢٠٤/٥٥١ )

العقد رقم :

وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري  
المنطقة : على منصور

مستخلص جاري رقم (١)

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بمعاييره	الفه ( جنيه )	الوحده	مقدار العمل السابق !براءه للقطاع	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المده	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان ( جنيه )	استقطاع او حجز ( جنيه )	الباقى بعد الاستقطاع ( جنيه )	ملاحظات
١	أعمال المياني										
١,١	بالمتر الطولي تصنيع ونقل وتركيب حواجز طريق (إنوجيرسي) من النوع المزودج من الخرسانة المسلحة معاس ١,١٧٣٠,٢٠٥/٠,٦٦٢٢,٠٠ م جهد ٢٥٠كجم/سم ٢ بعد ٤٨ ساعة طبقا للاسكتش المرفق	٦٠٠	٦٠٧٧,١٢	م ط	٠,٠٠٠	٢٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١,٢١٥,٤٢٤,٠٠٠	١٢١,٥٤٢,٤٠٠	١,٠٩٣,٨٨١,٦٠٠	عند الإصدار محمد رواد محمد رواد
الاجمالي											
اجمالي قيمة الاعمال حتى تاريخ المستخلص											
ماسبق صرفه حتى المستخلص											
صافي المستخلص رقم (١)											
فقط مليون و ثلاثة و تسعون ألفا و ثمانمائة و واحد و ثمانون جنيها و ستون قرشا لاغير											

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

المحاسب

أحمد عبدالجواد

مدير عام المشروعات

محمود الشيخ

مهندس المشروع

م/ أحمد حسن

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذه

مدير المشروع  
ع  
م/ محمد إبراهيم

المكتب الفني  
التوقيع  
م/ محمد إبراهيم



٤٩٦٣٥

المقاولون العرب عثمان احمد عثمان  
إدارة الكباري  
شركة الإنجنيير الترنز BRT على منصور