

مشروع: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين- مطروح) قطاع (العلمين - فوكه)
لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٦+٦٠٠ الى الكم ٤٧٧+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه استكمال رأس الحكمة

تنفيذ : المؤسسة المصرية المتحدة

كشف جاري رقم (١)

المقاول: المؤسسة المصرية المتحدة رقم العقد (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢١٩) المؤرخ في ٢٠٢٤/٨/٢٥

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤ / ١٢ / ٨

رقم بند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأصل التي تمت في خلال هذه الفترة	مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	جدة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	استقطاع او جواز	القيمة المستطاعة بد الاستقطاع	ملاحظات
٥	البلاطات الخرسانية									
١٠٥	بالمتر المصطح أصصال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والمبول الجانبية تتكون من ٣٠,٨ من ٣٠,٨ من دولوميت متركب + ٤,٤ من حرس والإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (أفبر + سبكا) على أن يكون السن لتطيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا تعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠٠ كجم / سم ^٢ وتطويق السطح ومليه الفواصل بالبيوتومين المرمل والتتفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات المتضمنة والبند يجمع مشتتاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف .	٤٦٤,٠٠	م ^٢		١٩٠,٣٩,١٠٢	١٦١,٠٠	١٦١,٠٠		٧,٤٧٠,٤٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الإرشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
٢٠٥	أصصال توريد وصب خرسانة عادية للقمات المحليات والمبول الجانبية تتكون من ٣٠,٨ من ٣٠,٨ من دولوميت متركب + ٤,٤ من حرس والإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (أفبر + سبكا) على أن يكون السن لتطيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم بالفواصل بسمك ٢ سم طبقا لتعليمات الاستشاري والبند يشمل أصصال الحطر والشدات وكل مايلزم للنمو العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠٠ كجم/سم ^٢ ومليه الفواصل بالبيوتومين المرمل والتتفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات المتضمنة والبند يجمع مشتتاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف	٢٧٦٦,١٠	م ^٣		٧٨٣,٠٠	٧٠٠	٧٠٠		١,٩٣٦,٢٧٠	- التقارير متواجده - براعى خصم التجارب المعملية - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - وثيقة جميع أخطار المتقولين سارية حتى ٢٠٢٥/٤/٢٤ - وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٥/٤/٢٤ - براعى تطبيق نصوص العقد
إجمالي قيمة المستخلص										
تسع ملايين وأربعمائة وستة ألفاً وستمائة وسبعون جنيها مصرى فقط لاغير										

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح
عبد المهنس /
"مكي محمد محمود طه"

مدير مشروع عام الهيئة
د/محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
د/ إبراهيم عبدالله الختلاوي

مهندس استشاري (المساحة)
مهندس استشاري (الهندسة الجيوتقنية)
مهندس استشاري (الهندسة الجيوتقنية)

مهندس استشاري (الهندسة الجيوتقنية)
مهندس استشاري (الهندسة الجيوتقنية)
مهندس استشاري (الهندسة الجيوتقنية)

مهندس استشاري (الهندسة الجيوتقنية)
مهندس استشاري (الهندسة الجيوتقنية)
مهندس استشاري (الهندسة الجيوتقنية)

مدير المشروع
مهندس استشاري (الهندسة الجيوتقنية)
مهندس استشاري (الهندسة الجيوتقنية)

مهندس استشاري (الهندسة الجيوتقنية)
مهندس استشاري (الهندسة الجيوتقنية)
مهندس استشاري (الهندسة الجيوتقنية)

مهندس استشاري (الهندسة الجيوتقنية)
مهندس استشاري (الهندسة الجيوتقنية)
مهندس استشاري (الهندسة الجيوتقنية)