

" مذكرة بخصوص فروق اسعار عملية "

رفع كفاءة طريق مطروح / سيوه بطول ٣٠ كم من كم ١٠٠ الى كم ١٣٠
تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

بيان بأجمالي فروق اسعار البتومين والسولار والحديد والاسمنت
وفقاً لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٥ والقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية

م	المستخلص	المدة	قيمة فروق الاسعار
١	م ج	خلال شهر فبراير ٢٠٢٣	٤٣١٨٨,٢٧٣
		خلال شهر مارس ٢٠٢٣	٢٣٣٥٧,٩٢٤
		خلال شهر ابريل ٢٠٢٣	٦٦١٠٨,٧٤٣
		خلال شهر مايو ٢٠٢٣	٦٦٦٣١,١٧٧
		خلال شهر يونيو ٢٠٢٣	١٣٧٦٨٣,٢٥٦
الاجمالي (جنيه)			٣٣٦٩٦٩,٣٧٣

مهندس الهيئة

م / مينا عاطف

مهندس الشركة

م / عادل ابو اليزيد

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا (الاسكندرية و مطروح)

هاني محمد محمود طه "

مدير عام المشروعات

م / محمد حسنى فياض

عميد مهندس /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى (المنطقة الخامسة - الاسكندرية و مطروح)
تنفيذ شركة النيل العامة للاسضاء و الطرق.

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

رفع كفاءة طريق مطروح / سيوة بطول ٣٠ كم من ١٠٠ حتى ١٣٠

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإستاذ المباشر	٢٠٢٢/٠١/١٨
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى
سولار	٣٢٣,٧

رقم المستخلص	ج ١
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٧/٠٥

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنقذة	المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	المعاملات x نسب التغير	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =
					قيمة الأعمال	الكمية المنقذة								
إعمال تمت خلال شهر فبراير ٢٠٢٣														
١	إعمال تحميل و نقل وتشغيل اترية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم مع الدمك	٣م	١١٥,٧٥	٢٠٠٠٠	٢٣١٥٠٠٠	٢٠٠٠٠	سولار	٠,٢٠	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠١٨٤٧	٠,٠١٨٤٧	٤٢٧٦٧,٠٦٨
٣	إعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتمسكة عدا الصخرية	٣م	٣٨,٠٠	٦٠٠	٢٢٨٠٠	٢٢٨٠٠	سولار	٠,٢٠	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠١٨٤٧	٠,٠١٨٤٧	٤٢١,٢٠٥
الإجمالي														
٤٣١٨٨,٢٧٣														

مهندس الهيئة

سبى ناصح

م / مينا عاطف

مهندس الشركة

عادل ابواليزيد

م / عادل ابواليزيد

وزارة العدل

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى (المنطقة الخامسة - الاسكندرية و مطروح)
تنفيذ شركة النيل العامة للاشياء و الطرق.

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

رفع كفاءة طريق مطروح / سيوة بطول ٣٠ كم من كم ١٠٠ حتى كم ١٣٠

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر	٢٠٢٢/٠١/١٨
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى
سولار	٣٢٣,٧
	٣٦٧,٧

رقم المستخلص	ج١
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٧/٠٥

رقم البند	بيانات التعاقد				المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات		الارقام القياسية للاضرار عند الفتح الفنى	الارقام القياسية للاضرار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب التغير	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة الأضرار × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =
	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الأعمال	ك		ع							
اعمال تمت خلال شهر مارس ٢٠٢٢															
٢	اعمال تكشير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى	م٣	١٢٠,٠٠٠	١٢١٠	١٤٥٢٠٠	سولار	٠,٢٠	٣٢٣,٧	٣٦٧,٧	٠,٠٢٧١٩	٠,٠٢٧١٩	٣٩٤٧,٣٥٩			
٤	اعمال توريد وفرش طبقة اساس بسمك لا يزيد عن ٢٠ سم مع التمسك	م٣	٣٤٠,٠٠٠	٢١٠٠	٧١٤٠٠٠	سولار	٠,٢٠	٣٢٣,٧	٣٦٧,٧	٠,٠٢٧١٩	٠,٠٢٧١٩	١٩٤١٠,٥٦٥			
الاجمالى															
٢٣٣٥٧,٩٢٤															

مهندس الهيئة

سبى مارك

م / منينا عاطف

مهندس الشركة

عادل ابو اليزيد

م / عادل ابو اليزيد

وزارة العدل

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى (المنطقة الخامسة - الاسكندرية و مطروح)
تنفيذ شركة النيل العامة للاسضاء و الطرق

مذكرة بخصوص فروق الأسعار الخاصة بالتكلفة المتغيرة لعملية

رفع كفاءة طريق مطروح / سيوة بطول ٣٠ كم من كم ١٠٠ حتى كم ١٣٠

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر	٢٠٢٢/٠١/١٨
عناصر التكلفة الخاصة بالتعديل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى
سولار	٣٢٣,٧
	٣٦٧,٧

رقم المستخلص	تاريخ المستخلص
ج١	٢٠٢٢/٠٧/٠٥

بيانات التعاقد	المستخلص		عناصر التكلفة الخاصة بالتحويل	العمليات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	العمليات x نسب التغير	إجمالي (العمليات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =
	سعر البند التعاقدى	الكمية المنقذة							
رقم البند	الوحدة	بيان البند		ك	ع	١ع	ك x (١ع - ع) + ع		قيمة الأعمال x إجمالي (العمليات x نسب التغير)
إعمال تمت خلال شهر ابريل ٢٠٢٢									
١	٣م	إعمال تحميل و نقل وتشغيل التربة بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم مع الدمك	١١٥,٧٥	٥٠٠٠	٥٧٨٧٥٠	٣٦٧,٧	٠,٢٠	٣٢٣,٧	١٥٧٣٣,٧٠٤
٤	٣م	إعمال توريد وفرش طبقة الاسمن بسمك لا يزيد عن ٢٠ سم مع الدمك	٣٤٠,٠٠	٥٤٥٠	١٨٥٣٠٠٠	٣٦٧,٧	٠,٢٠	٣٢٣,٧	٥٠٣٧٥,٠٣٩
الإجمالي									
									٦٦١٠٨,٧٤٣

مهندس الشركة

م / عادل ابو اليزيد

مهندس الهيئة

م / منى عاطف

وزارة العدل

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى (المنطقة الخامسة - الاستكبرية و مطروح)
تنفيذ شركة النيل العامة للاسضاء و الطرق

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

رفع كفاءة طريق مطروح / سيوة بطول ٣٠ كم من كم ١٠٠ حتى كم ١٣٠

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإستناد المباشر	٢٠٢٢/٠١/١٨
عناصر التكلفة الخاضعة للتعبيل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى
سولار	٣٢٣,٧
	٣٧١,٣

رقم المستخلص	تاريخ المستخلص
٢٠٢٣/٠٧/٠٥	


رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		عناصر التكلفة للتعبيل	المعاملات	الأرقام القياسية لأسعار عند الفتح النسبى	الأرقام القياسية لأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب التغير ك × (ع - ع) + ع	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =
				الكمية المنفذة	قيمة الأعمال							قيمة الأعمال × نسب (المعاملات × نسب التغير)
أعمال تمت خلال شهر مايو ٢٠٢٣												
٢	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى	م ^٣	١٢٠,٠٠	٦٠٥	٧٢٦,٠٠	سولار	٠,٢٠	٣٢٣,٧	٣٧١,٣	٠,٠٢٩٤١	٠,٠٢٩٤١	٢١٣٥,١٦٢
٤	أعمال توريد وفرش طبقة أساس بسمك لا يزيد عن ٢٠ سم مع الدمك	م ^٣	٣٤٠,٠٠	٦٤٥٠	٢١٩٣,٠٠٠	سولار	٠,٢٠	٣٢٣,٧	٣٧١,٣	٠,٠٢٩٤١	٠,٠٢٩٤١	٦٤٤٩٦,٠١٥
الإجمالي												
٦٦٦٣١,١٧٧												

مهندس الشركة



م / عادل ابوالبزيد

مهندس الهيئة



م / منى عاطف

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى (المنطقة الخامسة - الإسكندرية و مطروح)
تنفيذ شركة النيل العامة للاسضاء و الطرق

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

رفع كفاءة طريق مطروح / سيوة بطول ٣٠ كم من ١٠٠ حتى ١٣٠

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر	٢٠٢٢/٠١/١٨
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى
سولار	٣٩٦,٢
	٣٩٦,٢

رقم المستخلص	ج١
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٠٥

بيانات التعاقد													
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		عناصر التكلفة للخدمة	المعاملات		الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب التغير $E + (E - 1E) \times E$	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =
				الكمية المنقذة	قيمة الاصل		ك	ع					قيمة الأصل × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)
اصال تمت خلال شهر يونيو ٢٠٢٣													
١	اصال تحميل و نقل وتشغيل اترية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم مع الدمك	٣م	١١٥,٧٥	١٠٠٠٠	١١٥٧٥٠٠	سولار	٠,٢٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,٠٤٤٧٩	٠,٠٤٤٧٩	٥١٨٤٩,٧٠٧	
٣	اصال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا الصخرية	٣م	٣٨,٠٠	٣٢٠	١٢١٦٠	سولار	٠,٢٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,٠٤٤٧٩	٠,٠٤٤٧٩	٥٤٤,٧٠٢	
٤	اصال توريد وفرش طبقة اسمن بسمك لا يزيد عن ٢٠ سم مع الدمك	٣م	٣٤,٠٠	٥٦٠٠	١٩٠٤٠٠٠	سولار	٠,٢٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,٠٤٤٧٩	٠,٠٤٤٧٩	٨٥٢٨٨,٨٤٨	
الإجمالي													
١٣٧٦٨٣,٢٥٦													

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

م / عادل ابو اليزيد

م / مينا عاطف