

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

١٦٢٢
٢٠٢٣/١٠/٢٣

تدعية طيبة وبعد...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه أسـتـمارة (٥٠ ح)
بمبلغ ١٨٥٨٣٨٨٤,٢١ جنيه (فقط ثمانية عشر مليون وخمسمائة وثلاثة
وثمانون ألف وثمانمائة وأربعة وثمانون جنيهاً و ١٠٠/٢١ قرشاً) مرفق
بمذكرة فروق الأسعار (البيتومين - السولار - الأسمنت) لأعمال مشروع
تنفيذ انشاء عدد (١١) كوبري علي ترعة الأبراهيمية علي مداخل المزلقات
عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٥٨) من مستخلص رقم (٣) جاري وحتى
مستخلص رقم (٤) جاري .

تنفيذ:- شركة النيل العامة للأنشاء والطرق.

برجاء التفضل من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتوجيه بما يلزم .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريراً في: ٢٠٢٣/١٠/٢٣

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا

مهندس /

مصطفى علي مسعود



- مرفقات عدد () ورقة

[Handwritten signature]

1. Einfluss : Einfluss

[illegible]

المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

$$2.2 \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

(ب) الكاتب المنوط

تقيد فى السجل برقم :

عدد		الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرفقات		نوع الخصم				
		بيانات	قسم	فرع	نفل	بند
		إجمالي الأصل				
		بيانات الاستقطاعات	قرش	جنيه		
		عادي				
		إضافي				
		دمغة توقيع				
		قرش				
		قرش جنيه				
		رسم الدمغة				
		صافي القيمة المطلوب صرفها				

رئيس المصلحة

علامة

۲.۲ دین

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الامضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری
_____ التاريخ _____ الإمضاء :

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ٤ ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____


٢٠٢ سنة _____ روجع في _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ يبلغ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة :

امضات موظفي الشطب

(٣) سحب شيك رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

الشكايات

(٤) قيد في سجل تحت رقم: إمضاء الكاتب المتوط:

(٥) أدرج في كشف الشيئات رقم : _____ إمضاء الكاتب المتوط : _____

شماره ۱۳۸ / ۱۳۸۸

٢٠٢ سنة في ————— إمضاء طالب أو كاتب التصدير إذن صرف

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

" مذكرة بخصوص فروق اسعار عملية "

مشروع انشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية على مداخل المزلقات (على باشا
حلمى - اطسا - الكفور - بنى احمد - ملاطية - ابيوها - منسافيس - تل العمارنة - معصرة ملوى - بنى
قره - الحواتكة)

تنفيذ الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى

بيان بأجمالى فروق اسعار (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - السولار - البيتومين) طبقاً
للتعاقد

وفقاً لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٥ والقانون رقم ١٩١ لسنة
٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية والقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

م	المستخلص	التاريخ	قيمة فروق الاسعار
١	ج٣	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	١٢,٨٨٩,٨١٨,٣٤
٢	ج٤	٢٠٢٣/٠٨/١٣	٥,٦٩٤,٠٦٥,٨٧
	الأجمالى		١٨,٥٨٣,٨٨٤,٢١

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة اسيوط / المنيا

مهندس /
مصطفى علي أحمد مسعود



Handwritten signature

مشروع انشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية على مداخل المزلقات (على باشا حلمى -اطسا-الكفور-بنى احمد-ملاطية -ابيوها -منسافيس - تل العمارنة -نصرة ملوى -بنى قرة - الحواكة)

تاريخ الفتح المالي أو أمر الإصدار المباشر		٢٠٢٢/١-٢٠٢١	
عناصر التكلفة المخصصة للتحويل		الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح المالي	
الاصول خلال شهر مارس ٢٠٢٢	الاصول خلال شهر ابريل ٢٠٢٢	الاصول خلال شهر مايو ٢٠٢٢	الاصول خلال شهر يونيو ٢٠٢٢
١٢٢	١٢٢	١٢٢	١٢٢
٢٨٠,٧	٢٨٠,٧٠	٢٧٧,٥٠	٢٧٢,٨٠
٢٨٠,٧	٢٨٠,٧٠	٢٧٧,٥٠	٢٧٢,٨٠
٣٩٦,٦	٣٩٦,٦٠	٣٩٦,٦٠	٣٩٦,٦٠
٤٠٣,٣	٤٠٣,٣٠	٤٠٣,٣٠	٤٠٣,٣٠
١٢٢	١٢٢	١٢٢	١٢٢
٢٨٠,٧	٢٨٠,٧٠	٢٧٧,٥٠	٢٧٢,٨٠
٢٨٠,٧	٢٨٠,٧٠	٢٧٧,٥٠	٢٧٢,٨٠
٣٩٦,٦	٣٩٦,٦٠	٣٩٦,٦٠	٣٩٦,٦٠
٤٠٣,٣	٤٠٣,٣٠	٤٠٣,٣٠	٤٠٣,٣٠

رقم المستخلص	ع3
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٧/٠٥

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المتلفة	المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتحويل	الفترة من --- إلى	القيمة	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح المالي	الأرقام القياسية للتعويض الأعمال	المعاملات × نسب التغير	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = (المعاملات × نسب التغير)
					قيمة الاعمال	القيمة المتلفة									
اولا اعمال الكبرى															
١	اعمال الرقع المساحي للمرافق	م.ط	١١	١٢٨	١١٠٨	١٢٨	سولار	٢٠٢٢/٠٣/٢٢	٢٠٢٢/٠٧/٠٥	١٠٠	%١٠٠	١٠٠	٠,٠٠		٠
١-٢	اعمال الجسات بالبر والبند شمل مملوومه	م.ط	٣٨٥	١٣٥	٥١٩٧٥	١٣٥	سولار	٢٠٢٢/٠٣/٢٢	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٤٠	%٣٨	٣٨	٠,٠٥	٠,٠٠١٩٩٣٧٧٨	١٠٣,١٦٦١٢٦١
			٣٨٥	١٢٥	٤٨١٢٥	١٢٥	سولار	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٢٩	٢٩	٠,٠٥	٠,٠٠٢٥٠٢٨٢٨	١٢٠,٤٤٨٦٠٠١
			٣٨٥	١١٠	٤٢٣٥٠	١١٠	سولار	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٣٥	%٣٣	٣٥	٠,٠٥	٠,٠٠٦٠٢٣٧٥٦	٢٥٥,١٠٦٠٥٢
٤	فك ونقل البواكي المعدنية الموجودة على المجارى المائية	مقطوعة	١٥٠٠٠٠	٠,٧٦	١١٤٠٠٠٠	٠,٧٦	سولار	٢٠٢٢/٠٣/٢٢	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٤٠	%٣٨	٣٨	٠,٠٨	٠,٠٠٣١٩٠٠٤٥	٣٦٣,١٥١٥٨٤
			١٥٠٠٠٠	٠,٥٨	٨٧٠٠٠٠	٠,٥٨	سولار	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٢٩	٢٩	٠,٠٨	٠,٠٠٤٠٠٤٥٢٥	٣٤٨٣,٩٣٦٦٥٢
			١٥٠٠٠٠	٠,٦٦	٩٩٠٠٠٠	٠,٦٦	سولار	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٣٥	%٣٣	٣٥	٠,٠٨	٠,٠٠٩١٣٨٠٠٩	٩٥٤١,١٢٨٩٥٩
٥	اعمال فك حديد كرتال اعلى الاسوار	م	٩٠	١٢٦	١١٣٤٠	١٢٦	سولار	٢٠٢٢/٠٣/٢٢	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٤٠	%٣٨	٣٨	٠,٠٥	٠,٠٠١٩٩٣٧٧٨	٢٢,١٠٩٤٤٥٧
			٩٠	٩٦	٨٦٠	٩٦	سولار	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٢٩	٢٩	٠,٠٥	٠,٠٠٢٥٠٢٨٢٨	٢١,١٢٤٣٤٣٩
			٩٠	١١١	٩٩٠	١١١	سولار	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٣٥	%٣٣	٣٥	٠,٠٥	٠,٠٠٦٠٢٣٧٥٦	٦٠,١٧٧٣١٩
٦	فك ونقل هياكل معدنية تشمل على (مقلات) حوامل اعدة انارة ...الخ	طن	٢٠٤٠	٧	١٤٢٨٠	٧	سولار	٢٠٢٢/٠٣/٢٢	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٤٠	%٣٨	٣٨	٠,٠٨	٠,٠٠٣١٩٠٠٤٥	٤٥,٥٥٣٨٤٦١٥
			٢٠٤٠	٦	١٢٤٤٠	٦	سولار	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٢٩	٢٩	٠,٠٨	٠,٠٠٤٠٠٤٥٢٥	٤٩,٠١٥٣٨٤٦٢
			٢٠٤٠	٧	١٤٢٨٠	٧	سولار	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٣٥	%٣٣	٣٥	٠,٠٨	٠,٠٠٩١٣٨٠٠٩	١٣٧,٦٣٠٧١٩٢
٧	نقل ماكينة خواريق الى موقع العمل	عدد	٢٧٥٠٠٠	١	٢٧٥٠٠٠	١	سولار	٢٠٢٢/٠٣/٢٢	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٤٠	%٣٨	٣٨	٠,٠٣	٠,٠٠١١٩١٦٦٧	٣٢٨,٩٧٣٤١٦٣
			٢٧٥٠٠٠	٢	٥٥٠٠٠٠	٢	سولار	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%٢٩	٢٩	٠,٠٣	٠,٠٠١٥٠١٦٩٧	٨٢٥,٩٣٣٢٥٧٩
			٢٧٥٠٠٠	٣	٨٢٥٠٠٠	٣	سولار	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٣٥	%٣٣	٣٥	٠,٠٣	٠,٠٠٣٦١٤٢٥٣	٢٩٨١,٧٥٩٠٥



مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

مشروع انشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية على مداخل المزلقات (على باشا حلمى - اطسا- الكفور- بنى احمد- ملاطية - ابيوها - منسافيس - تل العمارنة - نعصرة ملوى - بنى قرة - الحواتكة)

تاريخ الفتح الفنى او امر الاسند المبالغ		٢٠٢٢/١-٢٤	٢٠٢٢/١-٢٤
عناصر التكلفة الخاصة بالتنفيذ		٢٠٢٢/١-٢٤	٢٠٢٢/١-٢٤
الاصال خلال شهر	الاصال خلال شهر	الاصال خلال شهر	الاصال خلال شهر
٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢
١٢٢٠,٠٠	١٢٢٠,٠٠	١٢٢٠,٠٠	١٢٢٠,٠٠
٢٧٢,١٠	٢٧٢,٨٠	٢٧٢,٨٠	٢٧٢,٨٠
٣٩٦,٩٠	٣٩٦,٩٠	٣٩٦,٩٠	٣٩٦,٩٠
٩١٣,٩٠	٩١٣,٩٠	٩١٣,٩٠	٩١٣,٩٠

رقم المستخلص	٢٠٢٢/٧/٠٥
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٧/٠٥

رقم البند	بيانات التعاقد	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاصال	عناصر التكلفة الخاصة بالتنفيذ	الفترة من ... إلى	القيمة	المعاملات	الأرقام القياسية للفتح الفنى	الأرقام القياسية لتأجيل الأعمال	المعاملات * نسب التغير	إجمالي (المعاملات * نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =
١٢	حفر فى جميع أنواع التربة	م	٥٠	٧١	٣٨٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠١/٢٠	٢٠٢٢/٠٣/٢٢	٠,٢٠	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,٠٠٧٩٧٥١١٣	٠,٠٠٧٩٧٥١١٣	٣٠,٢٠٥١٢٩٨٦
			٥٠	٥٨	٢٩٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٥/٢١	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٠,٢٠	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	٠,٠٠١٠٠١١٣١٢	٠,٠٠١٠٠١١٣١٢	٢٩,٠٣٢٨٠,٥١٣
			٥٠	٦٦	٣٣٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٠,٢٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٠,٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٧٩,٥١٣٥٧٤١٦
١٣	حفر مكنيكى بين الخوازيش المصبوبة لزوم الفواعل المسلحة	م	٩٠	٧٥	٦٧٥٠	سولار	٢٠٢٢/٠١/٢٠	٢٠٢٢/٠٣/٢٢	٠,٢٠	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,٠٠٧٩٧٥١١٣	٠,٠٠٧٩٧٥١١٣	٥٣,٨٢٢٠١٣٥٧
			٩٠	٥٥	٤٩٥٠	سولار	٢٠٢٢/٠٥/٢١	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٠,٢٠	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	٠,٠٠١٠٠١١٣١٢	٠,٠٠١٠٠١١٣١٢	٤٩,٥٥٥٩٥١٤٨
			٩٠	٧٠,٤٣	٦٣٨٨,٧	سولار	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٠,٢٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٠,٠٢٤٠٩٥٠٢٣	١٥٢,٧٣١١١٩٩
١٥	اصال الردم المزلت بترية مملحة	م	٩٥	١٩٢٢	١٨٢٥٩٠	سولار	٢٠٢٢/٠١/٢٠	٢٠٢٢/٠٣/٢٢	٠,١٥	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,٠٠٥٩٨١٣٣٥	٠,٠٠٥٩٨١٣٣٥	١٠٩٢,١٣١٩٢٩
			٩٥	١٢٩٠	١٢٢٥٥٠	سولار	٢٠٢٢/٠٥/٢١	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٠,١٥	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	٠,٠٠٧٥٠٨٤٨٤	٠,٠٠٧٥٠٨٤٨٤	٩٢٠,١٦١٧٣١٢
			٩٥	١٧٥٠,٠٤	١٦٦٢٥٣,٨	سولار	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٠,١٥	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠١٨٠٧١٢٦٧	٠,٠١٨٠٧١٢٦٧	٣٠٠٤,١٦٦٨٠٤
١٦	خرسقة عامة للكتاسات واسفل البلاط الانتقالية	م	١٦٩٠	٧	١١٨٣٠	سولار	٢٠٢٢/٠١/٢٠	٢٠٢٢/٠٣/٢٢	٠,١٠	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٠,٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٤٧,١٧٢٧٩٤١٢
			١٦٩٠	٦	١٠١٤٠	سولار	٢٠٢٢/٠٥/٢١	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٠,١٠	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	٠,٠٠٥٠٠٥٦٥٦	٠,٠٠٥٠٠٥٦٥٦	٥٠,٧٥٧٣٥٢٩٤
			١٦٩٠	٦,٧١	١١٣٩٩,٩	سولار	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٠,١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠١٢٠٤٧٥١١	٠,٠١٢٠٤٧٥١١	١٣٦,١١٧٥٧٣٥
			١٦٩٠	٧	١١٨٣٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠١/٢٠	٢٠٢٢/٠٣/٢٢	٠,٢٨	٢٣٤,٦	٢٨٠,٧	٠,٠٥٥٠٢١٣١٣	٠,٠٥٥٠٢١٣١٣	٦٥٠,٩٠٢١٣١٣
			١٦٩٠	٦	١٠١٤٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٥/٢١	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٠,٢٨	٢٣٤,٦	٢٧٧,٥	٠,٠٥١٢٠٢٠٤٦	٠,٠٥١٢٠٢٠٤٦	٥١٩,١٨٨٧٤١٨
			١٦٩٠	٥,٧١	٩٦٤٩,٩	اسمنت	٢٠٢٢/٠١/٢٠	٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٠,٢٨	٢٣٤,٦	٢٧٣,٨	٠,٠١٦٧٨٦٠١٩	٠,٠١٦٧٨٦٠١٩	٤٥١,٤٨٠٤٠٢٤
			١٦٩٠	١	١٦٩٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٠,٢٨	٢٣٤,٦	٢٧٣,٦	٠,٠١٦٥٤٧٣١٥	٠,٠١٦٥٤٧٣١٥	٧٨,٦٦٤٩١٦١



Handwritten signature or initials.


Handwritten signature or initials.

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

مشروع انشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية على مداخل المزقات (على باشا حلمى - اطسا - الكفور - بنى احمد - ملاطية - ابيوها - منسافيس - تل العمارنة - معصرة ملوى - بنى قره - الحواتكة)

٢٠٢٢/١٠/٢٢		تاريخ الفتح التالى لمر الاسنة حسب	
الاصال خلال شهر	الاصال خلال شهر	الاصال خلال شهر	الاصال خلال شهر
٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢
١٢٢,٠٠	١٢٢,٠٠	١٢٢,٠٠	١٢٢,٠٠
٢٧٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٢٧٣,٦٠
٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠
٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنقذة	قيمة الاصل	عناصر التكلفة الخاضعة للتحويل	الفترة من - إلى	الرقم الإيجازى	الرقم القياسية	المعاملات	الأرقام القياسية للأعمال	المعاملات ك	إجمالي (المعاملات) × (نسب التغير)	قيمة التحويل أو الخصم =
١٨	اصال نمشة للواعد المجرى الملقى	م	٢٨٠٠	٨	٢٢٤٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٣/٢٢	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٣١	%٢٩	٣٥٣,٦	٠,٠٥	٠,٠٠٢٥٠٢٨٢٨	٠,٠٠٢٥٠٢٨٢٨
			٢٨٠٠	٩,٢٦	٢٥٩٢٨	سولار	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٣٥	%٣٣	٣٥٣,٦	٠,٠٥	٠,٠٠٦٠٢٣٧٥٦	٠,٠٠٦٠٢٣٧٥٦
			٢٨٠٠	١٤٩	٥٧٩٦١٠	سولار	٢٠٢٢/٠٣/٢٢	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٣١	%٢٩	٣٥٣,٦	٠,١٠	٠,٠٠٥٠٠٥٦٥٦	٠,٠٠٥٠٠٥٦٥٦
			٢٨٠٠	١١٣	٤٣٩٥٧٠	سولار	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٣٥	%٣٣	٣٥٣,٦	٠,١٠	٠,٠١٢٠١٧٥١١	٠,٠١٢٠١٧٥١١
			٢٨٠٠	١٥٠	٥٨٣٥٠٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٣/٢٢	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٣١	%٢٩	٢٨٠,٧	٠,١٨	٠,٠٣٤٧٨١٣٣	٠,٠٣٤٧٨١٣٣
			٢٨٠٠	١١٤	٤٤٣٤٦٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٣٥	%٣٣	٢٨٠,٧	٠,١٨	٠,٠٣٤٧٨١٣٣	٠,٠٣٤٧٨١٣٣
			٢٨٠٠	١٠٩,٥	٤٢٥٩٥٥	اسمنت	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٣٥	%٣٣	٢٨٠,٧	٠,١٨	٠,٠٣٤٧٨١٣٣	٠,٠٣٤٧٨١٣٣
			٢٨٠٠	١٩	٧٣٩١٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٣٥	%٣٣	٢٨٠,٧	٠,١٨	٠,٠٣٤٧٨١٣٣	٠,٠٣٤٧٨١٣٣
			٢٣٥٠	٨١	١٩٠٣٥٠	سولار	٢٠٢٢/٠٣/٢٢	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٣١	%٢٩	٣٥٣,٦	٠,١٠	٠,٠٠٥٠٠٥٦٥٦	٠,٠٠٥٠٠٥٦٥٦
			٢٣٥٠	٦١	١٤٣٣٥٠	سولار	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٣٥	%٣٣	٣٥٣,٦	٠,١٠	٠,٠١٢٠١٧٥١١	٠,٠١٢٠١٧٥١١
			٢٣٥٠	٧١,٣٨	١٦٧٧٤٣	سولار	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٣٥	%٣٣	٣٥٣,٦	٠,١٠	٠,٠١٢٠١٧٥١١	٠,٠١٢٠١٧٥١١
			٢٣٥٠	١٠,٣	٢٤٢٠٥٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٣/٢٢	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٣١	%٢٩	٢٨٠,٧	٠,٢٣	٠,٠٥٥٨٩٠٨٨	٠,٠٥٥٨٩٠٨٨
			٢٣٥٠	٧١,٧٦	١٧٥٦٨٦	اسمنت	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٣٥	%٣٣	٢٨٠,٧	٠,٢٣	٠,٠٥٥٨٩٠٨٨	٠,٠٥٥٨٩٠٨٨
			٢٣٥٠	٨١	١٣٧١٩٣	اسمنت	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٣٥	%٣٣	٢٨٠,٧	٠,٢٣	٠,٠٥٥٨٩٠٨٨	٠,٠٥٥٨٩٠٨٨
			٢٣٥٠	١٣	٣٠٥٥٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٣٥	%٣٣	٢٨٠,٧	٠,٢٣	٠,٠٥٥٨٩٠٨٨	٠,٠٥٥٨٩٠٨٨



Handwritten signature and date.

Handwritten signature.

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

مشروع انشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية على مداخل المزلقانات (على باشا حلمى -اطمبا-الكفور-بنى احمد-ملاطية -ابيوها -منصافيس - تل العمارنة -معصرة ملوى -بنى قرة -الحواتكة)

[illegible]

الشركة المنفذة

مهندس المشروع

مدير المشروع

مدير عام المشروعات

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة احيوط / المنيا


مصطفى على احمد مسعود

مهندس /



تم مراراً منقلاً لكتاب
المعجم بالمتخصص في اللغة العربية
اللائي، بحسب ما ورد في نسخة
٤

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

مشروع إنشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية على مداخل المزلقانات (على باشا حلمى -اطسا-الكفور-بنى احمد-ملاطية -ابيوها -منسفيس - تل العمارنة -معصرة ملوى -بنى قرة - الحواكة)

تاريخ الفتح الفنى أو امر الاسناد المبيشر	٢٠٢٢/١٠/٢١	٢٠٢٢/١٠/٢١
عناصر التكلفة الخاصة للتحميل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	الأعمال خلال شهر ٢٠٢٢ المحسن
البيتومين	٥٦٦	١٢٢,٠٠٠
الاسمنت	٢٢١,٦	٢٧٩,٦٠
التسولار	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢٠
حديد تسليح	٤٠٣,٣	٩١٣,٦٠

رقم المستفسر	ع
تاريخ المستفسر	٢٠٢٢/١٠/١٢

بيانات التعاقد		المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتحميل	الفترة من إلى	نوع الترخيص	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات * نسب التغير	إجمالي (المعاملات * نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =	
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى										الكمية المتفردة
اولا اعمال الكبارى													
٩	خوازيق (Bored piles) بالمجرى المائى قطر ١٠٠ سم	م.ط	٤٤٠٠	٤١٦,٥٣	١٨٢٢٧٧٢	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٢٠٢٢/٠٨/١٣	٣٩	١٠٠%	٠,٠١٢٠٤٧٥١١	٢٢,٧٩,٨٥٩٥	
			٤٤٠٠	٢٨٣	١٢٤٥٢٠٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٦	١٧%	٠,٠١٩٦١٦٣٦٨	٢٤٤٢٦,٣٠١٧٩	
			٤٤٠٠	١٣٣,٥٣	٥٨٧٥٣٢	اسمنت	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/١٣	١٣	٣٣%	٠,٠٢٢٦٣٤٢٧١	١٣٢٩٨,٣٥٨٥٧	
١٠	توريد قيسونلت ثابتة	طن	٣٤٠٠٠	٢٥,٧٨	٨٧٦٥٢٠	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٢٠٢٢/٠٨/١٣	٣٩	٣٧%	٠,٠٠٣٦١٤٢٥٣	٣١٦,٩٦٥٣٨٥	
			٣٤٠٠٠	٢٥,٧٨	٨٧٦٥٢٠	حديد	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٢٠٢٢/٠٨/١٣	٣٩	٣٧%	٠,٠٨٢٢٤٥٢٢٦٩	٧٢٠,٨٩٥,٨٦٢٦	
١٣	حفر ميكثيكى بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	م.٣	٩٠	١٢١,٢٢	١٠٩٠٩,٨	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٢٠٢٢/٠٨/١٣	٣٩	١٠٠%	٠,٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٢٢٢,٨٧١٨٧٨	
١٤	توريد وردم الاسفلت حول جسم الكوبرى	م.٣	١٣٥	٣٠٠	٤٠٥٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٢٠٢٢/٠٨/١٣	٤٠	١٠٣%	٠,٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٩٧٥,٤٨٤١٦٣	
١٥	اعمال الردم المؤقت بقربة صالحة	م.٣	٩٥	٣٤٦٢,٠٤	٣٢٨٨٩٣,٨٠	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٢٠٢٢/٠٨/١٣	٣٩	١٠٠%	٠,٠١٨٠٧١٢٦٧	٥٩٤٣,٥٢٧٦٦٤	
١٦	خرسنة عذبة للاسفلت واسفل البلاطات الانتكثلية	م.٣	١٦٩٠	٩,٦	١٦٢٢٤	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٢٠٢٢/٠٨/١٣	٣٩	١٠٠%	٠,٠١٢٠٤٧٥١١	١٩٥,٤٥٨٨٢٣٥	
			١٦٩٠	٦	١٠١٤٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٦	١٧%	٠,٠٤٦٥١٧٣١٥	٤٧١,٤٨٩٧١٩٨	
			١٦٩٠	٣,٦	٦٠٨٤	اسمنت	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/١٣	١٣	٣٣%	٠,٠٥٣٧٠٨٤٤	٣٢٦,٧٦٢٤٨٣	
١٨	اعمال نمسة لقواعد المجرى المائى	م.٢	٢٨٠٠	٣٢	٨٩٦٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٢٠٢٢/٠٨/١٣	٣٩	١٠٠%	٠,٠٠٦٠٢٣٧٥٦	٥٣٩,٧٢٨٥٠٦٨	
١٩	خرسنة مسلحة لزوم كميرات سفلية الصب	م.٣	٣٨٩٠	٧,٥	٢٩١٧٥	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٢٠٢٢/٠٨/١٣	٣٩	١٠٠%	٠,٠١٢٠٤٧٥١١	٣٥١,٤٨٦١٤٢٥	
			٣٨٩٠	٥	١٩٤٥٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٦	٦٧%	٠,٠٢٩٤٢٤٥٥٢	٥٧٢,٣٠٧٥٤٤٨	
			٣٨٩٠	٢,٥	٩٧٢٥	اسمنت	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/١٣	١٣	٣٣%	٠,٠٣٣٩٥١٤٠٧	٢٣٠,١٧٧٤٢٩٧	



مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

مشروع انشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية على مداخل المزلقات (على باشا حلمى - اطسا - الكفور - بنى احمد - ملاطية - ابوها - منصافيس - تل العمارنة - معصرة ملوى - بنى قره - الحواكة)

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الاستد المبكر		٢٠٢٢/١٠/٢٤
عناصر التكلفة الخاصة للتحميل		الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى
الاصال خلال شهر يوليو ٢٠٢٢	الاصال خلال شهر يوليو ٢٠٢٢	الاصال خلال شهر الحظس ٢٠٢٢
١٢٢,٠٠٠	١٢٢,٠٠٠	٥٦٦
٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٣٤,٦
٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦
٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٤٠٣,٣
جديد تسليح		

رقم مستخلص	ج
تاريخ مستخلص	٢٠٢٢/٠٨/١٢

بيانات التعاقد		المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتحميل	الفترة من إلى	عدد الأيام	النسبة	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند تأجيل الأعمال	المعاملات * نسب التغير	إجمالي (المعاملات * نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = (المعاملات * نسب التغير)		
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى											الكمية المنفذة	قيمة الاعمال
٢١	خرسنة مسلحة للقواعد الخرسانية بالبر	م	٢٧٠٠	١٨	١٢٩٦٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٢٠٢٢/٠٨/١٣	٣٩	١٠٠%	٣٩	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠١٢٠٤٧٥١١	١٥٦١,٣٥٧٤٦٦
			٢٧٠٠	٣٢	١٣٧١٩٣	اسمنت	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٢٠٢٢/٠٧/٢١	٣٥	٩٠%	٣٥	٢٣٤,٦	٢٧٣,٦	٠,٠٣٨٧٦٥٥٥٨	٥٣١٨,٣٦٣٢٥٣
			٢٧٠٠	١٦	٤٣٢٠٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/١٣	١٣	٣٣%	١٣	٢٣٤,٦	٢٧٩,٦	٠,٠٤٤٥٠١٢٧٩	١٩٢٢,٤٥٥٢٤٣
٢٢	خرسنة مسلحة للقواعد الخرسانية بالبر	م	٢٣٥٠	٤٦,٣٩٨	١٠٩,٣٥,٣	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٢٠٢٢/٠٨/١٣	٣٩	١٠٠%	٣٩	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠١٢٠٤٧٥١١	١٣١٣,٦٠٤٠١
			٢٣٥٠	٣١	٧٢٨٥٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٢٠٢٢/٠٧/٢١	٣٥	٩٠%	٣٥	٢٣٤,٦	٢٧٣,٦	٠,٠٣٨٧٦٥٥٥٨	٥٣١٨,٣٦٣٢٥٣
			٢٣٥٠	١٥,٣٩٨	٣٦١٨٥,٣	اسمنت	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/١٣	١٣	٣٣%	١٣	٢٣٤,٦	٢٧٩,٦	٠,٠٤٤٥٠١٢٧٩	١٦١٠,٢٩٢١٢٣
٢٣	خرسنة مسلحة للبلطات العلوية	م	٢٣٧٥	٩٥,٥٦	٢٢٦٩٥٥	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٢٠٢٢/٠٨/١٣	٣٩	١٠٠%	٣٩	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠١٢٠٤٧٥١١	٢٧٣٤,٢٤٤٩٣
			٢٣٧٥	٦٤	١٥٢٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٢٠٢٢/٠٧/٢١	٣٥	٩٠%	٣٥	٢٣٤,٦	٢٧٣,٦	٠,٠٣٨٧٦٥٥٥٨	٥٣١٨,٣٦٣٢٥٣
			٢٣٧٥	٣١,٥٦	٧٤٩٥٥	اسمنت	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/١٣	١٣	٣٣%	١٣	٢٣٤,٦	٢٧٩,٦	٠,٠٥٧٧٣٦٥٧٣	٤٣٢٧,٦٤٤٨٢١
٢٤	توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	طن	٢٧٥٠٠	٢١٤,٣١٢	٥٨٩٣٥٨٠	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٢٠٢٢/٠٨/١٣	٣٩	١٠٠%	٣٩	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٠٦٠٢٣٧٥٦	٣٥٥٠,١٤٨٥٨٦
			٢٧٥٠٠	٢١٤,٣١٢	٥٨٩٣٥٨٠	حديد	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٢٠٢٢/٠٨/١٣	٣٩	١٠٠%	٣٩	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٠,٨٢٢٤٥٢٢٦٩	٤٨٤٧١٨٨,٢٤٢
الإجمالي															٥,٦٩٤,٠٦٥,٨٧



مدير عام المشروعات

مدير المشروع

مهندس المشروع

الشركة المنفذة

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة اسيوط / المنيا

مصطفى علي أحمد مسعود

مهندس /

تم توقيع العقد على المشروع
على أنه يتم ملء الصلح بالبر
البحر بالمحطة

م. محمود سادى

[illegible]

تعلیم (۲۰۰۰) حصہ پلاٹوں اور زمینوں کے لئے
لوہا کے لئے
تعلیم (۸۰۰۰) اربعہ و پلاٹوں اور زمینوں کے لئے
کھیتوں کے لئے
- تعلیم ۱۰۰۰۰ زمین فہرست و عمل پیرایہ زمین
- تعلیم (۸۰۰۰) حصہ پلاٹوں اور زمینوں کے لئے
کھیتوں کے لئے

المطرد رقم :- (١٠٢٢/٢٠٢١/٥٥٨) تموز/١٩٦٩
مستفصل رقم : (١) جلد

[illegible]

فقد وجره خيرا مليلا والمعلمة تسعة وخمسون الفا وملتى وسبعة وتسعون مئيا لاخير

منه صرافة الى المصارف -

لَمْ يَزَلْ هَا قَائِمًا مُعْجَمًا وَمَقْشُوطًا بِأَن لَّمْ يَلِدْ لَيْسَةَ بِهَا وَهِيَ

١٠٠

— ۱۱۰ —

مدیر عامل

میرزا محمد اسد اللہ خان

• **Energy**

نمبرالمرکز.....: ۰۰۹

تم انشطة السبت في (جزيرة شندوبه • بهجور • القروه الاصغر •
جبل رشاش) بما في ذلك محاضرات • قصص قصصه للطلبة من

المطبعة
الطبعة ١٢٠٢

۱۳۰۰

7

J

المسألة الأولى

1944

مجلس شورای اسلامی

10

منقلى العينة

11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-10

١٠٠

•

1

1

011-26104622 • www.himilab.com