

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

مستخلص رقم (٢) جارى

عن مشروع / إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي التطرون المتقاطع مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السفنة - الاسكندرية - العلمين - مطروح)

العقد رقم : ١٨٨٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

تنفيذ / كونكريت للهندسة والمقاولات

في المدة من بدء العمل حتى ٢٣/١٠/٢٠٢٣

البيد	نوع العمل	الكمية بالمترا	القطر	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ نهائي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر الطولي اعمال الرقيع المساحي للمرافق والمعارضات	٢٤٠٠,٠٠	١١,٠٠	م.ط	٢٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٤٠,٠٠	جاري	%٩٧	٢١٧٦٦,٨٠	٠,٠٠	٢١٧٦٦,٨٠	مهندسين الشركة متواجدة
٢	بالمتر الطولي تنفيذ اعمال الجسات بالبر	٣٣٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	م.ط	٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠,٠٠	جاري	%٩٧	١٢٨٠٤١,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٠٤١,٠٠	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
٥	بالمتر المكعب تكشير وإزالة اسفلت وطبقات اساس	١٠٠٠,٠٠	٦٥,٠٠	م.٣	٦٩,١١	٠,٠٠	٦٩,١١	جاري	%٩٧	٤٣٥٧,٢٠	٠,٠٠	٤٣٥٧,٢٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٦	اعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل	١,٠٠	٢٤٦,٠٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	%٩٧	٢٣٨٦٢,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٦٢,٠٠	المعدات متواجدة
٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم وحمل التشغيل ٤٥٠ طن	١١٨٨,٠٠	٤,٥٠٠,٠٠	م.ط	١١٨٨,٠٠	٠,٠٠	١١٨٨,٠٠	جاري	%٩٧	٥١٨٥٦٢,٠٠	٠,٠٠	٥١٨٥٦٢,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
٨	بالعدد تنفيذ إختبار على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم	١,٠٠	١٩٠,٠٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	%٩٧	١٨٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٤٣٠,٠٠	المكاتب متواجدة
٩	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام	٢٦٥,٦٠	٩,٠٠	م.٣	٢٦٥,٦٠	٠,٠٠	٢٦٥,٦٠	جاري	%٩٧	٢٣١٨٦,٨٨	٠,٠٠	٢٣١٨٦,٨٨	وثائق التأمين متواجدة
١٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	٢٥٠,٠٠	٩,٠٠	م.٣	١٥٢١,٠٩٩	٠,٠٠	١٥٢١,٠٩٩	جاري	%٩٧	١٢٢٧٩١,٩٤	٠,٠٠	١٢٢٧٩١,٩٤	المهندسون والعمال متواجدون
١١	بالمتر المكعب توريد ورمال نظيفة او تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري	١٣٠٠,٠٠	١٤٥,٠٠	م.٣	٣٧٤,١٠٨	٠,٠٠	٣٧٤,١٠٨	جاري	%٩٧	٥٢٦١٨,٢٩	٠,٠٠	٥٢٦١٨,٢٩	البرنامج الزمني متواجد
١٣	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية	١٠٠,٠٠	١,٧٥٠,٠٠	م.٣	٥٤,٧٦٨	٠,٠٠	٥٤,٧٦٨	جاري	%٩٧	٩٢٩٦٨,٦٨	٠,٠٠	٩٢٩٦٨,٦٨	
١٥	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنتقالية	١٣٠٠,٠٠	٢,٤٢٠,٠٠	م.٣	١٢١١,٥٢	٠,٠٠	١٢١١,٥٢	جاري	%٩٧	٢٨٤٣٩٢٢,٠٥	٠,٠٠	٢٨٤٣٩٢٢,٠٥	
١٠-١٥	علاوة زيادة الاجهاد الي ٣٥٠ كجم /سم/ و محتوى ٤٠٠ كجم/م/٣	٤٤٣,٥٢	١٠٠,٠٠	م.٣	٤٤٣,٥٢	٠,٠٠	٤٤٣,٥٢	جاري	%٩٧	٤٣٠٢١,٤٤	٠,٠٠	٤٣٠٢١,٤٤	
٢٠-١٥	علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٠٠ كجم /سم/ و محتوى ٤٥٠ كجم/م/٣	٧٦٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	م.٣	٧٦٨,٠٠	٠,٠٠	٧٦٨,٠٠	جاري	%٩٧	١٤٨٩٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٤٨٩٩٢,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة	٢٦١,٣٧	٣,٠٧٩,٠٠	م.٣	٧٦,٧٧٨	٠,٠٠	٧٦,٧٧٨	جاري	%٩٧	٢٢٩٣٠٧,٤٨	٠,٠٠	٢٢٩٣٠٧,٤٨	
	أعمدة أعلى من ٦ متر	٣,١٧٩,٠٠	١٨٤,٥٩٤	م.٣	١٨٤,٥٩٤	٠,٠٠	١٨٤,٥٩٤	جاري	%٩٧	٥٦٩٢١٩,٦٠	٠,٠٠	٥٦٩٢١٩,٦٠	
١٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري box Section شامل البلاطة السفلية و الوديات و البلاطة العلوية و كويساتها	٤٠٨,٠٠	٣,٣٣٠,٠٠	م.٣	٢١٢,٤١	٠,٠٠	٢١٢,٤١	جاري	%٨٥	٦٠١٢١٢,٣٥	٠,٠٠	٦٠١٢١٢,٣٥	
	ارتفاع أعلى من ٦ متر	٣,٤٣٠,٠٠	١٤٣٦,٢٢	م.٣	١٤٣٦,٢٢	٠,٠٠	١٤٣٦,٢٢	جاري	%٨٥	٤١٨٧٢٩٣,٥٨	٠,٠٠	٤١٨٧٢٩٣,٥٨	
١٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق الأعمدة (الهامات)	٣٣٠,٦٧	٣,٢٢٠,٠٠	م.٣	١٨٨,٥٨	٠,٠٠	١٨٨,٥٨	جاري	%٩٧	٥٨٩٠١٠,٧٧	٠,٠٠	٥٨٩٠١٠,٧٧	
	ارتفاع أعلى من ٦ متر	٣,٣٢٠,٠٠	١٤٢٠,٨٦	م.٣	١٤٢٠,٨٦	٠,٠٠	١٤٢٠,٨٦	جاري	%٩٧	٤٥٧٥٧٣,٧٥	٠,٠٠	٤٥٧٥٧٣,٧٥	
٢١	بالطن توريد و تركيب وشد وحقن كابلات عالية الإجهاد	١٥٠,٠٠	٦٩,٠٠٠,٠٠	طن	٧٠,٠٦	٠,٠٠	٧٠,٠٦	جاري	%٧٠	٣٣٨٣٧,٤,٨٠	٠,٠٠	٣٣٨٣٧,٤,٨٠	
٢٢	بالطن توريد و تركيب ورض التسليح (٦٠ / ٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري	٢٦٠٠,٠٠	٢٧,٥٠٠,٠٠	طن	٩٤٥,٣٨٢	١٦٨,٩٩٩	١١١٤,٣٨٢	جاري	%٩٧	٢٩٧٢١١٣٩,٨٥	٠,٠٠	٢٩٧٢١١٣٩,٨٥	
٢٤	بالعدد توريد و تركيب ركائز من التوبيرين طبقاً للمواصفات والإشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات												
٢٠-٢٤	بالعدد توريد و تركيب ركائز حمولة أعلى ٥٥٠ طن بجوايط	١٦,٠٠	١٦٨,٠٠٠,٠٠	عدد	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	جاري	%٨٧	١١٦٩٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦٩٢٨٠,٠٠	
٢٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد	١٢٢٩,٧٢	٥٥,٠٠	م.٢	١٢٢٩,٧١٦	٠,٠٠	١٢٢٩,٧١٦	جاري	%٩٧	٦٥٦٠,٥٣٥	٠,٠٠	٦٥٦٠,٥٣٥	
٢٦	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات	٤٥٠٠,٠٠	٦,٠٠	م.٢	١٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	جاري	%٩٧	٩٣١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣١٢٠,٠٠	
٣٤	بالعدد للفتحة الواحدة توريد وتنفيذ شدات خاصة لعدم تمركز الشدة المعدنية على خطوط شركة سوميد	٢,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	%٩٧	٥٨٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٢٠٠,٠٠	
٦٦	بالمتر الطولي توريد مواسير HDPE مياه أسود قطر ٢٠٠ مم * سمك ١١,٩ مم	٧٢,٠٠	١,٦٠٠,٠٠	م.ط	٧٢,٠٠	٠,٠٠	٧٢,٠٠	جاري	%٩٧	١١١٧٤٤,٠٠	٠,٠٠	١١١٧٤٤,٠٠	
اجمالي الاعمال													
اجمالي مسبق صرفه													
الاجمالي													

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الرابعة
مهندس/ أحمد عبد الوارث
الإدارة المركزية

فقط/ ستة ملايين ومائة وثمانية آلاف وأربعمائة وخمسة وأربعون و (٠,٨٦) جنيه مصري لا غير
تحريراً في سنة ٢٠٢٣
قرش قرش جنيه
يبلغ إلى المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات
مهندس/ أحمد عبد الوارث
مدير المصلحة
تحريراً في سنة ٢٠٢٣

عن الهيئة

المهندس/ أحمد الشاعر

مدير المشروع

أحمد محمود أبو دقيفة



عن الشركة المنفذة

مهندس مقاول/ أحمد إبراهيم النور

مدير مشروع مقاول/ شريف عبد السلام البطشان

مهندس/ أحمد عبد الوارث

