

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٠٤ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ١٤ } جارى عن عملية إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى فى المسافة من كم ١٧.١٠٠ إلى كم ٣٠.١٠٠ بطول ١٣ كم لتنفيذ المسافة من كم ١٧.١٠٠ إلى كم ٢٣.١٠٠ بطول ٦ كم بالإضافة إلى أعمال كوبرى صهرجت والأعمال الصناعية تنفيذ شركة سامكريت مصر " مهندسون ومقاولون " .

برجاء الفضل بالإحاطة والنتبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافاتنا برقم وناريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع. ح.
عدد { } تقرير معمل
عدد { } حصر للأعمال المنفذة

سار () ضابطة مدله

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ١١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ١٤ } جارى عن عملية إنشاء طريق حرق شرق الرياح التوفيقى
فى المسافة من كم ١٧,١٠٠ إلى كم ٣٠,١٠٠ بطول ١٣ كم لتنفيذ المسافة من كم ١٧,١٠٠ إلى كم ٢٣,١٠٠
بطول ٦ كم بالإضافة إلى أعمال كوبرى صهرجت والأعمال الصناعية عقد رقم ٤٥٤ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ .
تنفيذ شركة سامكرىت مصر " مهندسون ومقاولون "

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص ويوجد عدد (٥)
سيارات والعمالة غير متواجدة بالمنطقة اعتباراً من ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤ .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...


تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٣ / ٧

مهندس /
رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح

A blue ink drawing of a bean-shaped cell. It features a large, oval nucleus at the top containing a smaller, darker oval nucleolus. Below the nucleus, there are several small, dark, irregular shapes representing internal organelles or granules. The cell is outlined with a simple blue line.

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه الفئة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز		الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		ق	جنيه					ق	جنيه	ق	جنيه	
ثانياً أعمال الكبارى												
١	أعمال الجسات بالبر	٣٣٥	-	١٥٩٥	-	١٥٩٥	٥٣٤٣٢٥	-	-	٧٧٣٧١٠٣٥	٦٠	
٣	أعمال تكسير خرسانة عادية	٧٠	-	٩٢	-	٩٢	٦٤٤٠	-	-	٦٤٤٠	-	
٤	أعمال تكسير خرسانة مسلحة	١٣٠	-	٥٠٠	-	٥٠٠	٦٥٠٠٠	-	-	٦٥٠٠٠	-	
٥	أعمال تكسير حوائط سمك أكثر من ٢٥ سم	٦٠	-	١١٣	-	١١٣	٦٧٨٠	-	-	٦٧٨٠	-	
٧	فك ونقل هياكل معدنية	٢٠٠٠	-	٣,٨٨	-	٣,٨٨	٧٧٦٠	-	-	٧٧٦٠	-	
٩	أعمال نقل ماكينة الخوازيق إلى الموقع	٢٤٠٠٠٠	-	٣	-	٣	٧٢٠٠٠٠	-	-	٧٢٠٠٠٠	-	
١٠	أعمال تنفيذ خوازيق بالبر قطر ١ متر	٣٠٠٠	-	٦,٨٤١	-	٦,٨٤١	٢٠٥٢٣٠٠٠	-	-	٢٠٥٢٣٠٠٠	-	
١٠-١٠	علاء زيادة المحتوى من ٤٥٠ : ٥٠٠ كجم/م ^٣	٥٠	-	٥٣	-	٥٣	٦١٥٠	-	-	٦١٥٠	-	
١١	أعمال تنفيذ خوازيق مجرى قطر ١ متر	٤٢٠٠	-	١٢٠٦٨	-	١٢٠٦٨	٥٠٦٨٥٦٠٠	-	-	٥٠٦٨٥٦٠٠	-	
١١-١١	علاء زيادة المحتوى من ٤٥٠ : ٥٥٠ كجم/م ^٣	٥٠	-	٦٧١	-	٦٧١	٣٣٥٥٠	-	-	٣٣٥٥٠	-	
١٣	أعمال تنفيذ خوازيق مجرى قطر ٠,٨ متر	٣٢٠٠	-	٩٢٨	-	٩٢٨	٢٩٦٩٦٠٠	-	-	٢٩٦٩٦٠٠	-	
١٥	أعمال توريد وتركيب غلاف معدني	٣٠٠٠٠	-	٨٧٧	-	٨٧٧	٢١٣١٠٠٠٠	-	-	٢١٣١٠٠٠٠	-	
٢٤	أعمال خرسانة عادية للأساسات	١٥٠٠	-	٤٦٤	-	٤٦٤	٦٩٦٠٠٠	-	-	٦٩٦٠٠٠	-	
٢٧	أعمال خرسانة مسلحة للمخدرات	٢١٥٠٠	-	٦٢٦٨	-	٦٢٦٨	١٣٤٧٦٢٠٠	-	-	١٣٤٧٦٢٠٠	-	
٢٨	أعمال خرسانة مسلحة للأعمدة حتى ٦ م	٢٧٠٠	-	١٤٠٣	-	١٤٠٣	٣٧٨٨١٠٠	-	-	٣٧٨٨١٠٠	-	
٢٨-٢٨	خرسانة مسلحة للأعمدة أعلى من ٦ م	٢٩٠٠	-	٢٦٤	-	٢٦٤	٧٦٥٦٠٠	-	-	٧٦٥٦٠٠	-	
٢٨-٢٨	علاء زيادة المحتوى من ٤٥٠ : ٥٥٠ كجم/م ^٣	٥٠	-	١١٠	-	١١٠	٥٥٠٠	-	-	٥٥٠٠	-	
٢٩	خرسانة كميرات سابقة المصب	٣٥٥٠	-	٨٠	-	٨٠	٢٨٤٠٠٠	-	-	٢٨٤٠٠٠	-	
٣٠	خرسانة مسلحة القطاع الصندوقي حتى ٦ م	٣٠٠٠	-	٢٩٦١	-	٢٩٦١	٨٨٨٣٠٠٠	-	-	٨٨٨٣٠٠٠	-	
٣٠-٣٠	خرسانة مسلحة القطاع الصندوقي أعلى من ٦ م	٣٢٠٠	-	٣٠٣٥	-	٣٠٣٥	٩٧١٢٠٠٠	-	-	٩٧١٢٠٠٠	-	
٣٠-٣٠	علاء زيادة المحتوى من ٥٥٠ : ٥٢٠ كجم/م ^٣	٢٠	-	٥١٣٤	-	٥١٣٤	١٠٢٦٨٠	-	-	١٠٢٦٨٠	-	
٣١	خرسانة مسلحة للبلطات على الخوازيق	٢٧٣٥	-	٤٨٧٧	-	٤٨٧٧	١٣٣٣٨٥٩٥	-	-	١٣٣٣٨٥٩٥	-	
٣١-٣١	علاء زيادة المحتوى من ٥٥٠ : ٥٢٠ كجم/م ^٣	٧٠	-	٤٨٧٧	-	٤٨٧٧	٣٤١٣٩٠	-	-	٣٤١٣٩٠	-	
٣٢	خرسانة مسلحة للبلطات على الكميرات	٢١٣٠	-	٥٨	-	٥٨	١٣٣٥٤٠	-	-	١٣٣٥٤٠	-	
٣٢-٣٢	علاء زيادة المحتوى من ٤٥٠ : ٥٢٠ كجم/م ^٣	٢٠	-	٥٨	-	٥٨	١١٦٠	-	-	١١٦٠	-	
٣٥	خرسانة مسلحة لزوم الحوائط الساندة	٢٧٠٠	-	١٨١٩	-	١٨١٩	٤٩١١٣٠٠	-	-	٤٩١١٣٠٠	-	
٣٧	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح	٢٣٠٠٠	-	٨٣٠٢	-	٨٣٠٢	١٩٣٧٢٠٠٠	-	-	١٩٣٧٢٠٠٠	-	
٣٧	حديد تسليح ٣٦ / ٥٢ طول من ١٢ م	٢٤٠٠٠	-	٣٥٥	-	٣٥٥	٨٥٢٠٠٠٠	-	-	٨٥٢٠٠٠٠	-	
٣٩	الاعمال الحديدية بوابات الري	٤١٠٠٠	-	٩,٧٩	-	٩,٧٩	٥٦٨١٧٠	-	-	٥٦٨١٧٠	-	
٤١	أعمال عزل بيتومين على البارد	٥٠	-	٦٩٨٨	-	٦٩٨٨	٣٤٩٤٠٠	-	-	٣٤٩٤٠٠	-	
٤٣	ركائز نيوبرين ٤٠٠ x ٤٥٠ x ٥٥	١٢٤٠٠	-	٧٢	-	٧٢	٨٩٢٨٠٠	-	-	٨٩٢٨٠٠	-	
٤٣-٤٣	ركائز نيوبرين ٤٠٠ x ٥٠٠ x ٥٥	١٦٧٠٠	-	٢٤	-	٢٤	٤٠٠٨٠٠	-	-	٤٠٠٨٠٠	-	
٤٣-٤٣	ركائز نيوبرين ٢٠٠ x ٤٠٠ x ٥٢	٣٢٠٠	-	١٦	-	١٦	٥١٢٠٠	-	-	٥١٢٠٠	-	
٤٨-ج	توريد وتركيب WATER STOP	٢٠٠	-	١٧٢	-	١٧٢	٣٤٤٠٠	-	-	٣٤٤٠٠	-	
إجمالي أعمال الكبارى						إجمالي أعمال الكبارى	٣٦٧٨٤٠٠٤٠	-	-	٣٦٧٨٤٠٠٤٠	-	
إجمالي العام						إجمالي العام	٤٤٠٢١١٠٧٥	-	-	٤٤٠٢١١٠٧٥	٦٠	


مهندس الإشراف الأسس التوقيع:  أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : جنيه سبق صرفها للمقاول


مدير الأعمال الأسس التوقيع:  أقر بصحة ذلك


مهندس الشركة الأسس التوقيع:  أقر بصحة ذلك


مستشار الشركة الأسس التوقيع:  أقر بصحة ذلك


مهندس الإشراف الأسس التوقيع:  أقر بصحة ذلك

مدير الأعمال الأسس التوقيع:  أقر بصحة ذلك

مهندس الشركة الأسس التوقيع:  أقر بصحة ذلك

مستشار الشركة الأسس التوقيع:  أقر بصحة ذلك

مهندس الإشراف الأسس التوقيع:  أقر بصحة ذلك

مدير الأعمال الأسس التوقيع:  أقر بصحة ذلك

مهندس الشركة الأسس التوقيع:  أقر بصحة ذلك

مستشار الشركة الأسس التوقيع:  أقر بصحة ذلك

مهندس الإشراف الأسس التوقيع:  أقر بصحة ذلك

مدير الأعمال الأسس التوقيع: أقر بصحة ذلك

مهندس الشركة الأسس التوقيع: أقر بصحة ذلك

مستشار الشركة الأسس التوقيع: أقر بصحة ذلك

رقم البند	البند	الفترة		مقدار السابق إجراه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه الدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري نهائي	استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه	ق						جنيه	ق	جنيه	ق	
تابع البنود المستحدثة													
٢	خوازيق بر قطر ١٢٠ سم	٤٠٠٠		٥٨	—	٥٨	—	جاري	—	—	٤٤٠٢١١٠٧٥	٦٠	
٣	خوازيق مجرى قطر ١٢٠ سم	٥٥٠٠		١٩٢٩	—	١٩٢٩	—	جاري	—	—	٣٣٢٠٠٠	—	
٤	خوازيق بنتونايت قطر ٦٠ سم	١٢٠٠		١٠٣٠٢	—	١٠٣٠٢	—	جاري	—	—	١٠٦٠٩٥٠٠	—	
٥	أعمال حفر أتربة بالمجرى المائى	١٦٠٠	—	١٨٥٠٠٠	—	١٨٥٠٠٠	—	جاري	—	—	١٣٣٦٢٤٠٠	—	
٦	توريد وإنزال دبش بالرياح	٤٧٠٠	—	١٦٥٠٠٠	—	١٦٥٠٠٠	—	جاري	—	—	٢٩٦٠٠٠٠٠	—	
٧	حفر بالمعدات بالمجرى المائى حتى م٦	١٨٠٠	—	٣٤٦٥٦	—	٣٤٦٥٦	—	جاري	—	—	٧٧٥٥٠٠٠٠	—	
٩	أعمال خرسانة عادية للحوائط ارتفاع ٣ م	١٩٠٠	—	١٠٦٣٩	—	١٠٦٣٩	—	جاري	—	—	٦٣٣٨٠٨٠	—	
	التشوينات					إجمالي البنود المستحدثة		جاري	—	—	٢٠٢١٤١٠٠	—	
									—	—	١٥٦٨٠٦٠٨٠	—	
١٥	تشوينات قيسونات دائمة	٣٠٠٠٠	—	١٥٠	—	١٥٠	—	%٧٥	١١٢٥٠٠٠	—	٣٣٧٥٠٠٠	—	
٣٦	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح	٢٣٠٠٠		١٢١ (-)	—	١٧٩	—	%٤٠	٤١١٧٠٠٠	—	٣٠٨٧٧٥٠	—	
٣٨	توريد وتشغيل صلب ٥٢ للأجزاء المعدنية	٤١٠٠٠		٥٥٠	—	٥٥٠	—	%٤٠	٢٢٥٥٠٠٠٠	—	٩٠٢٠٠٠٠	—	
						إجمالي التشوينات			٣١١٦٧٠٠٠	—	١٥٦٨٤٢٥٠	—	



مهندس الإشراف الأسم التوقيع
مدير الأعمال الأسم التوقيع
مهندس الشركة الأسم التوقيع
مستشاري المشروع الأسم التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقرة :
تحريراً في سنة المحاسب
يدفع إلى القاول مبلغ : جنيهه على الحساب

مهندس :
رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح
٢٠٢٥

ملحوظة : غير الوارد بسلك الشروط أتمدت نهائياً

رقم - البند	البند	الفئة		مقدار السابق إجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة الاعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		ق	جنيه							ق	جنيه	
	خامسا أعمال نقل المرافق في خط الصرف {									٦٠	٦١٢٤٩٩٩٠٥	
١-١	مواشير قطر ٢٥٠ مم سمك ٧,٣٠ مم		٣٢٠٠	٩٧		٩٧	٣١٠٤٠٠	-	-	-	٣١٠٤٠٠	
٢-١	مواشير قطر ٣١٥ مم سمك ٩,٢٠ مم		٣٨٠٠	١٣٢٩		١٣٢٩	٨٨٥٠٢٠٠	-	-	-	٨٨٥٠٢٠٠	
٢-٢	غرفة محابس ٢ x ٢ مم	-	٦٤٩٤٠٠		١	١	٦٤٩٤٠٠	-	-	-	٦٤٩٤٠٠	
١-٤	مواشير قطر انحدار قطر ١١٠ مم		٩٠٠	٧٨		٧٨	٧٠٢٠٠	-	-	-	٧٠٢٠٠	
٥-٤	مواشير قطر انحدار قطر ٢٥٠ مم		٣٤٠٠	٤٧٥		٤٧٥	١١١٥٠٠٠	-	-	-	١١١٥٠٠٠	
٨-٤	مواشير قطر انحدار قطر ٣١٥ مم عمق ٣ م		٤٨٠٠	١٢٨		١٢٨	٦١٤٤٠٠	-	-	-	٦١٤٤٠٠	
٩-٤	مواشير قطر انحدار قطر ٣١٥ مم عمق ٤,٥ م		٦٢٠٠	١٦٦		١٦٦	١٠٢٩٢٠٠	-	-	-	١٠٢٩٢٠٠	
١-٥	مطبق دائري من عمق ٨,٠٠ م حتى ١,٥ م		٤١٥٠٠	٧		٧	٢٩٠٥٠٠	-	-	-	٢٩٠٥٠٠	
٢-٥	مطبق دائري من عمق ١,٥١ م حتى ٣,٥ م		٥٤٤٠٠	٩		٩	٤٨٩٦٠٠	-	-	-	٤٨٩٦٠٠	
٣-٥	مطبق دائري من عمق ٣,٥ م حتى ٤,٥ م		٦٨٣٠٠	٣		٣	٢٠٤٩٠٠	-	-	-	٢٠٤٩٠٠	
٤-٥	مطبق دائري من عمق ٣,٥١ م حتى ٤,٥ م		٨٨٥٠٠	٦		٦	٥٣١٠٠٠	-	-	-	٥٣١٠٠٠	
١٠	مشتبك ثلاثية فلانشة قطر ٣٠٠ x ١٠٠		١٤٥٠٠	١		١	١٤٥٠٠	-	-	-	١٤٥٠٠	
٢-١٥	محبس قفل سكينه قطر ١٠٠ مم		٢١٥٠٠	١		١	٢١٥٠٠	-	-	-	٢١٥٠٠	
٤-١٥	محبس هواء يكور تين قطر ٨٠ مم		١٨٠٠٠	١		١	١٨٠٠٠	-	-	-	١٨٠٠٠	
١٦	كوع ٩٠ درجة من البلاستيك		١٢٤٠٠	٨		٨	٩٩٢٠٠	-	-	-	٩٩٢٠٠	
	سادسا أعمال نقل المرافق في خطوط مياه الشرب {									٦٠	١٤٨٠٨٠٠٠	
١-٥	مواشير فواريج قطر ٢٥ سم		٢٣٠٠	٢٤		٢٤	٥٥٢٠٠	-	-	-	٥٥٢٠٠	
٢-٦	غرفة خرسانية ١,٥ م x ١,٥ م من الداخل		٤٩٨٠٠٠	١		١	٤٩٨٠٠٠	-	-	-	٤٩٨٠٠٠	
١-٧	بردة قطر ٨٠٠ مم ضغط تشغيل ١٠ بار		٢٠١٠٠	٢		٢	٤٠٢٠٠	-	-	-	٤٠٢٠٠	
٢-٧	وصلة مرنة قطر ٨٠٠ مم GBR		١٠١٤٠٠	٢		٢	٢٠٢٨٠٠	-	-	-	٢٠٢٨٠٠	
٨	توريد وتركيب فلنشات صلب		٢٧٠	١٣٥		١٣٥	٣٦٤٥٠	-	-	-	٣٦٤٥٠	
٩	توريد وتركيب قطع خاصة صلب		٢٧٠	٥١٥٠		٥١٥٠	١٣٩٠٥٠٠	-	-	-	١٣٩٠٥٠٠	
١٠	توريد ورد بالرمال الحرش		١٦٠	٣٠		٣٠	٤٨٠٠	-	-	-	٤٨٠٠	
١١	بالقطنية نزع المياه من الخط		٢٣٠٠	١		١	٢٣٠٠	-	-	-	٢٣٠٠	
١-١٢	جيبولت قطر ١٥٠ مم مرحلتين		٩٠٠	٤		٤	٣٦٠٠	-	-	-	٣٦٠٠	
٢-١٢	جيبولت قطر ١٥٠ مم مرحلتين		٧٠٠	٨		٨	٥٦٠٠	-	-	-	٥٦٠٠	
٤-١٢	مشتبك قطر ١٠٠ مم / ١٠٠ مم		١٩٠٠	١		١	١٩٠٠	-	-	-	١٩٠٠	
٥-١٢	بردة زهر قطر ١٠٠ مم		٨٠٠	١		١	٨٠٠	-	-	-	٨٠٠	
٦-١٢	وش غلق في طية عامية قطر ١٠٠ مم		٦٠٠	١		١	٦٠٠	-	-	-	٦٠٠	
٧-١٢	كوع زهر ١٠٠ مم قطر ٩٠ درجة		١٥٠٠	١		١	١٥٠٠	-	-	-	١٥٠٠	
						إجمالي	٢٢٤٥٠٥٠	-	-	-	٢٢٤٥٠٥٠	
						إجمالي	٦٦٩٥٥٢٩٥٥	-	-	-	٦٦٩٥٥٢٩٥٥	

مهندس الإشراف الاسم
مهندس الأعمال الاسم
مهندس الشركة الاسم
مهندس المشروع الاسم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقطرة : ٢٢٧٨٨٦٥٧٥,٦٠ جنيهه سبق صرفها للمقاول
تحريرا في سنة المحاسب
يدفع إلى القاول مبلغ : ١٥٦٦٤٣,٠٠٠ جنيهه على الحساب

نهائيا
ملحظة : عند الداءه شك وط اعتقدت
رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح