


وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص : تنفيذ استكمال طريق الخدمة الايسر من كم ٤٠ حتى كم ٦٠ ((الرصف الخرسانى)) بطول ٢٠ كم
اتجاه وادى النطرون ضمن اعمال تطوير طرق وادى النطرون - العلمين بطول ١٣٥ كم

الشركة المنفذة : اتش ايه للإنشاءات (ابناء حسن علام)

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه مستخلص رقم جاري (٢) .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

مرفقات : عدد ()

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس /

مدير عام المشروعات

مهندس /

مهندس المشروع

مهندس /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ,,

الموضوع بخصوص : تنفيذ استكمال طريق الخدمة الايسر من كم ٤٠ حتى كم ٦٠ ((الرصف الخرسانى)) بطول ٢٠ كم اتجاه وادى النطرون ضمن اعمال تطوير طرق وادى النطرون - العلمين بطول ١٣٥ كم

تنفيذ شركة اتش ايه للطرق والكبارى (أبناء حسن علام).

رقم العقد : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٣٧.

بخصوص المستخلص رقم (٢) جارى

نتشرف بالاحاطه بوجود الاتى :-

- ١- تجهيزات المقاول الموقعيه
- ٢- معمل الموقع
- ٣- الاجهزه المساحيه
- ٤- لوحات المشروع العدد (٢)
- ٥- البرنامج الزمنى
- ٦- اعمال التامين والسلامه ومسؤولى السلامه والمرور
- ٧- السجلات
- ٨- توثيق الموقع
- ٩- التقارير الشهرية والاسبويه
- ١٠- صور فوتوغرافيه + فيديوهات
- ١١- معدات ومهندسين المشروع
- ١٢- بوليصة التامين
- ١٣- مكاتب جهاز الاشراف والاستشارى
- ١٤- العلامات الارشاديه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس/

مدير المشروع

م/ احمد الشاعر

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة

+

+

مساحة: الوحدة

[illegible]

1911

مكتب المراجعة

زئیر القسم

Y. Y. — — — — —

تقيد في السجل برقم

ب) از کتاب الموطأ

الحشم ذو الشاربين

عدد	الاعتماد الإدارى ونوع المحص			
المرقات	بمانات		صم	
	فرع	لعل	هند	
صكس قى قارى	احالى الأصل			
طريه الخدمه الاى	جنيه			
الرقم الخدمه	بمانات الاستقطاعات			
النظر	عادى	إضافى	دمغة توقيع	
	قرش جنيه	قرش جنيه	قرش	
	رسم الدمغة			
	الى القيمة المطلوب صرفها			
	خطه فندى			
	الف واصلت			

نوع العمل		
فرش	جنيته	نم
٢٠١	٩	٥٠-٧٠
فرش		

الهيئة العامة للغذاء والدواء
م
وزارة الصحة
جمهورية مصر العربية

علامة

سنة ٢٠١

٩٣



وَجَعَلَ

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۵/۰۵

علامة

٢٠١ سنة ————— ١٩٢٠

الامضاء:

الإمضاء.

لامنا .

مباری

الإيرادات

المهتم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم _____ توقيع الكاتب الموثق بالسجل

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

2

راجع في سنة

شیخ
اخضر صوفی

يحتل صاحب

مدیر اور رئیس الحسابات

١٠٢٤ كِيلُ الْحَسَابَاتِ

في ————— سنة ٢٠١١ بمبلغ

(2)

(١) رقم المستند (وهو رقم الفيد لدى الدفتر رقم ٢٢٤ ع . ح .) _____ إمضاء الكاتب المخطط

إمضاءات موظفي الشطب

الحتم ذو التاريخ

تسليمه
إلى من صرفه

الشركات
المسؤولية

الشكايات
المسؤولية

— (۲)

(٤) قيد فی سجل

(۵) اُدراج فی کشف

الهيئة العامة للطرق والكباري

الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

رقم العقد/٢٠٢٤/٢٣٣/٩٣٧

تاريخ العقد /٢٠٢٤-١-٤

مستخلص رقم (٢) جاري

تنفيذ شركة اتش ايه للطرق والكباري

عن الفترة من بدايه العمل حتى ٢٠٢٤-٠١-٠١

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	كمية بالمقاييس	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة مقدار الاعمال السابق تنفيذها	جملة مقدار الاعمال التي تمت خلال المده	جملة مقدار اعمال حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات
		الجنيه							جنيه	جنيه	جنيه	جنيه		
١ البلاطات الخرسانيه / الرصف الخرساني														
١-١	بالمتر المسطح اعمال توريد والنشاء طبقه رصف من الخرسانه الاسمنتيه العاديه بسمك ٢٨ سم بعد رصف وتكون موزعه من احد الخلطات المركزيه المعتمده على الازيد النقل عن ٦٠ دقيقه ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم/سم/٢ بعد ٢٨ يوم و السعر يشمل المادة المحجريه والتي اقترتها المناطق المشرفه لمحاجر منطقه وادي النطرون	طبقة الامر	٨٤٠	م	٢٣٢٢٥٧,٦٤٨	٢٣٢٢٥٧,٦٥٠	٠,٠٠	جاري	١٩٥٠٩٦٤٢٤,٣	١٩٥٠٩٦٤٢٤,٣	٠	٠	٠	اللافتات موجوده
تابع ١-١	بالمتر المسطح اعمال توريد والنشاء طبقه رصف من الخرسانه الاسمنتيه العاديه بسمك ٢٨ سم بعد رصف وتكون موزعه من احد الخلطات المركزيه المعتمده على الازيد النقل عن ٦٠ دقيقه ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم/سم/٢ بعد ٢٨ يوم و السعر يشمل المادة المحجريه والتي اقترتها المناطق المشرفه لمحاجر منطقه وادي النطرون	طبقة الاخر	١٠٩٥	م	٢٢١٧٦٥,٤٣٤٧	٢١٧٨٢١,٠٧٢	٢١٧٨٢١,٠٧٢	جاري	٢٣٨٥١٤٠٧٣,٨	٢٣٨٥١٤٠٧٣,٨	٢٣٨٥١٤٠٧٣,٨	٠	٢٣٨٥١٤٠٧٣,٨	البرنامج الزمني متواجد
تابع ١-١	قيمه تحصيل كارتات وموازين اعمال خرسانه رصف الطريق	طبقة الامر	١٠	م	٢٢١٧٦٥,٤٣٥٧	٢٣٢٢٥٧,٦٤٨	٠,٠٠٠	جاري	٢٣٢٢٥٧٦,٤٨	٢٣٢٢٥٧٦,٤٨	٠	٠	٠	المهندسون متواجدون و كذلك المراقبون
تابع ١-١	قيمه تحصيل كارتات وموازين اعمال خرسانه رصف الطريق	طبقة الاخر	١٠	م	٢٢١٧٦٥,٤٣٤٧	٢١٧٨٢١,٠٧٢	٢١٧٨٢١,٠٧٢	جاري	٢١٧٨٢١,٠٧٢	٢١٧٨٢١,٠٧٢	٢١٧٨٢١,٠٧٢	٠	٢١٧٨٢١,٠٧٢	المعدات متواجدة
الاجمالى الكلى														
	اجمالى ماتم ادراجه سابقا								١٩٧٤١٩٠٠,٨	٤٣٢٧٣٢٨٣,٧٦	٢٤٠٦٩٢٢٨٥	٠	٢٤٠٦٩٢٢٨٥	يتم خصم مبلغ ٢٤٣٠٧٥,٧٥ قيمة اجراء تجارب معملية من معامل الهيئة
	اجمالى المستحق خلال المدة												٤٥٢٧٣٢٨٤	
أقر انا بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ قدرها سبق صرفها الى المقاول														
عن الشركة المنفذة : مدير المكتب الفني / خالد فتحي مدير المشروع / سامح سمير														
عن الهيئة مهندس / احمد الشاعر														
التاريخ يدفع للمقاول ملاحظة اعتمدت من														
رئيس الإدارة المركزية مهندس / مجدي عبد السلام عامر م / كارم امام محمدي														

تاريخ العقد / ٢٠٢٤-١-٤

مستخلص رقم (۲) جاری

تنفيذ شركة اتش ايه للطرق والكباري

عن الفترة من بدايه العمل حتى ٠١-٠٢-٢٠٢٤

0.92