



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١١) جارى عملية تنفيذ اعمال كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع مسار خط القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح - الفيوم) مع محور الضبعة عند كم ١٦٩,٠٥٠ (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٤/١٠/٢٧

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
عدد (١) حصر اعمال
عدد (١) كشف مهندسين
عدد (١) كشف معدات
خطاب محملات

يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار



٢

٤

$$p = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$



عن عملية : انشاء كوبري تقاطع محور الضبعة مع مسار القطار السريع عند كم (١٦٩+٠٥٠)
حتى : ٢٠٢٤ / ١٠ / ٢٠

مستخلص رقم (١١) جاري
مع / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

وزارة : النقل والمواصلات
إدارة : مشروعات الكباري - العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٩١) بتاريخ : ٢٠٢٢/٠٦/٢٣
مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة المركزية الأولى

رقم البند	نوع العمل	كمية التعاقد	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق أجرأوه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
أولا :- أعمال الكباري												
٢	أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه	١٧٠٠	٣٧٥	م.ط	٤٤٥	١٠٧٥,٠٠	١٥٢٠,٠٠	جاري	٥٧٠,٠٠٠	٠	٥٧٠,٠٠٠	البرنامج الزمني موجود
٥	تكسير وإزالة أسفلت وطبقات اساس بأى سمك	١٠,٦٠٠	٦٥	م	١٤٧١	٠,٠٠	١٤٧١,٠٠	جاري	٩٥٦١٥	٠	٩٥٦١٥	المهندسين متواجدين
٧	نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	٤	١٤٨٠٠٠	عدد	٢	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٢٩٦٠٠٠	٠	٢٩٦٠٠٠	مكتب الاشراف متواجد
٩	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	٣٨٥٠	٤٤٠٠	م.ط	١٨١٦	٠,٠٠	١٨١٦,٠٠	جاري	٧٩٩٠,٤٠٠	٠	٧٩٩٠,٤٠٠	المراقبون متواجدين
١٠	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٥٠ سم	٢٣٠٠	٦٤٠٠	م.ط	١١٢٧	٠,٠٠	١١٢٧,٠٠	جاري	٧٢١٢٨٠٠	٠	٧٢١٢٨٠٠	عدد(٢) لوحة المشروع متواجدة
١٦	حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام	٢٠٠	٩٠	م	٧٩	٠,٠٠	٧٩,٠٠	جاري	٧١١٠	٠	٧١١٠	تأمين وسلامة المرور يوميا متواجدة
١٧	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	٨٨٦٠	٩٠	م	٤٣٤٤	٠,٠٠	٤٣٤٤,٠٠	جاري	٣٩٠,٩٦٠	٠	٣٩٠,٩٦٠	تعليمات الامن الصناعي يوميا متواجدة
١٩	خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية	٤٠٠	١٦٧٥	م	١٢١	٠,٠٠	١٢١,٠٠	جاري	٢٠,٢٦٧٥	٠	٢٠,٢٦٧٥	تقرير (مبدئي - نصف شهري - شهري) متواجد
٢١	خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات والبلاطات الانتقالية	٧٥٠٠	٢٤٠٠	م	٣٤٦٩	٠,٠٠	٣٤٦٩,٠٠	جاري	٨٣٢٥٦٠٠	٠	٨٣٢٥٦٠٠	وثيقة التأمين متواجدة
٢١-أ	علاوة زيادة الاجهاد من ٣٠٠ كجم/سم ^٢ الي ٤٠٠ كجم /سم ^٢	٧٢٠٠	١٣٠	م	٣٣٧٣	٠,٠٠	٣٣٧٣,٠٠	جاري	٤٣٨٤٩٠	٠	٤٣٨٤٩٠	السيارات متواجدة وتراجع بمعرفة الادارة المختصة
٢٢	خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات											
٢٢-أ	ارتفاع حتى ٦ م من منسوب ظهر المخدة حتي اسفل الاطار او البلاطة	١٦٠٠	٣٠٧٠	م	٥١٦	٠,٠٠	٥١٦,٠٠	جاري	١٤٩٦١٢٠	٨٨٠٠٠	١٥٨٤١٢٠	استقطاع لحين معالجة السطح الخارجي للخرسانة وعمل الاختبارات
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة البند ١٠٠ جنية للمتر		١٠٠	م	٣٧٤	٠,٠٠	٣٧٤,٠٠	جاري	٣٧٤٠٠	٠	٣٧٤٠٠	
٢٣	خرسانة مسلحة للهوام العرضية فوق أعمدة الكوبري											
٢٣-أ	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتي أسفل الاطار	١٩٧٠	٣٢٠٠	م	٧٦٦	٠,٠٠	٧٦٦,٠٠	جاري	٢٤٥١٢٠٠	٠	٢٤٥١٢٠٠	
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة البند ١٠٠ جنية للمتر		١٠٠	م	٤١٢	٠,٠٠	٤١٢,٠٠	جاري	٤١٢٠٠	٠	٤١٢٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته											
٢٥-أ	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب الارض الطبيعية حتي اسفل البلاطة	١٧٢٤٥	٣٣٠٠	م	١٥٦٠	٦٣٧,٠٠	٢١٩٧,٠٠	جاري	٦٩٣٢٦٤٠	٣١٧٤٦٠	٧٢٥٠١٠٠	استقطاع لحين معالجة الخرسانة وعمل الاختبارات
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة البند ١٠٠ جنية للمتر	١٧٢٤٥	١٠٠	م		٢١٩٧,٠٠	٢١٩٧,٠٠	جاري	٢١٩٧٠٠	٠	٢١٩٧٠٠	
٢٧-أ	توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	٦٠٠٠	٢٧٥٠٠	طن	٢٧٥٨	٣٠٠,٠٠	٣٠٥٨,٠٠	جاري	٨٣٨٤٥٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٨٤٠,٩٥٠٠٠	استقطاع لحين استيفاء نتيجة الاختبارات
٢٩	طبقة عازلة من البيتومين على البارد وجهين	٨٢٠٠	٥٢	م	١٠٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	جاري	٥٢٠٠٠	٠	٥٢٠٠٠	
٣٩	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين											
٣٩-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائزحمولة ٣٤٠ طن بجوايط C2	٦٠	٤٦٠٠٠	بالعدد	٢٤	٠,٠٠	٢٤,٠٠	جاري	١١٠,٤٠٠٠	٠	١١٠,٤٠٠٠	
٣٩-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائزحمولة ٥٥٠ طن بجوايط C2	٥٤	١٦٨٠٠٠	بالعدد	٢١	٠,٠٠	٢١,٠٠	جاري	٣١٩٢٠٠٠	٣٣٦٠٠٠	٣٥٢٨٠٠٠	استقطاع لحين استيفاء نتيجة الاختبارات
٤١	توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات لكل تحويلة منفردة	٦	٥٠٠٠٠	مقطوعية	٢	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	١٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠	
ثانيا أعمال الطرق												
٤٧-أ	توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة	٩٠٠٠	٣٣٦	م	٨٢٤٢	٠,٠٠	٨٢٤٢,٠٠	جاري	٢٧٦٩٣١٢	٠	٢٧٦٩٣١٢	
٤٨	توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30	٤٢٠٠٠	٢٧,٥	م	٣٢٩٧٦	٠,٠٠	٣٢٩٧٦,٠٠	جاري	٩٠,٦٨٤٠	٠	٩٠,٦٨٤٠	
٤٩	توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل متوسط التطاير RC3000	٦٥٠٠٠	٩,٢	م	٧٢٠٠	٠,٠٠	٧٢٠٠,٠٠	جاري	٦٦٢٤٠	٠	٦٦٢٤٠	
٥٠	توريد وفرش طبقة رابطة خرسانة اسفلتية سمك ٧ سم	٣٨٠٠٠	١٥٨	م	٢٥٧٧٦	٠,٠٠	٢٥٧٧٦,٠٠	جاري	٤٠,٧٢٦٠,٨	٠	٤٠,٧٢٦٠,٨	
٥١	توريد وفرش طبقة رابطة خرسانة اسفلتية سمك ٦ سم	٢٦٥٠٠	١٤٦	م	٧٢٠٠	٠,٠٠	٧٢٠٠,٠٠	جاري	١٠,٥١٢٠٠	٠	١٠,٥١٢٠٠	
٥٢	توريد وفرش طبقة سطحية خرسانة اسفلتية سمك ٥ سم	٥٠٠٠٠	١٤٠	م	٧٢٠٠	٠,٠٠	٧٢٠٠,٠٠	جاري	١٠٠,٨٠٠٠	٠	١٠٠,٨٠٠٠	
تشوينات												
٢٧-أ	توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	٢٧٥٠٠	٢٧٥٠٠	بالطن	١٢٥٠	٥٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	جاري	٣٥٧٥٠٠٠٠	١٤٣٠٠٠٠٠	٢١٤٥٠٠٠٠	استقطاع لحين التركيب
٣٩-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائزحمولة ٣٤٠ طن بجوايط C2	٥٤	٤٦٠٠٠	عدد	١	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٢٧٦٠٠	١٨٤٠٠	٤٦٠٠٠	استقطاع لحين التركيب
٣٩-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائزحمولة ٥٥٠ طن بجوايط C2	٦	١٦٨٠٠٠	عدد	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠	٠	٠	
مابعده												
١٠٦٣٥٢٧١٠,٠٠٠												

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

أقر بصحة ذلك الشركة المنفذة :-

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
م/ طارق يوسف الجزار
التوقيع:-

المحاسب
التوقيع:-
مدير عام المشروعات
التوقيع:-

مدير المشروع
التوقيع:-

مدير عام منطقة التنفيذ
التوقيع:-

رقم ومقدار التصديق :

بند الميزانية :

قيمة		بيــــــــــــــــان المنصــــــــــــــــرف من المقــــــــــــــــاولــــــــــــــــة
قرش	جنية	بيان الاعمال التي تمت الان
.....		محجوز
.....		مصرح بصرفه
.....		سابقة صرفه
.....		مستحق صرفه
		الاستقطاعات
	قرش	جنية
.....		رسم دمة اصلي
.....		رسم دمة اضافي
.....		امانات
.....		ايرادات
.....		
.....		0
.....		صافي المبلغ المستحق

تحريرا في	سنة ٢٠٠	رئيس المصلحة	علامة
اقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات		امضاء :	
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف		امضاء :	
بأن المبالغ معلى بالامانة بتاريخ		امضاء :	

تقيد في سجل رقم ٥٥ (ع . ح .) برقم
تحريرا في سنة ٢٠٠

علاقات الكتاب المنوطين
.....
بمبلغ

رئيس الحسابات

..... سنة ٢٠٠

- 1- شطب شيك
 - 2- سحب اذن صرف
شيك
 - 3- تقييد في سجل تحت رقم اذن صرف
 - 4- وادرج في كشف الحوالات رقم.....
رقم الفيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأني أوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((واني تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))
التاريخ سنة ٢٠٠ : المقاول :

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

[illegible]

رقم البند	نوع العمل	كمية التعاقد	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
											١٥٦٣٥٢٧١٠,٠٠	
												ما قبل
												بنود مستجدة
	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم	١٠٩٤٢٦						جاري				
١	مسافة النقل حتي ٢ كم		٦٠,٥	م ٣	٠	٧٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	جاري	٤٢٣٥٠٠	٠	٤٢٣٥٠٠	
	قيمة المادة المحجربة (شامل ٢٥% معامل دمك + ١٢% استقطاعات)		٦٠,٢	م ٣	٠	٧٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	جاري	٤٢١٤٠٠	٠	٤٢١٤٠٠	
	مسافة النقل حتي ٦٠ كم		٩٥,٧	م ٣	٠	٧٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	جاري	٦٦٩٩٠٠	٠	٦٦٩٩٠٠	
	الإجمالي (فقط وقدره جنيها مائة سبعة وخمسون مليوناً وثمانمائة سبعة وستون ألفاً وخمسمائة وعشرة جنيها فقط لا غير،،،)											١٥٧٨٦٧٥١٠,٠٠
									السابق		١٤٤٥٥٢٧٨٥,٠٠	
									الصافي		١٣٣١٤٧٢٥,٠٠	

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة :-

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

يعتمد
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
م/ طارق يوسف الجزار
التوقيع:

مدير عام المالي والإداري

المحاسب

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

مدير التنفيذ :- مدير عام منطقة التنفيذ

المنطقة الاقتصادية المركزية
المدير عام الشؤون المالية والإدارية
مخاض / مصطفى محمد عبد الجواد

التوقيع:-

التوقيع:-

التوقيع:-

التوقيع :

رقم ومقدار التصديق :

بنود الميزانية :

بيان المنصـرف من المـقاولـة		قيمة	
	جنية	قرش	
بيان الاعمال التى تمت الان	١٥٧٨٦٧٥١٠		
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابقة صرفه	١٠٢٢٩٥٥٢٧٨٠		
مستحق صرفه			
الاستقطاعات	١٢٢١٢٧٤٥		
رسم دمغة اصى			
رسم دمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
			
	0		
صافى المبلغ المستحق			

تحريرا في	سنة ٢٠٠	رئيس المصلحة	علامة
اقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات		امضاء :	
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف		امضاء :	
بأن المبالغ معلى بالامانة بتاريخ		امضاء :	

تقيد في سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحریر افی سنة ۲۰۰

الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

رو جمع

يعتمد - سحب شيك
اذن صرف

علاقات الكتاب المنوطين

بمبلغ

تحریر افی سنة ۲۰۰

1- شطب

شيك

2- سحب

اذن صرف

شيك

3- تَقْيِيدٌ فِي سَجَلٍ

اذن صرف

رقم

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأنني أوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((واني تسلمت المستحق لي بالتام

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل ((

التاريخ سنة ٢٠٠

المقاول :

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)											
جنية	قرش	الجملة		استقطاعات		قيمة التحويل		تاريخ الميزانية	بتحويل		رقم الاستمارة
		جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش		تاريخ	رقم	

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠٠

[illegible]

الجملة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

رسم دماغه آدم

رسم دماغه اد

امان

۱۰