

رقم الختم ذو التاريخ

بيانات الفواتير

رقم	تاريخ	جنية	فرش
١	١٧/٨/٧٥	٤٢	
٢	١٨/٩/٧٥	٥٤	
٣	٢٤/١٠/٧٥	٢٤	
٤	٢٧/٥	٢٤	

مصلحة الهيئة العامة للإعتماد والرقابة

قسم

المبلغ المستحق إلى شركة المبلغ

الطلبات طية أو ..

بموجب

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج

صاحب الحق أو

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

رئيس القسم

الختم ذو التاريخ

تقيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

عدد المرفقات

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

بيانات

نوع الخصم

رقم	جنية	فرش
٢٧٥	٢٢	
٢٧٥	٢٢	

بيانات الاستقطاعات

إضافي دفعة توقيع

عادي

قرش جنية

قرش جنية

رسم الدفعة

٢٤٠٠٧٥

١١٤٤٠٥

للإتاقى القيمة المطلوب صرفها

رئيس المصلحة

علامة

سنة

رئيس المصلحة

علامة

سنة

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد للمخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق للصرف
- جاري
- (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب
- الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع، ح برقم

توقيع الكاتب المنوط السجل

روجع ، في سنة

شيك

يعتمد حسب

إذن صرف



وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في سنة المبلغ

٢٧٥٨٨٨٢٢

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ع، ح) إضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سبب

شيك / إذن صرف رقم إضاء الكاتب المنوط

(٤) قيد أو سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم إضاء الكاتب المنوط

(٥) أدرج في كشف الشيكات / الحوالات رقم إضاء الكاتب المنوط

(٦) استلمت شيك / إذن صرف إضاء طالب أو كاتب الشطب في سنة

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ,,,

*بالاحالة الى طلب شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة بشأن صرف فروق الاسعار
عن مشروع اعمال رفع كفاءه طريق وصله أبوشوشة الصحراوي الغربي (القطاع الثاني) مركز أبوتشت
ضمن مبادره حياه كريمه المرحلة الاولى لمحافظة قنا
نتشرف ان نرفق طيه بيان بفروق الأسعار واستمارة ٥٠٠.ع.ح الخاصة بالمشروع عاليه
لمستخلصات رقم (٢/٢/١ ختامي)
* برجاء التكرم بالتنبيه نحو المراجعة والاعتماد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



Handwritten signature

تحريرا فى ٢٠٢٤/ /

مرفق عدد ()

التوقيع /
مهندس / عماد حسين
رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)


أعمال رفع كفاءة طريق وصلة أبو شوشة بطول ١١ كم القطاع ٢ مركز ابو تشت محافظة قنا ضمن المرحلة الأولى من
المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)
تنفيذ شركه:- السلام إنترناشيونال للمقاولات و التجارة ش.م.م

نموذج اجمالي حساب قيمة فروق الأسعار

م	مستخلص	قيمة الفروق
١	مستخلص ١	١٧٨٧٥,٤٣
٢	مستخلص ٢	١٨٥٩٠٤,٥٤-
٣	مستخلص ٢ ختامي	٣٤٠,٤٠٤,٣٤
الإجمالي		١٧٢٣٧٥,٢٣

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد حسين




المكتب الفني

م /

حتى

رئيس الأمانة المركزية
عماد حسين



15



15

أعمال رفع كفاءة طريق وصلة أبوشوشة (القطاع الثاني) - مركز أبو تشت (مبادرة حياة كريمة)
تنفيذ شركه:- السلام إنترناشيونال للمقاولات و التجارة ش.م.م

نموذج حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار)

مستخلص رقم (٢) جاري

فترة تنفيذ الأعمال من ١ نوفمبر ٢٠٢٢

المنطقة الثامنة بقنا

٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ حتى

قيمة الخصم او التعويض = (ك * (١ع-ع) / ع) * سعر البند * الكمية المنفذة				
رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٢١)				
رقم العقد				
بيان الأعمال				
المواد	عناصر البند المتغير	سعر البند (جنيه)	الكمية المنفذة	شهر التنفيذ
المعامل (ك) عند التعاقد (ع)	الرقم القياسي (ع) عند التنفيذ(١ع)	قيمة التعويض او الخصم	الإجمالي لقيمة التعويض أو الخصم للبند	تاريخ العقد
١٥%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠	٢٠٢٢/٩/٢٠
١٠%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠	١٨٦٨٣٨,٧٣-
٦٥%	٢٣٢,٦٠	٢٥٣,٤٠	١٨٦٨٣٨,٧٣-	
١٠%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٦٥%	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٠,٠٠	
١٠%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٦٠%	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٠,٠٠	
الإجمالي				
١٨٦٨٣٨,٧٣-				
٩٣٤,١٩-				
١٨٥,٩٠٤,٥٤-				

رئيس الأمانة المركزية

مهندس /

مدير عام المشروعات



مهندس المشرف

مكتب فني مشروعات

أعمال رفع كفاءة طريق وصلة أبوشوشة (القطاع الثاني) - مركز أبو تشت (مبادرة حياة كريمة)
تنفيذ شركه:- السلام إنترناشيونال للمقاولات و التجارة ش.م.م



نموذج حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار)

مستخلص رقم (٢) ختامي


المنطقة الثامنة بقنا

٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢

حتى

فترة تنفيذ الأعمال من ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢

قيمة الخصم او التعويض = (ك * (ع-ع/ع)) * سعر البند * الكمية المنفذة											
رقم العقد	رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٢١)				تاريخ العقد	بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٤					
٢	بيان الأعمال	المواد	عناصر البند المتغير	سعر البند (جنيه)	الكمية المنفذة	شهر التنفيذ	المعامل المتغير (ك)	الرقم القياسي عند التعاقد (ع)	الرقم القياسي عند التنفيذ (ع/ع)	قيمة التعويض او الخصم	الإجمالي لقيمة التعويض أو الخصم للبند
3	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بمسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تكوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس	٢م	سولار	٥٨	٧٣٤٦٩	نوفمبر / ديسمبر 2022	١٥%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠
5	اعمال توريد واصفأة اسمنت مطابق للمواصفات	بلاطن	سولار	١٨٤٠	٥٧٨,٣	نوفمبر / ديسمبر 2022	١٠%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠	٣٤٢١١٤,٩١
			اسمنت بورتلاندي			11/2022	٦٥%	٢٣٢,٦٠	٢٥٣,٤٠	٦١٨٥١,٢٨	
			اسمنت بورتلاندي			12/2022	٦٥%	٢٣٢,٦٠	٢٧٠,٣٠	٢٨٠٢٦٣,٦٣	
6	اعمال انشاء طبقة تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التطهير MCO بمعدل ٠,٧٥ كجم/م٢	٢م	سولار	٢٠,٠٠	٧٣٤٦٩	نوفمبر / ديسمبر 2022	١٠%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠
			بيتومين				٦٥%	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٠,٠٠	
8	بالمتر مسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتية سمك ٥سم بعد الدمك	٢م	سولار	١٤٠	٧٣٤٦٩	نوفمبر / ديسمبر 2022	١٠%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠
			بيتومين				٦٠%	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٠,٠٠	
الإجمالي											
٣٤٢١١٤,٩١											
خصم ٠,٥ % علي كل البنود											
١٧١٠,٥٧											
الإجمالي بعد الخصم											
٣٤٠,٤٠٤,٣٤											



مدير عام المشروعات

١/٢

مهندس المشرف

مكتب في مشروعات

١/٢