

اعمال اعماده صف طريق ابي البراء
بخصوص المرحلة الثالثة اتجاه البراء (القطاع الثاني)
مطامير البراء بتقنيه (FDR)
تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة السابعة بأسسوط والمنيا
ملف رقم: ٥٧٧٦٨٠

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق من طية المستخلص رقم (٢) جاري للعملية عالية من أصل وصورتين
مرافقا بها استمارة (٥٠ ع . ح).

براءء التفضل بلاحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعه والصرف وانتبيه بموافقتنا بصورة
من المستخلص بعد المراجعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحرير: ١١/١١/٢٠١٩

مراتات :-

عدد

(١) مستخلص

(١) استمارة ٥٠ ع . ح)

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة بأسسوط/المنيا
مهندس /
مصطفى شحات احمد مسعود

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
١٥١٦٨٧	١٥/١١/٢٠١٧	١٥١٦٨٧	١٥١٦٨٧

المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

2.2

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد		الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
المرفقات		بيانات		نوع الخصم			
		بند	فصل	فرع	قسم	جنيته	قرش
		إجمالي الأصل					
		بيانات الاستقطاعات		جنيته	قرش		
		عادي	إضافي	دمغة توقيع			
		قرش جنيته	قرش جنيته	قرش			
		رسم الدمغة					
		صافي القيمة المطلوب صرفها					

المختتم ذو التاريخ



رئيس المصلحة

علامة

۲.۲ دین _____

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

المختتم ذو التاريخ

(ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ٤ ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠٢ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

اذن صرف

مدير اور رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب الشروط : —————

(2)

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحر

رقم: _____ امضاء الكاتب المنوط: _____

(۳) منجبت

المختتم ذو التاريخ

١١٩٠

(۴) قید فی سجل

(٤) قيد في سجل السيارات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
الجوالات

(۵) أدرج في كشف

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(۶) استلمت

(۶) استلمت

في ————— سنة ٢٠٢

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

اسم المشروع : اعادة رصف طريق أنبوب/البداري (مرحلة الثالثة) اتجاه البداري نطاق مركز البداري
(القطاع الثاني) بطول ٥ كم بتقنية الـ FDR

العقد رقم ٢٠٢٣/٣٩٤/٢٠٢٤ المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٩/١٤

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٣/ ١٠/ ٠٢

والأعمال التي تمت من بدء التنفيذ حتى ٢٠٢٣ / ١١ / ١١

شركة المقاولات المسند اليها الصيانة : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

مستخلص جارى رقم (٢)

ملاحظات	صفحة المستحق صرفه		استقطاعات ومبالغ معلة		قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن		إجمالي كمية الاعمال التي تمت حتى الآن	كمية الأعمال التي تمت خلال الفترة	كمية الأعمال التي تمت حتى المستخلص السابق	بيانات أمر الاستناد أو التعاقد						رقم	ملاحظات	
			المبلغ	الفرش						قيمة الأعمال		سعر الوحدة		الكمية	الوحدة			بنود الأعمال
										الفرش	الجنبة	الفرش	الجنبة					
- لوحات المشروع متواجدة. - التقرير المبني متواجد. - التقارير الأسبوعية والشهرية متواجدة. - المصارف تراجع بالإدارة. - مكتب جهاز الاشراف متواجد. - البرنامج الزمني موجود. - وثيقة التأمين موجودة.						١٩١٤٠٠٠,٠٠	٣٣٠٠٠,٠٠	١١٩٠٠,٠٠	٢١١٠٠,٠٠	٢٩٠٠٠٠		٥٨	٥٠٠٠٠	٢م	أعمال إنشاء طبقة أساس ملبت و ذلك بإعادة تدوير طبقات الأساس و الإسفلت القائمة معاً بسمك ٢٠ سم طبقة لتشويط و الفواصلات العامة و الخاصة و تشويط طبقة الجودة و نظيمات المهندس المشرف	٣	١	
						١٥٩٧٥٣٠,٠٠	٧٧٥,٥٠	٢٧٩,٦٥	٤٩٥,٨٥	٣٢٩٦,٠٠		٢٠,٦٠	١٦٠٠	بالطن	أعمال توريد و إنشاعة اسمنت مطبق لتشويط و الفواصلات و بنسف بالقسية الخاصة لتخلطة القصمية طبقة لتشويط و الفواصلات و نظيمات المهندس المشرف	٤	٢	
						١٠٣٩٥٠٠,٠٠	٣٣٠٠٠,٠٠	١١٩٠٠,٠٠	٢١١٠٠,٠٠	١٨٩٠٠٠		٣١,٥	٦٠٠٠٠	٢م	أعمال رش طبقة تشويط من هيومين السائل متوسط قطر (M.C38) بسمك ١٠,٢ كم/م ² فرش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها و نظيلها جيداً و ذلك طبقة لاصول هضاعة و الفواصلات المعتمدة للمشروع و نظيمات المهندس المشرف	٥	٣	
						٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٩٦٩٠٠٠		١٦١,٥	٦٠٠٠٠	٢م	أعمال توريد و فرش طبقة سطحية من الفرسة الإسفلتية (٢ب) بسمك ٥ سم بعد الدمك و يتم التشويط طبقة للتصليب القصمية و الخلطات المرشبة للتوحيد و الرسومات القصمية المعتمدة لاصول الصناعة و الفواصلات المعتمدة للمشروع و نظيمات المهندس المشرف	٦	٤	
						٤٥٥١٠٣٠,٠٠										الاجمالي		
					٤٥٢٨٢٧٤,٨٥										الاجمالي بعد خصم ٠,٥ %			

مدير عام التنفيذ بشركة المقاولات

الاسم : م / أيمن على أمين
التوقيع :

مهندس شركة المقاولات المنفذه

الاسم : م / إبراهيم صلاح
التوقيع :

مدير المشروع بهيئة الطرق

مدير عام الصيانة : م / محمود عبد القوي

التوقيع :

مهندس المشروع بهيئة الطرق

الاسم : م / محمد سمير يوسف

التوقيع :

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة

مهندس / مصطفى علي مسعود

التوقيع :



التوقيع :

التوقيع :

Σοκλινε, 10
C190301, 0.

المستحقة 17393, 30

الاستحقاق

11727, 17

9197, 39

9793, 2.

12' كوشق ومار

12137, 30

1011717, -

مستحق
مستحق
مستحق



Handwritten signature



الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



مشروع : اعادة رصف طريق أبنوب/البداري (مرحلة الثالثة) اتجاه البداري نطاق مركز البداري (القطاع الثاني) بطول ٥ كم بتقنية الـ FDR

تنفيذ :- شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

رقم البند	3	4	6	9	
م	القطاع	مسطح طبقة الأساس المثبت	وزن الأسمنت المضاف	مسطح التشريب	مسطح السطحية
1	القطاع الثاني	٤٢١٩٨,٠٠	٩٩١,٦٥	٤٢١٩٨,٠٠	٠,٠٠
	الإجمالى	٤٢١٩٨,٠٠	٩٩١,٦٥	٤٢١٩٨,٠٠	٠,٠٠
	الإجمالى	٣٣٠٠٠,٠٠	٧٧٥,٥٠	٣٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠

مهندس الهيئة

م/



مهندس الشركة

م/