

عن عملية : أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الاول قطاع البحيرة لتنفيذ أعمال الجيوغريد وخرسانة حماية الميول والاكتاف والنيوجيرسي
المسافة من الكم ٢٣٠+٠٠٠ إلى الكم ٢٤٠+٠٠٠ بطول ١٠ كم (بالأمر المباشر)

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

بتاريخ : ٢٠٢٣ / ١٠ / ٠١

العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٤٥٢)



رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراهه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١٠١	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوغريد مستورد التداخل ١٠% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.		٣٧,٠٠	م٢	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	جاري ١	٧٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٠٠٠,٠٠	التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجدة.
	ذات قوة ٣٠ ك.نيوتن في الإتجاهين biaxial											المعدات متواجدة.
١٠٢	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر راسي لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣ م ٠,٨ سن دولوميت متدرج + ٣ م ٠,٤ رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيري+سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوَم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.		٤٢٩,٩٠	م٢	٠,٠٠	٤٣٧٣٥,٠٠	٤٣٧٣٥,٠٠	جاري ١	١٨٨٠١٦٧٦,٥٠	٠,٠٠	١٨٨٠١٦٧٦,٥٠	فريق العمل متواجد . مسئول تأمين سلامة المرور متواجد . المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون .
	- يتم إضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر راسي على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر راسي) . - يتم صرف الكارثة في حالة تقديم ما يثبت على ان يتم تسديدها بمعرفة الشركة . (طبقاً للمفاوضة)											البرنامج الزمني متواجد .
٢٠٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لخدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من ٣ م ٠,٨ سن دولوميت متدرج+ ٣ م ٠,٤ رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيري+سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوَم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهـو العمل على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .		٢٤٩١,٣٠	م٣	٠,٠٠	١٨٥,٠٠	١٨٥,٠٠	جاري ١	٤٦٠٨٩٠,٥٠	٠,٠٠	٤٦٠٨٩٠,٥٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون . لائحة المشروع متواجدة .
	- يتم صرف الكارثة في حالة تقديم ما يثبت على ان يتم تسديدها بمعرفة الشركة . (طبقاً للمفاوضة)											المستلزمات والمهمات متواجدة .
	الإجمالي								١٩٣٣٦٥٦٧,٠٠	٠,٠٠	١٩٣٣٦٥٦٧,٠٠	مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								١٩٣٣٦٥٦٧,٠٠			العلامات الارشادية متواجدة .
	اجمالى قيمة الاستقطاعات								٠,٠٠			الاجهزة المساحية متواجدة .
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								١٩٣٣٦٥٦٧,٠٠			يراعي تطبيق بنود العقد .
	ما سبق صرفه								٠,٠٠			
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)								١٩٣٣٦٥٦٧,٠٠			

تحريراً في ١١ / ٢٣ سنة ٢٠٢٣



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومختوم وأن المبالغ المبينة بظهوره وأقره
المقرن تحريراً في ١١ / ٢٣ سنة ٢٠٢٣
بإحدى المبالغ مبلغ
على الحساب
نهاية
ملاحظة التفتت
تحريراً في ١١ / ٢٣ سنة ٢٠٢٣

عن الهيئة
م / احمد الشاعر
م / احمد ابو دقينة

الاستشاري العام
مستشار للاستشارات الهندسية
م / باهر نور الدين
تم مراجعة الأعمال الفنية بمعرفة المهندس

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب الترانس كونسلتنج
EnTrans CONSULTING
مشروع القطار السريع - الخط الاول

استشاري المصلحة
مكتب XYZ
م / محمد احمد يوسف

الشركة المنفذة
شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه
م / محمد احمد يوسف

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية فرع بند حرف

[illegible]

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)

بمبلغ	يعتمد سحب	اذا صرف
رئيس الحسابات		

(١) شطب الكاتب الموقوف

(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم..... الكاتب المئوط

(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و أقر باتننىوافق على هذا الحساب المتقدم بياته(*) وانى تسلمت المستحق لى

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ سنة ٢٠ المَقُول