



مستخلص رقم (٥) جري

عناية : اصعل تطوير ورفع كفاءة طريق مططا / شبين الكوم باستخدام تقنيات كودير طيلت الرسم كملل الصق (FDR) القطاع النشي بطول ٧ كم عند رقم (١١٥٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٤) تاريخ بدء العمل ١٨ / ٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٤ / ١٢ / ١٠
شاملة المدة من بدء العمل الى

تنفيذ : شركة مراكس للاستشارات ورصف الطرق (بمرر رفعت مراد) وشركاه

رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	الكمية حسب التقسيمة	مقدار العمل المبني	مقدار الاصل	جمله مقدار الاصل التي تمت حتى الان	جاري ام بهي	جمله مقدار الاصل التي تمت حتى الان	استقطاع او حذر	البقي بعد الاستقطاع	
		جنية	قرش								حذر	جنية	قرش
١	اصعل انشاء طبقة اسفل منبت .. الخ	٦٨	٠	م	٦٠٠٠٠	٣٧٠٠٠	٣٧٠٠٠	٠	جاري	٠		٠	
٢	اصعل توريد واضافة اسمنت .. الخ	٢٢٠٠	٠	طن	١٨٠٠	١٤٤٠	١٤٤٠	٠	جاري	٠		٠	
٣	اصعل طبقة اسفل اضفقات .. الخ	٣٨٠	٠	م	١٤٠٧	٠	٠	٠	جاري	٠		٠	
٤	اصعل طبقة تشريب .. الخ	٣١٠	٠	م	٦٠٠٠٠	٤٩٠٠٠	٤٩٠٠٠	٠	جاري	٠		٠	
٥	اصعل طبقة لصف .. الخ	١٠٧٥	٠	م	٦٠٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٠	جاري	٠		٠	
٦	اصعل طبقة رابطة .. الخ	١٢٦,٣٥	٠	م	٦٠٠٠٠	٥١٥٠٠	٥١٥٠٠	٠	جاري	٠		٠	
٧	اصعل طبقة سطحية .. الخ	١٢٦,٣٥	٠	م	٦٠٠٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠		٠	
٨	اصعل خضط .. الخ	٣٢٠	٠	م	١٦٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠		٠	
٩	اصعل التربة .. الخ	١٦٤,٢	٠	م	١٠٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠		٠	
المستخلص بعد الملوقة													
١٠	اصعل انشاء طبقة اسفل منبت .. الخ	٧٦,٥	٠	م	٤٠٠٠	٣٧٠٠٠	٨٠٠	٣٧٨٠٠	جاري	٠		٢٨٩١٧٠٠,٠	
٢	اصعل توريد واضافة اسمنت .. الخ	٢٦٠٠	٠	طن	١٥٥٠	١٤٤٠	٣٠	١٤٧٠	جاري	٠		٣٨٢٢٠٠٠,٠	
٣	اصعل طبقة اضفقات .. الخ	٣٨٤	٠	م	٤٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠		٠	
٤	اصعل طبقة تشريب .. الخ قبل ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٢	٣٥,٦	٠	م	٣٨٢٤٧,٥	٣٦٠٠٠	٠	٣٦٠٠٠	جاري	٠		١٧٨١٦٠٠,٠	
٥	اصعل طبقة تشريب .. الخ بعد ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٢	٥٨	٠	م	١٦٥٩,٥	١٣٠٠٠	٠	١٣٠٠٠	جاري	٠		٧٥٤٠٠٠,٠	
٥	اصعل طبقة لصف .. الخ	٢٠	٠	م	٢٢٨٣٧,٥	٤٠٠٠	١٨٨٠٠	٢٢٨٠٠	جاري	٠		٤٥٦٠٠٠,٠	
٦	اصعل طبقة رابطة .. الخ قبل ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٢	١٩٣,٣	٠	م	٢٦٠٤٤	٢٦٠٤٤	٠	٢٦٠٤٤	جاري	٠		٥٠٣٤٣٠٥,٢	
٧	اصعل طبقة رابطة .. الخ بعد ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٢	٢٩٢	٠	م	٣٠٠٠٠	٢٥٤٥٦	٤٠٠	٢٥٨٥٦	جاري	٠		٧٥٤٩٩٥٢,٠	
٧	اصعل طبقة سطحية .. الخ	٢٧٢	٠	م	١٨٤٠٠	٠	١٨٤٠٠	١٨٤٠٠	جاري	٠		٥٠٠٤٨٠٠,٠	
٨	اصعل خضط .. الخ	٣٩٠	٠	م	١٥٨,٦٨	٠	٠	٠	جاري	٠		٠	
٩	اصعل التربة .. الخ	١٥٨	٠	م	١٢٧٤,٩	٠	٠	٠	جاري	٠		٠	
الجملة													
												٢٦٧٩٤٣٥٧,٢	٢٦٧٩٤٣٥٧,٢

٢٦٧٩٤٣٥٧,٢

٢٦٧٩٤٣٥٧,٢

جنية قرش

الجملة

لم يرسد صرفها الى المكل

رسم الحساب / محاسب

سنة ٢٠٠٠

بمقتضى

على حسب

رابع فوجد على صحته

ملاحظات

الرخصة



مدير الشؤون المالية والاقتصادية

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

مهندس المالية

شركة مراكس للاستشارات ورصف الطرق باستخدام تقنيات كودير طيلت الرسم كملل الصق (FDR) القطاع النشي بطول ٧ كم عند رقم (١١٥٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٤) تاريخ بدء العمل ١٨ / ٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٤ / ١٢ / ١٠