

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم : ٢ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية رفع كفاءة طريق سعود / سان العجر
{ القطاع الأول } اتجاه سان العجر بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى
من المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق والدونة بالمستخلصات أرقام
{ ٧ : ٥ } شاملة المدة من بدء العمل حتى ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٤ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح

مهندس /



تحريراً فى : ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٤

مرفقات عدد : { ٣ } مذكرة فروق أسعار

عدد : { ١ } استمارة ٥٠ ع. ح.

مهندس

مهندس

٧٢١٧
٤٤
(٢٠٢٤) ١٢ / ٢٥

جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

رقم : _____ الختم ذو التاريخ ٩٥/١٥٥٢/٢٩٨٢

مصلحة : مصلحة العامة للمصارف والمصارف
قسم : _____
المبلغ المستحق إلى : _____
الطلبات طيه ، أو : _____ بموجب : _____

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة : _____
إذن صرف على : _____
شيك على البنك المركزي في : _____
شيك على الخارج : _____ صاحب الحق أو : _____
يسحب باسم : _____
ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

بيانات الفواتير

رقم	التاريخ	جنيته	قرش
٩٥/١٥٥٢/٢٩٨٢			
الجملة		٩٥/١٥٥٢/٢٩٨٢	

الجملة



(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ _____

روجع

رئيس المصلحة

تقيد في السجل برقم : _____

الا اعتماد الإدارى ونوع الخصم

عدد المرفقات	بيانات	نوع الخصم
	قيد في السجل برقم ٥٥ «ع. ح.»	قسم
	إجمالي الأصل	قرش
	بيانات الاستقطاعات	جنيته
	عادي	قرش
	إضافي	قرش
	دمغة توقيع	قرش
	رسم الدفعة	قرش
	صافي القيمة المطلوب صرفها	قرش

علامة

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
جاري : _____
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
الإيرادات : _____
تاريخ : _____
الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____
توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____
روجع في سنة ٢٠٢ : _____
(علامات المراجع ورئيس المصلحة) : _____
شيك : _____
يعتمد سحب : _____
إذن صرف : _____

مدير أو رئيس الحسابات : _____
وكيل الحسابات : _____
في سنة ٢٠٢ بمبلغ : _____

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٦٠٦ من ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : _____
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____
(٣) سحب : _____
(٤) قيد في سجل : _____
(٥) أدرج في كشف : _____
(٦) استلمت : _____

الختم ذو التاريخ _____

إمضاء طالب أو كاتب التصدير : _____ في سنة ٢٠٢

عملية / رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر القطاع الأول بطول ٥ كم (مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) مبادرة حياة كريمة

رقم المستخلص	ج ٥
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٩/٣٠

المستخلص	الاسمنت	الفترة		عدد الايام	نسبة الاجام	المعاملات	الأرقام القياسية للاسعار عند امر الاستد (أكتوبر ٢٠٢١)	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض = أو الخصم	
		من	الى									
البنيد	الوحدة	سر البنيد	الكمية المنقذة	قيمة الاعمال							قيمة الأعمال x إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	
٥	اعمال توريد تشغيل طبقة اساس مع الفرش والذمك	٣م	٣٨٥	١٦٥٠,٠٠	٦٣٥٢٥٠	٢٩	٢٠٢٤/٠٧/٣١	٢٠٢٤/٠٧/٠٣	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٣١	٢٠٢٤/٠٧/٠٣	
						٣١	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٠٢٤/٠٨/٠١	سولار	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٠٢٤/٠٨/٠١	
						٣٠	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٢٠٢٤/٠٩/٠١	سولار	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٢٠٢٤/٠٩/٠١	
٧	اعمال انشاء طبقة رابطة بسمك ٦سم	٢م	١٤٣	٩٩٠٠,٠٠	١٤١٥٧٠٠	٢٩	٢٠٢٤/٠٧/٣١	٢٠٢٤/٠٧/٠٣	بيتومين	٢٠٢٤/٠٧/٣١	٢٠٢٤/٠٧/٠٣	
						٣١	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٠٢٤/٠٨/٠١	بيتومين	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٠٢٤/٠٨/٠١	
						٣٠	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٢٠٢٤/٠٩/٠١	بيتومين	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٢٠٢٤/٠٩/٠١	
						٢٩	٢٠٢٤/٠٧/٣١	٢٠٢٤/٠٧/٠٣	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٣١	٢٠٢٤/٠٧/٠٣	
						٣١	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٠٢٤/٠٨/٠١	سولار	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٠٢٤/٠٨/٠١	
						٣٠	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٢٠٢٤/٠٩/٠١	سولار	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٢٠٢٤/٠٩/٠١	
الاجمالي												١٣٠.٦٥٢٩,٩٧

10 | 12

سید

۷۰۱۴
پنوی سام، صال



[Handwritten signature]

[Signature]

عملية / رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر القطاع الأول بطول ٥ كم (مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) مبادرة حياة كريمة

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر		٢٠٢١/١٠/١٣
عناصر التكلفة الخاضعة لتتبعين	الأرقام القياسية للأسعار عند أمر الإسناد (أكتوبر ٢٠٢١)	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أكتوبر ٢٠٢١
البيثومين	٤٣٦,٣	١٠٧٩,١
الاسمنت	١٦١,٦	٥١٠,٦
السولار	٣٢٣,٧	٦٢٠,١

رقم المستخلص	ج ٦
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/١٠/١٥

رقم البند	الاسم	الوحدة	سعر البند	الكمية المنفذة	قيمة الأعمال	الاسم	الفترة من إلى	عدد الأيام	نسبة الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند أمر الإسناد (أكتوبر ٢٠٢١)	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات * نسب التغير	إجمالي (المعاملات * نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =
٦	اعمال انشاء طبقة تشريب	م ٢	٢٧,٧٥	٥٧٩٠,٠٠	١٦٠,٦٧٢,٥	بيثومين	٢٠٢٤/١٠/٠١	١٥	%١٠٠,٠٠	%٦٥	٤٣٦,٣	١٠٧٩,١	٠,٩٥٧٦٤	٠,٩٥٧٦٤	١٥٣٨٦٧,٠
						سولار	٢٠٢٤/١٠/٠١	١٥	%١٠٠,٠٠	%١٠	٣٢٣,٧	٦٢٠,١	٠,٠٩١٥٧	٠,٠٩١٥٧	١٤٧١٢,٢
٧	اعمال انشاء طبقة رابطة بسمك ٦ سم	م ٢	١٤٣	٥٧٠٠,٠٠	٨١٥١٠٠	بيثومين	٢٠٢٤/١٠/٠١	١٥	%١٠٠,٠٠	%٥٥	٤٣٦,٣	١٠٧٩,١	٠,٨١٠٣١٤	٠,٨١٠٣١٤	٦٦٠,٤٨٦,٩
						سولار	٢٠٢٤/١٠/٠١	١٥	%١٠٠,٠٠	%١٠	٣٢٣,٧	٦٢٠,١	٠,٠٩١٥٦٦	٠,٠٩١٥٦٦	٧٤٦٣٥,٧
الإجمالي															٩٠,٣٧٠,١,٨٢



مهندس الشركة

مهندس الهيئة


مهندس الشركة

عملية / رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر القطاع الأول بطول ٥ كم (مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) مبادرة حياة كريمة

تاريخ الفتح الفني أو امر الاستناد المباشر		٢٠٢١/١٠/١٣
عناصر التكلفة الداخلة للتوريد	الارقام القياسية للاستناد امر الاستناد (أكتوبر ٢٠٢١)	الارقام القياسية للاستناد عند انتهاء الأعمال أكتوبر ٢٠٢١
البيتومين	٤٣٦,٣	١٠٧٩,١
الاسمنت	١٦١,٦	٥١٠,٦
السولار	٣٢٣,٧	٦٢٠,١

رقم المستخلص	ج٧
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/١٠/٣١

المستخلص	الاسمنت	الفترة من إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات	الارقام القياسية للاستناد عند تنفيذ الاعمال (أكتوبر ٢٠٢١)	الارقام القياسية للاستناد عند تنفيذ الاعمال	المعاملات * نسب التغير	اجملى (المعاملات * نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال * اجملى (المعاملات * نسب التغير)
٨	بيتومين	٢٠٢٤/١٠/١٦	١٦	%١٠٠,٠٠	%٦٥	٤٣٦,٣	١٠٧٩,١	٠,٩٥٧٦٤	٠,٩٥٧٦٤	٥١٣٧٧,٦
	سولار	٢٠٢٤/١٠/١٦	١٦	%١٠٠,٠٠	%١٠	٣٢٣,٧	٦٢٠,١	٠,٠٩١٥٧	٠,٠٩١٥٧	٤٩١٢,٥
٩	بيتومين	٢٠٢٤/١٠/١٦	١٦	%١٠٠,٠٠	%٥٥	٤٣٦,٣	١٠٧٩,١	٠,٨١٠٣١٤	٠,٨١٠٣١٤	٦٤٣٨٧٥,٥
	سولار	٢٠٢٤/١٠/١٦	١٦	%١٠٠,٠٠	%١٠	٣٢٣,٧	٦٢٠,١	٠,٠٩١٥٦٦	٠,٠٩١٥٦٦	٧٢٧٥٨,٦
الاجملى										
										٧٧٢٩٢٤,١٨



مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

مستخلص رقم { ٥ }

ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياه كريمه

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٩ / ٣٠

رقم البند	البند	الفئة		التردد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية	-	١٧	٣م	٤٨٥	—	٤٨٥	جاري	-	٨٢٤٥	-	—	—	٨٢٤٥	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٣	أعمال تكشير وإزالة المسطحات المنهارة	-	٨٠	٣م	٥١٢٠	—	٥١٢٠	جاري	-	٤٠٩٦٠٠	-	—	—	٤٠٩٦٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات	-	٥	٢م	٩٨٠٠	—	٩٨٠٠	جاري	-	٤٩٠٠٠	-	—	—	٤٩٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٣٨٥	٣م	٨٩٨٠	١٦٥٠	١٠٦٣٠	جاري	-	٤٠٩٢٥٥٠	-	١٠٠٠٠	—	٤٠٨٢٥٥٠	٤- مكتب جهاز الأشرف متواجد .
٦	أعمال إنشاء طبقة تشريب ببرايم	٧٥	٢٧	٢م	٢٨٢٥٠	—	٢٨٢٥٠	جاري	٥٠	٧٨٣٩٣٧	-	—	٥٠	٧٨٣٩٣٧	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٧	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	١٤٣	٢م	١٨٤٤٠	٩٩٠٠	٢٨٣٤٠	جاري	-	٤٠٥٢٦٢٠	-	١٠٠٠٠	—	٤٠٤٢٦٢٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
								الإجمالي	٥٠	٩٣٩٥٩٥٢	-	٢٠٠٠٠	—	٩٣٧٥٩٥٢	بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية
	الكارتات														والتحذيرية .
١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٢٥	٣م	٨٩٨٠	١٦٥٠	١٠٦٣٠	جاري	-	٢٦٥٧٥٠	-	—	—	٢٦٥٧٥٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
٢	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	٣	٢م	١٨٤٤٠	٩٩٠٠	٢٨٣٤٠	جاري	-	٨٥٠٢٠	-	—	—	٨٥٠٢٠	بالمستخلص .
								إجمالي الكارتات	-	٣٥٠٧٧٠	-	—	—	٣٥٠٧٧٠	٨- التقارير متواجدة .
															٩- بوليصة التأمين متواجدة .
															١٠- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال .
															١١- السيارة متواجدة بمعرفة إدارة المركبات بالهيئة .
															١٢- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٥)
															أساس لحين ورود تقارير المعمل .
															١٣- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٧)
															رابطة لحين ورود تقارير المعمل .
															مهندس العملية
															الاسم
															التوقيع
								الإجمالي العام	٥٠	٩٧٤٦٧٢٢	-	٢٠٠٠٠	—	٩٧٢٦٧٢٢	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٧٦٠٤٨٢٢,٠٠ جنيه سبق صرفها للمعاول

تحريراً في سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٢١٢١٩٠٠,٥٠ جنيهه على الحساب

نہایتاً

ملحوظة : غير الوارد بك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

سنة

روجع فوجد على صحة مدير الأعمال الأسم التوقيع

سنة

مهندس الشركة الأم التوقيع

1. $\alpha' = \alpha$

رئيس الإدارة المركزية

سلوی سامی، صالح



7.15

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

مستخلص رقم { ٦ } عن عملية رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر { القطاع الأول } أتجاه صان الحجر بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية

ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياه كريمة

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ١٠ / ١٥

مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بتاریخ ۲۰۲۲ / ۱ / ۳

العقد رقم ٥٠٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		الترتيب	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه			
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	-	١٧	٣م	٤٨٥	—	٤٨٥	جاري	-	٨٢٤٥	-	—	-	٨٢٤٥	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٣	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	-	٨٠	٣م	٥١٢٠	—	٥١٢٠	جاري	-	٤٠٩٦٠٠	-	—	-	٤٠٩٦٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال تظهير الموقع من الأشجار والمزروعات	-	٥	٢م	٩٨٠٠	—	٩٨٠٠	جاري	-	٤٩٠٠٠	-	—	-	٤٩٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٣٨٥	٣م	١٠٦٣٠	—	١٠٦٣٠	جاري	-	٤٠٩٢٥٥٠	-	—	-	٤٠٩٢٥٥٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٦	أعمال إنشاء طبقة تشريب برايم	٧٥	٢٧	٢م	٢٨٢٥٠	٥٧٩٠	٣٤٠٤٠	جاري	-	٩٤٤٦١٠	-	—	-	٩٤٤٦١٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٧	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	١٤٣	٢م	٢٨٣٤٠	٥٧٠٠	٣٤٠٤٠	جاري	-	٤٨٦٧٧٢٠	-	٥٠٠٠	-	٤٨٦٧٧٢٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
								الإجمالي	-	١٠٣٧١٧٢٥	-	٥٠٠٠	-	١٠٣٦٦٧٢٥	بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية
	الكارتات														والتحذيرية .
١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٢٥	٣م	١٠٦٣٠	—	١٠٦٣٠	جاري	-	٢٦٥٧٥٠	-	—	-	٢٦٥٧٥٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البتود المدرجة
٢	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	٣	٢م	٢٨٣٤٠	٥٧٠٠	٣٤٠٤٠	جاري	-	١٠٢١٢٠	-	—	-	١٠٢١٢٠	بالمستخلص .
								إجمالي الكارتات	-	٣٦٧٨٧٠	-	—	-	٣٦٧٨٧٠	٨- التقارير متواجدة .
															٩- بوليصة التأمين متواجدة .
															١٠- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال .
															١١- السيارة متواجدة بمعرفة إدارة المركبات بالهيئة .
															١٢- حجز مبلغ ٥٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٧)
															رابطة لحين ورود تقارير العمل .
															مهندس العملية
															الاسم
															التوقيع
								الإجمالي العام	-	١٠٧٣٩٥٩٥	-	٥٠٠٠	-	١٠٧٢٩٥٩٥	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٩٧٢٦٧٢٢,٥٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً في سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٠٠٢٨٧٢,٥٠ جنيهه على الحساب

نہائیا

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

[Handwritten signature]

مدير الأعمال الأسم التوقيع

۱۰۰

مهندس الشركة الأسم التوقيع

→ $\frac{1}{2} \times 10 \times 10 = 50$

تحريراً في سنة

راجع فوجد علم صحة

تحريراً في سنة

أقـ بحـة نـلك

رئيس الإدارة المركزية
مهندس: فهد
سلوى سامي صالح


 مدير الأعمال الأسف
 التوقيع


 مهندس الشركة الأسف
 التوقيع


 أحمد
 التوقيع

مستخلص رقم { ٧ } عن عملية رفع كفاءة طريق سعود / سان الحجر { القطاع الأول } أتجاه سان الحجر بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية

ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

إدارة العقود رقم ٥٠٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٣ / ١ / ٢٠٢٢ مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال جفر باستخدام المعدات الميكانيكية	-	١٧	٣م	٤٨٥	٤٨٥	جاري	-	٨٢٤٥	-	-	-	٨٢٤٥	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٣	أعمال تكشير وإزالة المصحات المنهارة	-	٨٠	٣م	٥١٢٠	٥١٢٠	جاري	-	٤٠٩٦٠٠	-	-	-	٤٠٩٦٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال نظهير الموقع من الأشجار والمزروعات	-	٥	٢م	٩٨٠٠	٩٨٠٠	جاري	-	٤٩٠٠٠	-	-	-	٤٩٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرض طبقة أساس	-	٣٨٥	٣م	١٠٦٣٠	١٠٦٣٠	جاري	-	٤٠٩٢٥٥٠	-	-	-	٤٠٩٢٥٥٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٦	أعمال إنشاء طبقة تشرريب برايم	٧٥	٢٧	٢م	٣٤٠٤٠	٣٤٠٤٠	جاري	-	٩٤٤٦١٠	-	-	-	٩٤٤٦١٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٧	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	١٤٣	٢م	٣٤٠٤٠	٣٤٠٤٠	جاري	-	٤٨٦٧٧٢٠	-	٥٠٠٠	-	٤٨٦٧٧٢٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٨	أعمال إنشاء طبقة لصف	٢٥	٩	٢م	٥٨٠٠	٥٨٠٠	جاري	-	٥٣٦٥٠	-	-	-	٥٣٦٥٠	بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية
٩	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	-	١٣٧	٢م	٥٨٠٠	٥٨٠٠	جاري	-	٧٩٤٦٠٠	-	١٠٠٠٠	-	٧٨٤٦٠٠	والتحذيرية .
٧	معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود الدرجة بالمستخلص .	-	-	-	-	-	الإجمالي	-	١١٢١٩٩٧٥	-	١٥٠٠٠	-	١١٢٠٤٩٧٥	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود الدرجة بالمستخلص .
٩	أعمال توريد وفرض طبقة أساس	-	٢٥	٣م	١٠٦٣٠	١٠٦٣٠	جاري	-	٢٦٥٧٥٠	-	-	-	٢٦٥٧٥٠	٨- التقارير متواجدة .
٢	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	٣	٢م	٣٤٠٤٠	٣٤٠٤٠	جاري	-	١٠٢١٢٠	-	-	-	١٠٢١٢٠	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
٣	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	-	٣	٢م	٥٨٠٠	٥٨٠٠	جاري	-	١٧٤٠٠	-	-	-	٨٢٩٤٠٠	١٠- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال .
	إجمالي الكارتات	-	-	-	-	-	إجمالي الكارتات	-	٣٨٥٢٧٠	-	-	-	١١٩٧٢٧٠	١١- السيارة متواجدة بمعرفة إدارة المركبات بالهيئة .
		-	-	-	-	-		-		-	-	-		١٢- حجز مبلغ ٥٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٧) رابطة لحين ورود تقارير المعمل .
		-	-	-	-	-		-		-	-	-		١٣- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٩) سطحية لحين ورود تقارير المعمل .
		-	-	-	-	-		-		-	-	-		مهندس العملية
		-	-	-	-	-		-		-	-	-		الأسم
		-	-	-	-	-		-		-	-	-		التوقيع
		-	-	-	-	-	الإجمالي العام	-	١١٦٠٥٢٤٥	-	١٥٠٠٠	-	١١٥٩٠٢٤٥	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٠٧٣٤٥٩٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً في سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٨٥٥٦٥٠,٥٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم

التوقيع

مدير الأعمال الأسم

التوقيع

مهندس الشركة الأسم

التوقيع

أقر بصحة ذلك

مدير الأعمال

تحريراً في سنة

رؤس فوجد على صحة

سنة

أقر بصحة ذلك

مدير الأعمال

التوقيع

مدير الأعمال

