



المنطقة السادسة بني سويف

محور الفشن علي النيل

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الي مشروع محور الفشن علي النيل في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الي الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الي كوبري النيل عقد رقم ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١ تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طية استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ١٣٣,٢٥٢,٨١٥.٩٠ جنيهه (فقط مائة وثلاثة وثلاثون مليون ومائتين واثنين وخمسين الفا وثمانمائة وخمسة عشر جنيهها وتسعون قرشاً لا غير) قيمة فروق اسعار عناصر التكلفة لبنود الاعمال عن المستخلصات جارية رقم (١٣ و ١٤) الخاصة بالمشروع عاليه .

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

تحريرا في ٢٤/١٢/٢٠٢٤

مرفقات

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السادسة - بني سويف

١- خطاب الاستشاري

٢- خطاب الشركة

٣- عدد ٢ نسخة اصل فروق اسعار ١٣ و ١٤

٤- استمارة ٥٠



مهندس /

مهندس

م / احمد عراقي حسين



شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة ش.م.م
El Salam International

محور الفشن علي النيل (مرحلة اولي)

٢٠٢٤/١٢/٢٣

السيد المهندس مدير المشروع / المكتب الهندسي الاستشاري دكتور مهندس صبري سمعان

تحية طيبة و بعد ،،،

ايماءا الى عملية محور الفشن علي النيل من الطريق الصحراوي الشرقي الي الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الي كوبري النيل والتي تقوم بتنفيذه شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة مرفق لسيادتكم مستخلص فروق اسعار عناصر التكلفة لبنود الاعمال عن المستخلصات جارية رقم (١٣ و ١٤) للمشروع عاليه.

يرجي المراجعة والاعتماد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

مرفق عدد ٣ نسخة اصل من فروق الاسعار

رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب



شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة ش.م.م
هاني تادرس
ب.ت. : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض. : ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
مكتب ضريبي : ٥/٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠٠٠٠

١١١١١ ١٣ شارع قصر النيل - القاهرة
١٢٢١١ ١٥ شارع رضوان بن الطبيب- الجيزة
بريد الكترونى : drsabri2006@yahoo.com
موقع الكترونى : www.sabrisamaan.com

المكتب الهندسى الاستشارى
دكتور/ مهندس صبرى سمعان
ت. ف ٣٥٧ ٣٣٦١ - ٣٥٧٣٣٤٩٢ - ٣٥٧١٠١٧٠

بني سويف في ٢٣/١٢/٢٠٢٤

صادر رقم: (٢٤/٢٦)

الموضوع: مشروع محور الفشن على النيل
أعمال الأشراف

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة السادسة (بني سويف - الفيوم)

تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى المشروع عالية تتشرف بأن نرفق طية مستخلصات فروق أسعار عناصر التكلفة عن المستخلصات
الجارية ارقام (١٣ و ١٤) لمشروع محور الفشن علي النيل تنفيذ شركة السلام انترناشونال عقد رقم (٤٥١)
لسنة ٢٠٢٠/٢٠٢١

برجاء التكرم من سيادتكم اتخاذ اللازم والتوجيه بالمراجعة والاعتماد.

وتفضلوا سيادتكم بوافر الاحترام والتقدير

مرفقات: -

- أصل مستخلص فروق أسعار جاري رقم ١٣ عدد ٣ نسخ
- أصل مستخلص فروق أسعار جاري رقم ١٤ عدد ١٤ نسخ
- صورة خطاب الشركة المنفذة

رئيس جهاز الأشراف بالمكتب الاستشاري الهندسي

١. د صبري سمعان

م . مجدي شنودة تاووضروس

المكتب الهندسى الاستشارى
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز إشراف كوبرى النشقى

جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : المعهد العلمي للطرق والكبارى
قسم : المشروعات
المبلغ المستحق إلى : شركة السلام انترناشيونال للمطاولات والنجارة
الطلبات طيه ، أو : الكتوف المرفقة
بموجب :
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على : الرجع اللىكتوبى
شيك على البنك المركزي فى :
شيك على الخارج : صاحب الحق أو : شركة السلام انترناشيونال للمطاولات والنجارة
يسحب باسم :
ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
١٣٢٥٢١١٥٩	فروق ١٤/٢	٧٧٢٥٥٢٧٤	١٣٢٥٢١١٥٩
١٤٢٢٥٢١١٥٩	فروق ١٤/٢	٥٥٩٩٧٤١٦٢	١٣٢٥٢١١٥٩
الجملة		١٣٢٥٢١١٥٩	١٣٢٥٢١١٥٩

رقم :
الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

تقيد فى السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد		الاعتماد الإدارى ونوع الخصم						
المرفقات		بيانات		نوع الخصم				
١	١٣٢٥٢١١٥٩	١٣٢٥٢١١٥٩	١٣٢٥٢١١٥٩	١٣٢٥٢١١٥٩	١٣٢٥٢١١٥٩	١٣٢٥٢١١٥٩		
							١٣٢٥٢١١٥٩	
								١٣٢٥٢١١٥٩
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩		١٣٢٥٢١١٥٩				
١								

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

مشروع محور الفشن على النيل من الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الجيش) الى الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الى كوبري النيل

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢١-٧-٢٦

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

تاريخ التعاقد / ٢٠٢١-٥-١٠

فروق الاسعار عناصر التكلفة المتغيرة		
مستخلص رقم (٤) فروق اسعار من مستخلص جاري رقم ١٣ الى مستخلص جاري رقم ١٤		
بيان	قيمة فروق الاسعار المستحقة	
فروق اسعار مستخلص جاري رقم ١٣	٧٧,٢٥٥,٣٧٤.٢٧	
فروق اسعار مستخلص جاري رقم ١٤	٥٥,٩٩٧,٤٤١.٦٣	
الاجمالي من مستخلص رقم ١٣ الى مستخلص رقم ١٤	١٣٣,٢٥٢,٨١٥.٩٠	فقط مائة وثلاثة وثلاثون مليون ومائتين واثنين وخمسين الفا وثمانمائة وخمسة عشر جنيها وتسعون قرشا لا غير

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري الهيئة

المقاول

مدير عام المشروعات

مدير ادارة مشروعات الكباري

مهندس الهيئة

المكتب الاستشاري الهندسي (د. صبري سمعان)

مدير المشروع

م/مصطفى شعبان

م/محمد عمار

م/مجدى شنودة


م/مجدى شنودة

م/مجدى ماهر


رئيس الادارة المركزية



م/احمد عراقي حسين



شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م.
س.ب.ت. : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض. : ٢٠٠/١٢١/٧.٧
م.ف.ض.ر.ب. : ٥/٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠



قطاع التنفيذ والمناطق

مشروع محور الفئس على النيل من الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الجيش) الى الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الى كوبري النيل

تاريخ استلام الموقع للعملية/ ٢٦-٧-٢٠٢١

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

تاريخ التعاقد / ٢٠٢١-٥-١٠

٢٠٢٤-٠٦-٠٣ الى ٢٠٢٤-٠١-٣١ عن الفترة من ١٣ اسعار مستخلص جاري

١٠٧٧٦

٣٩٣٠٠

١٥

الهيئة العامة للغذاء والدواء
مهندس الهيئة
مراة النقل



مهندسان الاستشاری

Page 1 of 12

مهندس الشركة

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
مهندسين الشركة
ش. د. د.
ص. ب. ٢٤٨٧٢٠ - بجاية - ٢٠٠٧/١٢/٢٠
مف. ضريبي ٥٠.٠٦١٥٩٠.٠٠٠.٠٠

المنطقة السادسة بنى سويف

قطاع التنفيذ والمناطق

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

مشروع محور الفشن على النيل من الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الجيش) الى الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الى كوبري النيل

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

تاريخ التعاقد / ١٠-٥-٢٠٢١

فروق اسعار مستخلص جاري ١٣ عن الفترة من ٢٠٢٤-٠١-٣١ الى ٢٠٢٤-٠٦-٠٣

تاريخ التعاقد / ٢٠٢١-٥-١٠

فروق اسعار مستخلص جاري ١٣ عن الفترة من ٢٠٢٤-٠١-٣١ الى ٢٠٢٤-٠٦-٠٣

رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنقذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير ع/(ع-١ع)	قيمة التغير = (قيمة الاعمال *معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام									
ماسبق																
١٧	سولار	٣م		٢١٣٠	يناير	١	١٢٥	٣٧٥	٠.٠٠٨٠٠	٦٣٩٠.٠٠	٣.٠٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	٢٠٥.٨٤
	سولار	٣م		٢١٣٠	فبراير	٢٩	١٢٥	٣٧٥	٠.٢٣٢٠٠	١٨٥٣١.٠٠	٨٧.٠٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	٥٩٦٩.٤٠
	سولار	٣م		٢١٣٠	مارس	٣١	١٢٥	٣٧٥	٠.٢٤٨٠٠	١٩٨٠٩٠.٠٠	٩٣.٠٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	١٠٣٦٢.٩٨
	سولار	٣م		٢١٣٠	ابريل	٣٠	١٢٥	٣٧٥	٠.٢٤٠٠٠	١٩١٧٠.٠٠	٩٠.٠٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	١٠٠٢٨.٦٩
	سولار	٣م		٢١٣٠	مايو	٣١	١٢٥	٣٧٥	٠.٢٤٨٠٠	١٩٨٠٩٠.٠٠	٩٣.٠٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	١٠٣٦٢.٩٨
	سولار	٣م		٢١٣٠	يونيو	٣	١٢٥	٣٧٥	٠.٠٢٤٠٠	١٩١٧٠.٠٠	٩.٠٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	١٠٠٢.٨٧
	اسمنت	٣م		٢١٣٠	يناير	١	١٢٥	٣٧٥	٠.٠٠٨٠٠	٦٣٩٠.٠٠	٣.٠٠٠	%٣٠.١٠	١٥٢.٧٠٠	٣٥١.٩٠٠	١.٣٠٤٥	٢٥٠٩.١٠
	اسمنت	٣م		٢١٣٠	فبراير	٢٩	١٢٥	٣٧٥	٠.٢٣٢٠٠	١٨٥٣١.٠٠	٨٧.٠٠٠	%٣٠.١٠	١٥٢.٧٠٠	٣٥١.٩٠٠	١.٣٠٤٥	٧٢٧٦٣.٨٥
	اسمنت	٣م		٢١٣٠	مارس	٣١	١٢٥	٣٧٥	٠.٢٤٨٠٠	١٩٨٠٩٠.٠٠	٩٣.٠٠٠	%٣٠.١٠	١٥٢.٧٠٠	٣٦٨.٦٠٠	١.٤١٣٩	٨٤٣٠٢.٩٣
	اسمنت	٣م		٢١٣٠	ابريل	٣٠	١٢٥	٣٧٥	٠.٢٤٠٠٠	١٩١٧٠.٠٠	٩٠.٠٠٠	%٣٠.١٠	١٥٢.٧٠٠	٣٦٨.٦٠٠	١.٤١٣٩	٨١٥٨٣.٤٨
	اسمنت	٣م		٢١٣٠	مايو	٣١	١٢٥	٣٧٥	٠.٢٤٨٠٠	١٩٨٠٩٠.٠٠	٩٣.٠٠٠	%٣٠.١٠	١٥٢.٧٠٠	٣٦٨.٦٠٠	١.٤١٣٩	٨٤٣٠٢.٩٣
	اسمنت	٣م		٢١٣٠	يونيو	٣	١٢٥	٣٧٥	٠.٠٢٤٠٠	١٩١٧٠.٠٠	٩.٠٠٠	%٣٠.١٠	١٥٢.٧٠٠	٣٩٣.٦٠٠	١.٥٧٧٦	٩١٠٣.٠٤
١٨	سولار	٢م		٢٨٠٠	يناير	١	١٢٥	٥٣٦	٠.٠٠٨٠٠	٤.٢٨٨	١٢٠.٦.٤٠	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	١٩٣.٣٨
	سولار	٢م		٢٨٠٠	فبراير	٢٩	١٢٥	٥٣٦	٠.٢٣٢٠٠	١٢٤.٣٥٢	١٢٤.٣٥٢	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	٥٦٠٨.٠٦
	سولار	٢م		٢٨٠٠	مارس	٣١	١٢٥	٥٣٦	٠.٢٤٨٠٠	١٣٢.٩٢٨	١٣٢.٩٢٨	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٩٧٣٥.٦٩
	سولار	٢م		٢٨٠٠	ابريل	٣٠	١٢٥	٥٣٦	٠.٢٤٠٠٠	١٢٨.٦٤٠	١٢٨.٦٤٠	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٩٤٢١.٦٤
	سولار	٢م		٢٨٠٠	مايو	٣١	١٢٥	٥٣٦	٠.٢٤٨٠٠	١٣٢.٩٢٨	١٣٢.٩٢٨	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٩٧٣٥.٦٩
	سولار	٢م		٢٨٠٠	يونيو	٣	١٢٥	٥٣٦	٠.٠٢٤٠٠	١٢.٨٦٤	١٢.٨٦٤	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٩٤٢.١٦
	مواسير صلب ملحومة	٢م		٢٨٠٠	يناير	١	١٢٥	٥٣٦	٠.٠٠٨٠٠	٤.٢٨٨	١٢٠.٦.٤٠	%١٧.٠٠	٢٧٤.٩٠٠	٨٦٢.٥٠٠	٢.١٣٧٥	٤٣٦٢.٨٣
	مواسير صلب ملحومة	٢م		٢٨٠٠	فبراير	٢٩	١٢٥	٥٣٦	٠.٢٣٢٠٠	١٢٤.٣٥٢	١٢٤.٣٥٢	%١٧.٠٠	٢٧٤.٩٠٠	٨٦٢.٥٠٠	٢.١٣٧٥	١٢٦٥٢٢.٢١
	مواسير صلب ملحومة	٢م		٢٨٠٠	مارس	٣١	١٢٥	٥٣٦	٠.٢٤٨٠٠	١٣٢.٩٢٨	١٣٢.٩٢٨	%١٧.٠٠	٢٧٤.٩٠٠	٨١٩.٣٠٠	١.٩٨٠٤	١٢٥٣٠.٤.٥٤
	مواسير صلب ملحومة	٢م		٢٨٠٠	ابريل	٣٠	١٢٥	٥٣٦	٠.٢٤٠٠٠	١٢٨.٦٤٠	١٢٨.٦٤٠	%١٧.٠٠	٢٧٤.٩٠٠	٨١٩.٣٠٠	١.٩٨٠٤	١٢١٢٦٢.٤٦
	مواسير صلب ملحومة	٢م		٢٨٠٠	مايو	٣١	١٢٥	٥٣٦	٠.٢٤٨٠٠	١٣٢.٩٢٨	١٣٢.٩٢٨	%١٧.٠٠	٢٧٤.٩٠٠	٨١٩.٣٠٠	١.٩٨٠٤	١٢٥٣٠.٤.٥٤
	مواسير صلب ملحومة	٢م		٢٨٠٠	يونيو	٣	١٢٥	٥٣٦	٠.٠٢٤٠٠	١٢.٨٦٤	١٢.٨٦٤	%١٧.٠٠	٢٧٤.٩٠٠	٨١٩.٣٠٠	١.٩٨٠٤	١٢١٢٦.٢٥
اجمالي																
٤,٥٤٥,٨١٨.٠٣																

مهندس المهينة

جمالی

مجلس الاستشارة

مفتی محمد رفیع

Page 2 of 12

شركة السلام أنترناشيونال للتقنيات والتجارة

مهندس الشركة

2017-18-19-20

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٠٢١-٧-٢٦ رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

مشروع محور الفشن على النيل من الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الجيش) الى الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الى كوبري النيل

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

تاريخ التعاقد / ٢٠٢١-٥-١٠

فروق اسعار مستخلص جاري ١٣ عن الفترة من ٢٠٢٤-٠١-٣١ الى ٢٠٢٤-٠٦-٠٣																
رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١٤)	نسبة التغير ع/(ع-١٤)	قيمة التعويض= (قيمة الاعمال*معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام									
ماسبق																
	سولار	٣م	٤٧٠٠	يناير	١	١٢٥	٥٢٥	٠,٠٠٨٠٠	٠,٠٠٨٠٠	٤,٢٠٠	١٩٧٤٠,٠٠	%٣,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٤١٧,٠٠٠	٠,٣٢٢١	١٩٠,٧٧
٢ - ١٩	سولار	٣م	٤٧٠٠	فبراير	٢٩	١٢٥	٥٢٥	٠,٢٣٢٠٠	٠,٢٣٢٠٠	١٢١,٨٠٠	٥٧٢٤٦,٠٠	%٣,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٤١٧,٠٠٠	٠,٣٢٢١	٥٥٣٢,٢١
	سولار	٣م	٤٧٠٠	مارس	٣١	١٢٥	٥٢٥	٠,٢٤٨٠٠	٠,٢٤٨٠٠	١٣٠,٢٠٠	٦١١٩٤,٠٠	%٣,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٤٨٠,٤٠٠	٠,٥٢٣١	٩٦٠,٤٠٠
	سولار	٣م	٤٧٠٠	ابريل	٣٠	١٢٥	٥٢٥	٠,٢٤٠٠٠	٠,٢٤٠٠٠	١٢٦,٠٠٠	٥٩٢٢٠,٠٠	%٣,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٤٨٠,٤٠٠	٠,٥٢٣١	٩٢٩٤,٢٠
	سولار	٣م	٤٧٠٠	مايو	٣١	١٢٥	٥٢٥	٠,٢٤٨٠٠	٠,٢٤٨٠٠	١٣٠,٢٠٠	٦١١٩٤,٠٠	%٣,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٤٨٠,٤٠٠	٠,٥٢٣١	٩٦٠,٤٠٠
	سولار	٣م	٤٧٠٠	يونيو	٣	١٢٥	٥٢٥	٠,٠٢٤٠٠	٠,٠٢٤٠٠	١٢,٦٠٠	٥٩٢٢٠,٠٠	%٣,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٤٨٠,٤٠٠	٠,٥٢٣١	٩٢٩,٤٢
	اسمنت	٣م	٤٧٠٠	يناير	١	١٢٥	٥٢٥	٠,٠٠٨٠٠	٠,٠٠٨٠٠	٤,٢٠٠	١٩٧٤٠,٠٠	%١٣,٥٠	١٥٢,٧٠٠	٣٥١,٩٠٠	١,٣٠٤٥	٣٤٧٦,٤١
	اسمنت	٣م	٤٧٠٠	فبراير	٢٩	١٢٥	٥٢٥	٠,٢٣٢٠٠	٠,٢٣٢٠٠	١٢١,٨٠٠	٥٧٢٤٦,٠٠	%١٣,٥٠	١٥٢,٧٠٠	٣٥١,٩٠٠	١,٣٠٤٥	١٠٠٨١٥,٩٤
	اسمنت	٣م	٤٧٠٠	مارس	٣١	١٢٥	٥٢٥	٠,٢٤٨٠٠	٠,٢٤٨٠٠	١٣٠,٢٠٠	٦١١٩٤,٠٠	%١٣,٥٠	١٥٢,٧٠٠	٣٦٨,٦٠٠	١,٤١٣٩	١١٦٨٠٣,٦٠
	اسمنت	٣م	٤٧٠٠	ابريل	٣٠	١٢٥	٥٢٥	٠,٢٤٠٠٠	٠,٢٤٠٠٠	١٢٦,٠٠٠	٥٩٢٢٠,٠٠	%١٣,٥٠	١٥٢,٧٠٠	٣٦٨,٦٠٠	١,٤١٣٩	١١٣٠٣٥,٧٤
	اسمنت	٣م	٤٧٠٠	مايو	٣١	١٢٥	٥٢٥	٠,٢٤٨٠٠	٠,٢٤٨٠٠	١٣٠,٢٠٠	٦١١٩٤,٠٠	%١٣,٥٠	١٥٢,٧٠٠	٣٦٨,٦٠٠	١,٤١٣٩	١١٦٨٠٣,٦٠
اسمنت	٣م	٤٧٠٠	يونيو	٣	١٢٥	٥٢٥	٠,٠٢٤٠٠	٠,٠٢٤٠٠	١٢,٦٠٠	٥٩٢٢٠,٠٠	%١٣,٥٠	١٥٢,٧٠٠	٣٩٣,٦٠٠	١,٥٧٧٦	١٢٦١٢,٤٦	
٣ - ١٩	سولار	٣م	٤٩٠٠	يناير	١	١٢٥	٦٢٧	٠,٠٠٨٠٠	٠,٠٠٨٠٠	٥,٠١٦	٢٤٥٧٨,٤٠	%٣,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٤١٧,٠٠٠	٠,٣٢٢١	٢٣٧,٥٢
	سولار	٣م	٤٩٠٠	فبراير	٢٩	١٢٥	٦٢٧	٠,٢٣٢٠٠	٠,٢٣٢٠٠	١٤٥,٤٦٤	٧١٢٧٧٣,٦٠	%٣,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٤١٧,٠٠٠	٠,٣٢٢١	٦٨٨٨,١٩
	سولار	٣م	٤٩٠٠	مارس	٣١	١٢٥	٦٢٧	٠,٢٤٨٠٠	٠,٢٤٨٠٠	١٥٥,٤٩٦	٧٦١٩٣٠,٤٠	%٣,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٤٨٠,٤٠٠	٠,٥٢٣١	١١٩٥٨,٠١
	سولار	٣م	٤٩٠٠	ابريل	٣٠	١٢٥	٦٢٧	٠,٢٤٠٠٠	٠,٢٤٠٠٠	١٥٠,٤٨٠	٧٣٧٣٥٢,٠٠	%٣,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٤٨٠,٤٠٠	٠,٥٢٣١	١١٥٧٢,٢٧
	سولار	٣م	٤٩٠٠	مايو	٣١	١٢٥	٦٢٧	٠,٢٤٨٠٠	٠,٢٤٨٠٠	١٥٥,٤٩٦	٧٦١٩٣٠,٤٠	%٣,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٤٨٠,٤٠٠	٠,٥٢٣١	١١٩٥٨,٠١
	سولار	٣م	٤٩٠٠	يونيو	٣	١٢٥	٦٢٧	٠,٠٢٤٠٠	٠,٠٢٤٠٠	١٥٠,٤٨	٧٣٧٣٥٢,٠٠	%٣,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٤٨٠,٤٠٠	٠,٥٢٣١	١١٥٧,٢٣
	اسمنت	٣م	٤٩٠٠	يناير	١	١٢٥	٦٢٧	٠,٠٠٨٠٠	٠,٠٠٨٠٠	٥,٠١٦	٢٤٥٧٨,٤٠	%١٣,٥٠	١٥٢,٧٠٠	٣٥١,٩٠٠	١,٣٠٤٥	٤٣٢٨,٥٠
	اسمنت	٣م	٤٩٠٠	فبراير	٢٩	١٢٥	٦٢٧	٠,٢٣٢٠٠	٠,٢٣٢٠٠	١٤٥,٤٦٤	٧١٢٧٧٣,٦٠	%١٣,٥٠	١٥٢,٧٠٠	٣٥١,٩٠٠	١,٣٠٤٥	١٢٥٥٢٦,٥٧
	اسمنت	٣م	٤٩٠٠	مارس	٣١	١٢٥	٦٢٧	٠,٢٤٨٠٠	٠,٢٤٨٠٠	١٥٥,٤٩٦	٧٦١٩٣٠,٤٠	%١٣,٥٠	١٥٢,٧٠٠	٣٦٨,٦٠٠	١,٤١٣٩	١٤٥٤٣٢,٩٠
	اسمنت	٣م	٤٩٠٠	ابريل	٣٠	١٢٥	٦٢٧	٠,٢٤٠٠٠	٠,٢٤٠٠٠	١٥٠,٤٨٠	٧٣٧٣٥٢,٠٠	%١٣,٥٠	١٥٢,٧٠٠	٣٦٨,٦٠٠	١,٤١٣٩	١٤٠٧٤١,٥٢
	اسمنت	٣م	٤٩٠٠	مايو	٣١	١٢٥	٦٢٧	٠,٢٤٨٠٠	٠,٢٤٨٠٠	١٥٥,٤٩٦	٧٦١٩٣٠,٤٠	%١٣,٥٠	١٥٢,٧٠٠	٣٦٨,٦٠٠	١,٤١٣٩	١٤٥٤٣٢,٩٠
	اسمنت	٣م	٤٩٠٠	يونيو	٣	١٢٥	٦٢٧	٠,٠٢٤٠٠	٠,٠٢٤٠٠	١٥٠,٤٨	٧٣٧٣٥٢,٠٠	%١٣,٥٠	١٥٢,٧٠٠	٣٦٨,٦٠٠	١,٥٧٧٦	١٥٧٠٣,٨٦
٥,٦٦٥,٤٥٧,٨٥																
اجمالي																

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

تنفيذ / شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٠٢١-٧-٢٦ رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

مشروع محور القشن على النيل من الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الجيش) إلى الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الى كوبري النيل

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

تاريخ التعاقد / ٢٠٢١-٥-١٠

فروق اسعار مستخلص جاري ١٣ عن الفترة من ٢٠٢٤-٠١-٣١ الى ٢٠٢٤-٠٦-٠٣

فروق اسعار مستخلص جاري ١٣ عن الفترة من ٣١-٠١-٢٠٢٤ الى ٠٣-٠٦-٢٠٢٤																
رقم البند	بيانات التعاقد				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير (١ع-١٣ع) %	قيمة التعويض= (قيمة الاعمال *معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)			
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند										شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام
ماسبق																
١-٢٠	سولار	٣م	٢٧٠٠	يناير	١	١٢٥	٢٠.٣	١٠.٠٠٨٠٠	١.٦٢٤	٤٣٨٤.٨٠٠	٣١٥.٤٠٠	١٠.٠٠%	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	١٤١.٢٥	
	سولار	٣م	٢٧٠٠	فبراير	٢٩	١٢٥	٢٠.٣	٠.٢٣٢٠٠	٤٧.٠٩٦	١٢٧١٥٩.٢٠٠	٣١٥.٤٠٠	١٠.٠٠%	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	٤٠٩٦.١٩	
	سولار	٣م	٢٧٠٠	مارس	٣١	١٢٥	٢٠.٣	٠.٢٤٨٠٠	٥٠.٣٤٤	١٣٥٩٢٨.٨٠٠	٣١٥.٤٠٠	١٠.٠٠%	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٧١١١.٠٥	
	سولار	٣م	٢٧٠٠	ابريل	٣٠	١٢٥	٢٠.٣	٠.٢٤٠٠٠	٤٨.٧٢٠	١٣١٥٤٤.٠٠٠	٣١٥.٤٠٠	١٠.٠٠%	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٦٨٨١.٦٦	
	سولار	٣م	٢٧٠٠	مايو	٣١	١٢٥	٢٠.٣	٠.٢٤٨٠٠	٥٠.٣٤٤	١٣٥٩٢٨.٨٠٠	٣١٥.٤٠٠	١٠.٠٠%	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٧١١١.٠٥	
	سولار	٣م	٢٧٠٠	يونيو	٣	١٢٥	٢٠.٣	٠.٠٢٤٠٠	٤.٨٧٢	١٣١٥٤.٤٠٠	٣١٥.٤٠٠	١٠.٠٠%	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٦٨٨.١٧	
	اسمنت	٣م	٢٧٠٠	يناير	١	١٢٥	٢٠.٣	١٠.٠٠٨٠٠	١.٦٢٤	٤٣٨٤.٨٠٠	١٥٢.٧٠٠	٢٠.٧٠%	٣٥١.٩٠٠	١.٣٠٤٥	١١٨٤.٠٥	
	اسمنت	٣م	٢٧٠٠	فبراير	٢٩	١٢٥	٢٠.٣	٠.٢٣٢٠٠	٤٧.٠٩٦	١٢٧١٥٩.٢٠٠	١٥٢.٧٠٠	٢٠.٧٠%	٣٥١.٩٠٠	١.٣٠٤٥	٣٤٣٣٧.٤٨	
	اسمنت	٣م	٢٧٠٠	مارس	٣١	١٢٥	٢٠.٣	٠.٢٤٨٠٠	٥٠.٣٤٤	١٣٥٩٢٨.٨٠٠	١٥٢.٧٠٠	٢٠.٧٠%	٣٦٨.٦٠٠	١.٤١٣٩	٣٩٧٨٢.٨١	
	اسمنت	٣م	٢٧٠٠	ابريل	٣٠	١٢٥	٢٠.٣	٠.٢٤٠٠٠	٤٨.٧٢٠	١٣١٥٤٤.٠٠٠	١٥٢.٧٠٠	٢٠.٧٠%	٣٦٨.٦٠٠	١.٤١٣٩	٣٨٤٩٩.٤٩	
	اسمنت	٣م	٢٧٠٠	مايو	٣١	١٢٥	٢٠.٣	٠.٢٤٨٠٠	٥٠.٣٤٤	١٣٥٩٢٨.٨٠٠	١٥٢.٧٠٠	٢٠.٧٠%	٣٦٨.٦٠٠	١.٤١٣٩	٣٩٧٨٢.٨١	
	اسمنت	٣م	٢٧٠٠	يونيو	٣	١٢٥	٢٠.٣	٠.٠٢٤٠٠	٤.٨٧٢	١٣١٥٤.٤٠٠	١٥٢.٧٠٠	٢٠.٧٠%	٣٩٣.٦٠٠	١.٥٧٧٦	٤٢٩٥.٧٥	
١-٢١	سولار	طن	٢٣٠٠٠	يناير	١	١٢٥	١٣٦٤	١٠.٠٠٨٠٠	١٠.٩١٢٠	٢٥٠٩٧٦.٠٠٠	٣١٥.٤٠٠	٥.٠٠%	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	٤٠.٤٢.٣٥	
	سولار	طن	٢٣٠٠٠	فبراير	٢٩	١٢٥	١٣٦٤	٠.٢٣٢٠٠	٣١٦.٤٤٨٠	٧٢٧٨٣٠.٤٠٠	٣١٥.٤٠٠	٥.٠٠%	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	١١٧٢٢٨.٢٣	
	سولار	طن	٢٣٠٠٠	مارس	٣١	١٢٥	١٣٦٤	٠.٢٤٨٠٠	٣٣٨.٢٧٢٠	٧٧٨٠٢٥٦.٠٠٠	٣١٥.٤٠٠	٥.٠٠%	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٢٠٣٥١٠.١٨	
	سولار	طن	٢٣٠٠٠	ابريل	٣٠	١٢٥	١٣٦٤	٠.٢٤٠٠٠	٣٢٧.٣٦٠٠	٧٥٢٩٢٨.٠٠٠	٣١٥.٤٠٠	٥.٠٠%	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	١٩٦٩٤٥.٣٤	
	سولار	طن	٢٣٠٠٠	مايو	٣١	١٢٥	١٣٦٤	٠.٢٤٨٠٠	٣٣٨.٢٧٢٠	٧٧٨٠٢٥٦.٠٠٠	٣١٥.٤٠٠	٥.٠٠%	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٢٠٣٥١٠.١٨	
	سولار	طن	٢٣٠٠٠	يونيو	٣	١٢٥	١٣٦٤	٠.٠٢٤٠٠	٣٢.٧٣٦٠	٧٥٢٩٢٨.٠٠٠	٣١٥.٤٠٠	٥.٠٠%	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	١٩٦٩٤.٥٣	
	حديد تسليح	طن	٢٣٠٠٠	يناير	١	١٢٥	١٣٦٤	١٠.٠٠٨٠٠	١٠.٩١٢٠	٢٥٠٩٧٦.٠٠٠	٣١٣.٧٠٠	٦٨.٠٠%	١٣٣٩.٧٠٠	٣.٢٧٠٦	٥٥٨١٧٩.٥٨	
	حديد تسليح	طن	٢٣٠٠٠	فبراير	٢٩	١٢٥	١٣٦٤	٠.٢٣٢٠٠	٣١٦.٤٤٨٠	٧٢٧٨٣٠.٤٠٠	٣١٣.٧٠٠	٦٨.٠٠%	١٣٨٤.٦٠٠	٣.٤١٣٨	١٦٨٩٥٥٩٥.٥١	
	حديد تسليح	طن	٢٣٠٠٠	مارس	٣١	١٢٥	١٣٦٤	٠.٢٤٨٠٠	٣٣٨.٢٧٢٠	٧٧٨٠٢٥٦.٠٠٠	٣١٣.٧٠٠	٦٨.٠٠%	١٢٨٩.٨٠٠	٣.١١١٦	١٦٤٦١٩٩٩.٨٧	
	حديد تسليح	طن	٢٣٠٠٠	ابريل	٣٠	١٢٥	١٣٦٤	٠.٢٤٠٠٠	٣٢٧.٣٦٠٠	٧٥٢٩٢٨.٠٠٠	٣١٣.٧٠٠	٦٨.٠٠%	١١٢٨.٩٠٠	٢.٥٩٨٧	١٣٣٠٤٩١٢.٢٠	
	حديد تسليح	طن	٢٣٠٠٠	مايو	٣١	١٢٥	١٣٦٤	٠.٢٤٨٠٠	٣٣٨.٢٧٢٠	٧٧٨٠٢٥٦.٠٠٠	٣١٣.٧٠٠	٦٨.٠٠%	١١٢٨.٩٠٠	٢.٥٩٨٧	١٣٧٤٨٤٠٩.٢٨	
	حديد تسليح	طن	٢٣٠٠٠	يونيو	٣	١٢٥	١٣٦٤	٠.٠٢٤٠٠	٣٢.٧٣٦٠	٧٥٢٩٢٨.٠٠٠	٣١٣.٧٠٠	٦٨.٠٠%	١١٢٨.٩٠٠	٢.٥٩٨٧	١٣٣٠٤٩١.٢٢	
اجمالي															٦٨,٨٩٣,٨٨٨.١٠	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة

مهندس الشركة ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١
مهندس الشركة ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٦-٧-٢٠٢١

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

المنطقة السادسة بني سويف

قطاع التنفيذ والمناطق

مشروع محور الفشن على النيل من الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الجيش) الى الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الى كوبري النيل

فروق الاسعار عناصر التكلفة المتغيرة


تاريخ التعاقد / ١٠-٥-٢٠٢١

تاريخ التعاقد/ ٢٠٢١-٥-١٠																
فروق اسعار مستخلص جاري ١٣ عن الفترة من ٢٠٢٤-٠١-٣١ الى ٢٠٢٤-٠٦-٠٣																
رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير ع/(ع-١ع)	قيمة التعويض= (قيمة الاعمال*معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام									
ماسبق																
	سولار	طن	٢٤٠٠٠	يناير	١	١٢٥	٦٥	٠.٠٠٨٠٠	٠.٥٢٠٠	١٢٤٨٠.٠٠٠	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	٢٠١.٠١	
	سولار	طن	٢٤٠٠٠	فبراير	٢٩	١٢٥	٦٥	٠.٢٣٢٠٠	١٥.٠٨٠٠	٣٦١٩٢.٠٠٠	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	٥٨٢٩.٢٨	
	سولار	طن	٢٤٠٠٠	مارس	٣١	١٢٥	٦٥	٠.٢٤٨٠٠	١٦.١٢٠٠	٣٨٦٨٨.٠٠٠	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	١٠١١٩.٧٢	
	سولار	طن	٢٤٠٠٠	ابريل	٣٠	١٢٥	٦٥	٠.٢٤٠٠٠	١٥.٦٠٠٠	٣٧٤٤٠.٠٠٠	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٩٧٩٣.٢٨	
	سولار	طن	٢٤٠٠٠	مايو	٣١	١٢٥	٦٥	٠.٢٤٨٠٠	١٦.١٢٠٠	٣٨٦٨٨.٠٠٠	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	١٠١١٩.٧٢	
	سولار	طن	٢٤٠٠٠	يونيو	٣	١٢٥	٦٥	٠.٠٢٤٠٠	١.٥٦٠٠	٣٧٤٤٠.٠٠٠	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٩٧٩.٣٣	
٢١ - ب	توريد و تشغيل و تركيب حديد تسليح على المقاومة من الصلب ٣٦ / ٥٢ بجميع الاقطار اللازمة للتنفيذ اكبر من ١٢ م	طن	٢٤٠٠٠	يناير	١	١٢٥	٦٥	٠.٠٠٨٠٠	٠.٥٢٠٠	١٢٤٨٠.٠٠٠	%٦٨.٠٠	٣١٣.٧٠٠	١٣٣٩.٧٠٠	٣.٢٧٠٦	٢٧٧٥٥.٩٧	
	حديد تسليح	طن	٢٤٠٠٠	فبراير	٢٩	١٢٥	٦٥	٠.٢٣٢٠٠	١٥.٠٨٠٠	٣٦١٩٢.٠٠٠	%٦٨.٠٠	٣١٣.٧٠٠	١٣٨٤.٦٠٠	٣.٤١٣٨	٨٤٠١٤٨.١٩	
	حديد تسليح	طن	٢٤٠٠٠	مارس	٣١	١٢٥	٦٥	٠.٢٤٨٠٠	١٦.١٢٠٠	٣٨٦٨٨.٠٠٠	%٦٨.٠٠	٣١٣.٧٠٠	١٢٨٩.٨٠٠	٣.١١١٦	٨١٨٥٨٧.٢٧	
	حديد تسليح	طن	٢٤٠٠٠	ابريل	٣٠	١٢٥	٦٥	٠.٢٤٠٠٠	١٥.٦٠٠٠	٣٧٤٤٠.٠٠٠	%٦٨.٠٠	٣١٣.٧٠٠	١١٢٨.٩٠٠	٢.٥٩٨٧	٦٦١٥٩٨.٣٤	
	حديد تسليح	طن	٢٤٠٠٠	مايو	٣١	١٢٥	٦٥	٠.٢٤٨٠٠	١٦.١٢٠٠	٣٨٦٨٨.٠٠٠	%٦٨.٠٠	٣١٣.٧٠٠	١١٢٨.٩٠٠	٢.٥٩٨٧	٦٨٣٦٥١.٦٢	
	حديد تسليح	طن	٢٤٠٠٠	يونيو	٣	١٢٥	٦٥	٠.٠٢٤٠٠	١.٥٦٠٠	٣٧٤٤٠.٠٠٠	%٦٨.٠٠	٣١٣.٧٠٠	١١٢٨.٩٠٠	٢.٥٩٨٧	٦٦١٥٩.٨٣	
	اجمالي														٧٢,٠٢٨,٨٣١.٦٤	

مهندس الهيئة



مهندس الهيئة



مهندس الشركة

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م.
ص.ب. ٢٩٨٧٢٠ ب.ض. ١٢٩١/٧٠٧
مف. ضريبي : ٥/٠٠٠/٤١٥/٠٠٠

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٠٢١-٧-٢٦ رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

مشروع محور الفشن على النيل من الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الجيش) إلى الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الى كوبرى النيل

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

تاريخ التعاقد / ٢٠٢١-٥-١٠

فروق اسعار مستخلص جاري ١٣ عن الفترة من ٢٠٢٤-٠١-٣١ الى ٢٠٢٤-٠٦-٠٣																
رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١٤)	نسبة التغير (١٤-٤)/٤	قيمة التعويض = (قيمة الاعمال *معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام									
ماسبق																
٧٢,٠٢٨,٨٣١.٦٤																
٢٠٨.٧٤	سولار	طن	٦.٠٠٠	يناير	١	١٢٥	٢٧	٠.٠٠٨٠٠	٠.٢١٦٠	١٢٩٦٠.٠٠٠	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	٠.٣٢٢١	٢٠٨.٧٤
٦٠٥٣.٤٨	سولار	طن	٦.٠٠٠	فبراير	٢٩	١٢٥	٢٧	٠.٢٣٢٠٠	٦.٢٦٤٠	٣٧٥٨٤٠.٠٠٠	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	٠.٣٢٢١	٦٠٥٣.٤٨
١٠٥٠٨.٩٤	سولار	طن	٦.٠٠٠	مارس	٣١	١٢٥	٢٧	٠.٢٤٨٠٠	٦.٦٩٦٠	٤٠١٧٦٠.٠٠٠	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٠.٥٢٣١	١٠٥٠٨.٩٤
١٠١٦٩.٩٤	سولار	طن	٦.٠٠٠	ابريل	٣٠	١٢٥	٢٧	٠.٢٤٠٠٠	٦.٤٨٠٠	٣٨٨٨٠.٠٠٠	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٠.٥٢٣١	١٠١٦٩.٩٤
١٠٥٠٨.٩٤	سولار	طن	٦.٠٠٠	مايو	٣١	١٢٥	٢٧	٠.٢٤٨٠٠	٦.٦٩٦٠	٤٠١٧٦٠.٠٠٠	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٠.٥٢٣١	١٠٥٠٨.٩٤
١٠١٦.٩٩	سولار	طن	٦.٠٠٠	يونيو	٣	١٢٥	٢٧	٠.٠٢٤٠٠	٠.٦٤٨٠	٣٨٨٨٠.٠٠٠	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٠.٥٢٣١	١٠١٦.٩٩
٥٠٧.٢٠	اسمنت	طن	٦.٠٠٠	يناير	١	١٢٥	٢٧	٠.٠٠٨٠٠	٠.٢١٦٠	١٢٩٦٠.٠٠٠	%٣.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٣٥١.٩٠٠	١.٣٠٤٥	١.٣٠٤٥	٥٠٧.٢٠
١٤٧٠٨.٧١	اسمنت	طن	٦.٠٠٠	فبراير	٢٩	١٢٥	٢٧	٠.٢٣٢٠٠	٦.٢٦٤٠	٣٧٥٨٤٠.٠٠٠	%٣.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٣٥١.٩٠٠	١.٣٠٤٥	١.٣٠٤٥	١٤٧٠٨.٧١
١٧٠٤١.٢٥	اسمنت	طن	٦.٠٠٠	مارس	٣١	١٢٥	٢٧	٠.٢٤٨٠٠	٦.٦٩٦٠	٤٠١٧٦٠.٠٠٠	%٣.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٣٦٨.٦٠٠	١.٤١٣٩	١.٤١٣٩	١٧٠٤١.٢٥
١٦٤٩١.٥٤	اسمنت	طن	٦.٠٠٠	ابريل	٣٠	١٢٥	٢٧	٠.٢٤٠٠٠	٦.٤٨٠٠	٣٨٨٨٠.٠٠٠	%٣.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٣٦٨.٦٠٠	١.٤١٣٩	١.٤١٣٩	١٦٤٩١.٥٤
١٧٠٤١.٢٥	اسمنت	طن	٦.٠٠٠	مايو	٣١	١٢٥	٢٧	٠.٢٤٨٠٠	٦.٦٩٦٠	٤٠١٧٦٠.٠٠٠	%٣.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٣٦٨.٦٠٠	١.٤١٣٩	١.٤١٣٩	١٧٠٤١.٢٥
١٨٤٠.١٢	اسمنت	طن	٦.٠٠٠	يونيو	٣	١٢٥	٢٧	٠.٠٢٤٠٠	٠.٦٤٨٠	٣٨٨٨٠.٠٠٠	%٣.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٣٩٣.٦٠٠	١.٥٧٧٦	١.٥٧٧٦	١٨٤٠.١٢
٢٤١٦٠.٨٨	حديد	طن	٦.٠٠٠	يناير	١	١٢٥	٢٧	٠.٠٠٨٠٠	٠.٢١٦٠	١٢٩٦٠.٠٠٠	%٥٧.٠٠	٣١٣.٧٠٠	١٣٣٩.٧٠٠	٣.٢٧٠٦	٣.٢٧٠٦	٢٤١٦٠.٨٨
٧٣١٣٢٨.٠٩	حديد	طن	٦.٠٠٠	فبراير	٢٩	١٢٥	٢٧	٠.٢٣٢٠٠	٦.٢٦٤٠	٣٧٥٨٤٠.٠٠٠	%٥٧.٠٠	٣١٣.٧٠٠	١٣٨٤.٦٠٠	٣.٤١٣٨	٣.٤١٣٨	٧٣١٣٢٨.٠٩
٧١٢٥٥٩.٨٥	حديد	طن	٦.٠٠٠	مارس	٣١	١٢٥	٢٧	٠.٢٤٨٠٠	٦.٦٩٦٠	٤٠١٧٦٠.٠٠٠	%٥٧.٠٠	٣١٣.٧٠٠	١٢٨٩.٨٠٠	٣.١١١٦	٣.١١١٦	٧١٢٥٥٩.٨٥
٥٧٥٩٠.٤.٨٩	حديد	طن	٦.٠٠٠	ابريل	٣٠	١٢٥	٢٧	٠.٢٤٠٠٠	٦.٤٨٠٠	٣٨٨٨٠.٠٠٠	%٥٧.٠٠	٣١٣.٧٠٠	١١٢٨.٩٠٠	٢.٥٩٨٧	٢.٥٩٨٧	٥٧٥٩٠.٤.٨٩
٥٩٥١٠.١.٧٢	حديد	طن	٦.٠٠٠	مايو	٣١	١٢٥	٢٧	٠.٢٤٨٠٠	٦.٦٩٦٠	٤٠١٧٦٠.٠٠٠	%٥٧.٠٠	٣١٣.٧٠٠	١١٢٨.٩٠٠	٢.٥٩٨٧	٢.٥٩٨٧	٥٩٥١٠.١.٧٢
٥٧٥٩٠.٤٩	حديد	طن	٦.٠٠٠	يونيو	٣	١٢٥	٢٧	٠.٠٢٤٠٠	٠.٦٤٨٠	٣٨٨٨٠.٠٠٠	%٥٧.٠٠	٣١٣.٧٠٠	١١٢٨.٩٠٠	٢.٥٩٨٧	٢.٥٩٨٧	٥٧٥٩٠.٤٩
٧٤,٨٣١,٥٧٤.٦٦	اجمالي															

مهندس الشركة
شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م.
م.ب. : ٢٩/٨٧٣٠
ب.ب. : ٢٠٠١/١٢١/٧٠٧
م.ب. : ٢٠٠١/١٢١/٧٠٧

مهندس الاستشاري
الكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جواز اشراف كوبرى الفشن

مهندس الهيئة
هيئة المقاولات

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

تاريخ استلام الموقع للعملية/ ٢٦-٧-٢٠٢١

مشروع محور الفشن على النيل من الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الجيش) الى الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الى كوبري النيل

فروق الاسعار عناصر التكلفة المتغيرة

تاريخ التعاقد/ ١٠-٥-٢٠٢١

فروق اسعار مستخلص جاري ١٣ عن الفترة من ٢٠٢٤-٠١-٣١ الى ٢٠٢٤-٠٦-٠٣																
رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير E/(E-١ع)	قيمة التعويض = (قيمة الاعمال *معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام									
ماسبق																
	٧٤,٨٣١,٥٧٤.٦٦															
٢٣	سولار	طن	٤١٠٠٠	يناير	١	١٢٥	١٦	٠.٠٠٨٠٠	٠.١٢٨	٥٢٤٨.٠٠٠	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	٨٤.٥٣	بالطن توريد وتركيب حديد انشائي ST52 نوع (٥٢-٣١)
	سولار	طن	٤١٠٠٠	فبراير	٢٩	١٢٥	١٦	٠.٢٣٢٠٠	٣.٧١٢	١٥٢١٩٢.٠٠٠	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	٢٤٥١.٢٩	
	سولار	طن	٤١٠٠٠	مارس	٣١	١٢٥	١٦	٠.٢٤٨٠٠	٣.٩٦٨	١٦٢٦٨٨.٠٠٠	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٤٢٥٥.٤٧	
	سولار	طن	٤١٠٠٠	ابريل	٣٠	١٢٥	١٦	٠.٢٤٠٠٠	٣.٨٤٠	١٥٧٤٤.٠٠٠	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٤١١٨.٢٠	
	سولار	طن	٤١٠٠٠	مايو	٣١	١٢٥	١٦	٠.٢٤٨٠٠	٣.٩٦٨	١٦٢٦٨٨.٠٠٠	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٤٢٥٥.٤٧	
	سولار	طن	٤١٠٠٠	يونيو	٣	١٢٥	١٦	٠.٠٢٤٠٠	٠.٣٨٤	١٥٧٤٤.٠٠٠	%٥.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٤١١.٨٢	
	كثل وقطعات من الحديد والصلب	طن	٤١٠٠٠	يناير	١	١٢٥	١٦	٠.٠٠٨٠٠	٠.١٢٨	٥٢٤٨.٠٠٠	%٦٥.٠٠	٢٥١.٧٠٠	١٠١٣.٤٠٠	٣.٠٢٦٢	١٠٣٢٣.٠٥	
	كثل وقطعات من الحديد والصلب	طن	٤١٠٠٠	فبراير	٢٩	١٢٥	١٦	٠.٢٣٢٠٠	٣.٧١٢	١٥٢١٩٢.٠٠٠	%٦٥.٠٠	٢٥١.٧٠٠	١٠١٣.٤٠٠	٣.٠٢٦٢	٢٩٩٣٦٨.٣٨	
	كثل وقطعات من الحديد والصلب	طن	٤١٠٠٠	مارس	٣١	١٢٥	١٦	٠.٢٤٨٠٠	٣.٩٦٨	١٦٢٦٨٨.٠٠٠	%٦٥.٠٠	٢٥١.٧٠٠	٩٦٢.٥٠٠	٢.٨٢٤٠	٢٩٨٦٢٩.٧٦	
	كثل وقطعات من الحديد والصلب	طن	٤١٠٠٠	ابريل	٣٠	١٢٥	١٦	٠.٢٤٠٠٠	٣.٨٤٠	١٥٧٤٤.٠٠٠	%٦٥.٠٠	٢٥١.٧٠٠	٩٦٢.٥٠٠	٢.٨٢٤٠	٢٨٨٩٩٦.٥٤	
	كثل وقطعات من الحديد والصلب	طن	٤١٠٠٠	مايو	٣١	١٢٥	١٦	٠.٢٤٨٠٠	٣.٩٦٨	١٦٢٦٨٨.٠٠٠	%٦٥.٠٠	٢٥١.٧٠٠	٩٦٢.٥٠٠	٢.٨٢٤٠	٢٩٨٦٢٩.٧٦	
	كثل وقطعات من الحديد والصلب	طن	٤١٠٠٠	يونيو	٣	١٢٥	١٦	٠.٠٢٤٠٠	٠.٣٨٤	١٥٧٤٤.٠٠٠	%٦٥.٠٠	٢٥١.٧٠٠	٩٦٢.٥٠٠	٢.٨٢٤٠	٢٨٨٩٩٦.٦٥	
٣٤	سولار	م ^٣	١٥٠٠	يناير	١	١٢٥	١٥٢	٠.٠٠٨٠٠	١.٢١٦	١٨٢٤.٠٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	٥٨.٧٦	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة عادية لاساسات الحوائط المساندة و بلاطات الانتقال و الاتفاق و الاتفاق و اليرايخ - اجهاد الخرسانة لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٣ و محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم ^٣
	سولار	م ^٣	١٥٠٠	فبراير	٢٩	١٢٥	١٥٢	٠.٢٣٢٠٠	٣٥.٢٦٤	٥٢٨٩٦.٠٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	١٧٠٣.٩٤	
	سولار	م ^٣	١٥٠٠	مارس	٣١	١٢٥	١٥٢	٠.٢٤٨٠٠	٣٧.٦٩٦	٥٦٥٤٤.٠٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٢٩٥٨.٠٧	
	سولار	م ^٣	١٥٠٠	ابريل	٣٠	١٢٥	١٥٢	٠.٢٤٠٠٠	٣٦.٤٨٠	٥٤٧٢٠.٠٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٢٨٦٢.٦٥	
	سولار	م ^٣	١٥٠٠	مايو	٣١	١٢٥	١٥٢	٠.٢٤٨٠٠	٣٧.٦٩٦	٥٦٥٤٤.٠٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٢٩٥٨.٠٧	
	سولار	م ^٣	١٥٠٠	يونيو	٣	١٢٥	١٥٢	٠.٠٢٤٠٠	٣.٦٤٨	٥٤٧٢.٠٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٢٨٦.٢٧	
	اسمنت	م ^٣	١٥٠٠	يناير	١	١٢٥	١٥٢	٠.٠٠٨٠٠	١.٢١٦	١٨٢٤.٠٠٠	%٢٨.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٣٥١.٩٠٠	١.٣٠٤٥	٦٦٦.٢٤	
	اسمنت	م ^٣	١٥٠٠	فبراير	٢٩	١٢٥	١٥٢	٠.٢٣٢٠٠	٣٥.٢٦٤	٥٢٨٩٦.٠٠٠	%٢٨.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٣٥١.٩٠٠	١.٣٠٤٥	١٩٣٢١.٠٧	
	اسمنت	م ^٣	١٥٠٠	مارس	٣١	١٢٥	١٥٢	٠.٢٤٨٠٠	٣٧.٦٩٦	٥٦٥٤٤.٠٠٠	%٢٨.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٣٦٨.٦٠٠	١.٤١٣٩	٢٢٣٨٥.٠٥	
	اسمنت	م ^٣	١٥٠٠	ابريل	٣٠	١٢٥	١٥٢	٠.٢٤٠٠٠	٣٦.٤٨٠	٥٤٧٢٠.٠٠٠	%٢٨.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٣٦٨.٦٠٠	١.٤١٣٩	٢١٦٦٢.٩٦	
	اسمنت	م ^٣	١٥٠٠	مايو	٣١	١٢٥	١٥٢	٠.٢٤٨٠٠	٣٧.٦٩٦	٥٦٥٤٤.٠٠٠	%٢٨.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٣٦٨.٦٠٠	١.٤١٣٩	٢٢٣٨٥.٠٥	
	اسمنت	م ^٣	١٥٠٠	يونيو	٣	١٢٥	١٥٢	٠.٠٢٤٠٠	٣.٦٤٨	٥٤٧٢.٠٠٠	%٢٨.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٣٦٨.٦٠٠	١.٤١٣٩	٢٤١٧.١٤	
اجمالي																
٧٦,١٧١,٦٦٣.٨٤																

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

تنفيذ / شركة السلام أوتوموبيل للمقاولات والتجارة

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

تاريخ استلام الموقع للعملية/ ٢٦-٧-٢٠٢١

مشروع محور الفشن على النيل من الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الجيش) الى الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الى كوبري النيل

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

تاريخ التعاقد/ ١٠-٥-٢٠٢١

فروق اسعار مستخلص جاري ١٣ عن الفترة من ٣١-٠١-٢٠٢٤ الى ٠٣-٠٦-٢٠٢٤																
رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير (١ع-٠ع)	قيمة التعويض = (قيمة الاعمال *معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام									
	ماسبق															
	سولار	٣م	١٥٥٠	١	يناير	١٢٥	١٠٢	٠.٠٠٨٠٠	١٠.٢	٠.٨١٦	١٢٦٤.٨٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	٤٠.٧٤
٣٥	سولار	٣م	١٥٥٠	٢٩	فبراير	١٢٥	١٠٢	٠.٢٣٢٠٠	١٠.٢	٢٣.٦٦٤	٣٦٦٧٩.٢٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	١١٨١.٥٥
	سولار	٣م	١٥٥٠	٣١	مارس	١٢٥	١٠٢	٠.٢٤٨٠٠	١٠.٢	٢٥.٢٩٦	٣٩٢٠٨.٨٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٢٠٥١.١٩
	سولار	٣م	١٥٥٠	٣٠	ابريل	١٢٥	١٠٢	٠.٢٤٠٠٠	١٠.٢	٢٤.٤٨٠	٣٧٩٤٤.٠٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	١٩٨٥.٠٢
	سولار	٣م	١٥٥٠	٣١	مايو	١٢٥	١٠٢	٠.٢٤٨٠٠	١٠.٢	٢٥.٢٩٦	٣٩٢٠٨.٨٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٢٠٥١.١٩
	سولار	٣م	١٥٥٠	٣	يونيو	١٢٥	١٠٢	٠.٠٢٤٠٠	١٠.٢	٢.٤٤٨	٣٧٩٤.٤٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	١٩٨.٥٠
	اسمنت	٣م	١٥٥٠	١	يناير	١٢٥	١٠٢	٠.٠٠٨٠٠	١٠.٢	٠.٨١٦	١٢٦٤.٨٠٠	%٢٧.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٣٥١.٩٠٠	١.٣٠٤٥	٤٤٥٠.٤٩
	اسمنت	٣م	١٥٥٠	٢٩	فبراير	١٢٥	١٠٢	٠.٢٣٢٠٠	١٠.٢	٢٣.٦٦٤	٣٦٦٧٩.٢٠٠	%٢٧.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٣٥١.٩٠٠	١.٣٠٤٥	١٢٩١٩.١٥
	اسمنت	٣م	١٥٥٠	٣١	مارس	١٢٥	١٠٢	٠.٢٤٨٠٠	١٠.٢	٢٥.٢٩٦	٣٩٢٠٨.٨٠٠	%٢٧.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٣٦٨.٦٠٠	١.٤١٣٩	١٤٩٦٧.٩٠
	اسمنت	٣م	١٥٥٠	٣٠	ابريل	١٢٥	١٠٢	٠.٢٤٠٠٠	١٠.٢	٢٤.٤٨٠	٣٧٩٤٤.٠٠٠	%٢٧.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٣٦٨.٦٠٠	١.٤١٣٩	١٤٤٨٥.٠٧
	اسمنت	٣م	١٥٥٠	٣١	مايو	١٢٥	١٠٢	٠.٢٤٨٠٠	١٠.٢	٢٥.٢٩٦	٣٩٢٠٨.٨٠٠	%٢٧.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٣٦٨.٦٠٠	١.٤١٣٩	١٤٩٦٧.٩٠
	اسمنت	٣م	١٥٥٠	٣	يونيو	١٢٥	١٠٢	٠.٠٢٤٠٠	١٠.٢	٢.٤٤٨	٣٧٩٤.٤٠٠	%٢٧.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٣٩٣.٦٠٠	١.٥٧٧٦	١٦١٦.٢٤
	٤٣	سولار	٣م	٤٠	١	يناير	١٢٥	٣٦٠	٠.٠٠٨٠٠	٣٦.٠	٢.٨٨٠	١١٥.٢٠٠	%٢٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١
سولار		٣م	٤٠	٢٩	فبراير	١٢٥	٣٦٠	٠.٢٣٢٠٠	٣٦.٠	٨٣.٥٢٠	٣٣٤٠.٨٠٠	%٢٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	٢١٥.٢٣
سولار		٣م	٤٠	٣١	مارس	١٢٥	٣٦٠	٠.٢٤٨٠٠	٣٦.٠	٨٩.٢٨٠	٣٥٧١.٢٠٠	%٢٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٣٧٣.٦٥
سولار		٣م	٤٠	٣٠	ابريل	١٢٥	٣٦٠	٠.٢٤٠٠٠	٣٦.٠	٨٦.٤٠٠	٣٤٥٦.٠٠٠	%٢٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٣٦١.٦٠
سولار		٣م	٤٠	٣١	مايو	١٢٥	٣٦٠	٠.٢٤٨٠٠	٣٦.٠	٨٩.٢٨٠	٣٥٧١.٢٠٠	%٢٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٣٧٣.٦٥
سولار		٣م	٤٠	٣	يونيو	١٢٥	٣٦٠	٠.٠٢٤٠٠	٣٦.٠	٨.٦٤٠	٣٤٥.٦٠٠	%٢٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٣٦.١٦
اجمالي																
	٧٦,٢٣٩,٩٤١.٥٠															



مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري



مهندس الشركة
شركة السلام أوتوموبيل للمقاولات والتجارة
ش.د.د.
س.ت. : ٢٩٨٧٣٠ ب.ض. : ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
ملف ضريبي : ٥/٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

تنفيذ / شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

تاريخ استلام الموقع للعملية/ ٢٠٢١-٧-٢٦

مشروع محور الفشن على النيل من الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الجيش) الى الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الى كوبري النيل

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

تاريخ التعاقد/ ٢٠٢١-٥-١٠

فروق اسعار مستخلص جاري ١٣ عن الفترة من ٢٠٢٤-٠١-٣١ الى ٢٠٢٤-٠٦-٠٣																
رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير ع/(ع-١ع)	قيمة التعويض= (قيمة الاعمال *معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام									
ماسبق																
٧٦,٢٣٩,٩٤١.٥٠																
٤٤	بالمتر المكعبتوريد وتشغيل تربة احلال من الزلط المتدرج او السن والرمل	سولار	م٣	٢٥٠	يناير	١	١٢٥	١٦٤	٠.٠٠٨٠٠	١.٣١٢	٣٢٨.٠٠٠	%٢٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	٢١.١٣
		سولار	م٣	٢٥٠	فبراير	٢٩	١٢٥	١٦٤	٠.٢٣٢٠٠	٣٨.٠٤٨	٩٥١٢.٠٠٠	%٢٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	٦١٢.٨٢
		سولار	م٣	٢٥٠	مارس	٣١	١٢٥	١٦٤	٠.٢٤٨٠٠	٤٠.٦٧٢	١٠١٦٨.٠٠٠	%٢٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	١٠٦٣.٨٧
		سولار	م٣	٢٥٠	ابريل	٣٠	١٢٥	١٦٤	٠.٢٤٠٠٠	٣٩.٣٦٠	٩٨٤٠.٠٠٠	%٢٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	١٠٢٩.٥٥
		سولار	م٣	٢٥٠	مايو	٣١	١٢٥	١٦٤	٠.٢٤٨٠٠	٤٠.٦٧٢	١٠١٦٨.٠٠٠	%٢٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	١٠٦٣.٨٧
		سولار	م٣	٢٥٠	يونيو	٣	١٢٥	١٦٤	٠.٠٢٤٠٠	٣.٩٣٦	٩٨٤.٠٠٠	%٢٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	١٠٢.٩٥
٩٧	بالمتر الكولي توريد وتركيب واختبار ماسورة قطر ٣ بوصة	سولار	م٣	١٥٠	يناير	١	١٢٥	٨١٨	٠.٠٠٨٠٠	٦.٥٤٤	٩٨١.٦٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	٣١.٦٢
		سولار	م٣	١٥٠	فبراير	٢٩	١٢٥	٨١٨	٠.٢٣٢٠٠	١٨٩.٧٧٦	٢٨٤٦٦.٤٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	٩١٦.٩٩
		سولار	م٣	١٥٠	مارس	٣١	١٢٥	٨١٨	٠.٢٤٨٠٠	٢٠٢.٨٦٤	٣٠٤٢٩.٦٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	١٥٩١.٩١
		سولار	م٣	١٥٠	ابريل	٣٠	١٢٥	٨١٨	٠.٢٤٠٠٠	١٩٦.٣٢٠	٢٩٤٤٨.٠٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	١٥٤٠.٥٦
		سولار	م٣	١٥٠	مايو	٣١	١٢٥	٨١٨	٠.٢٤٨٠٠	٢٠٢.٨٦٤	٣٠٤٢٩.٦٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	١٥٩١.٩١
		سولار	م٣	١٥٠	يونيو	٣	١٢٥	٨١٨	٠.٠٢٤٠٠	١٩.٦٣٢	٢٩٤٤.٨٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	١٥٤.٠٦
٧٦,٢٤٩,٦٦٢.٧٣																

مهندس الهيئة
شركة السلام للإنشاءات والمقاولات والتجارة

مهندس الاستشاري
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جوان اشرف كوبرى الفشن

مهندس الشركة
شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م.
س.ت. : ٢٩٨٧٢٠ : ب.ض : ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
مف. شريبي : ٥/٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٠٢١-٧-٢٦ رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

مشروع محور الفشن على النيل من الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الجيش) الى الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الى كوبري النيل

فروق الاسعار عناصر التكلفة المتغيرة


تاريخ التعاقد / ٢٠٢١-٥-١٠

فروق أسعار مستخلص جاري ١٣ عن الفترة من ٢٠٢٤-٠١-٣١ الى ٢٠٢٤-٠٦-٠٣																
رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١٤)	نسبة التغير (١٤-١٣) / (١٤-١٣)	قيمة التعويض = (قيمة الاعمال *معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام									
ماسبق																
٧٦,٢٤٩,٦٦٢.٧٣																
ثانيا : اعمال الطرق :-																
١-٤٧	اعمال توريد اترية مسافة نقل حتي ٢ كم	سولار	٣م	٣١.٥	يناير	١	١٢٥	٢١.٠٠٠	٠.٠٠٨٠٠	١٦٨.٠٠٠	٥٢٩٢.٠٠٠	%٢٠.٠٠	٣٧١.٣٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.١٢٣١	١٣٠.٢٧
		سولار	٣م	٣١.٥	فبراير	٢٩	١٢٥	٢١.٠٠٠	٠.٢٣٢٠٠	٤٨٧٢.٠٠٠	١٥٣٤٦٨.٠٠٠	%٢٠.٠٠	٣٧١.٣٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.١٢٣١	٣٧٧٧.٨٠
		سولار	٤م	٣١.٥	مارس	٣١	١٢٥	٢١.٠٠٠	٠.٢٤٨٠٠	٥٢٠٨.٠٠٠	١٦٤٠٥٢.٠٠٠	%٢٠.٠٠	٣٧١.٣٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٢٩٣٨	٩٦٤٠.٧٦
		سولار	٥م	٣١.٥	ابريل	٣٠	١٢٥	٢١.٠٠٠	٠.٢٤٠٠٠	٥٠٤٠.٠٠٠	١٥٨٧٦٠.٠٠٠	%٢٠.٠٠	٣٧١.٣٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٢٩٣٨	٩٣٢٩.٧٧
		سولار	٦م	٣١.٥	مايو	٣١	١٢٥	٢١.٠٠٠	٠.٢٤٨٠٠	٥٢٠٨.٠٠٠	١٦٤٠٥٢.٠٠٠	%٢٠.٠٠	٣٧١.٣٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٢٩٣٨	٩٦٤٠.٧٦
		سولار	٧م	٣١.٥	يونيو	٣	١٢٥	٢١.٠٠٠	٠.٠٢٤٠٠	٥٠٤.٠٠٠	١٥٨٧٦.٠٠٠	%٢٠.٠٠	٣٧١.٣٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٢٩٣٨	٩٣٢.٩٨
٢-٤٧	اعمال توريد اترية مسافة نقل حتي ٦ كم	سولار	٣م	٣٧.١	يناير	١	١٢٥	١٩.٠٠٠	٠.٠٠٨٠٠	١٥٢.٠٠٠	٥٦٣٩.٢٠٠	%٢٠.٠٠	٣٧١.٣٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.١٢٣١	١٣٨.٨٢
		سولار	٣م	٣٧.١	فبراير	٢٩	١٢٥	١٩.٠٠٠	٠.٢٣٢٠٠	٤٤٠٨.٠٠٠	١٦٣٥٣٦.٨٠٠	%٢٠.٠٠	٣٧١.٣٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.١٢٣١	٤٠٢٥.٦٦
		سولار	٣م	٣٧.١	مارس	٣١	١٢٥	١٩.٠٠٠	٠.٢٤٨٠٠	٤٧١٢.٠٠٠	١٧٤٨١٥.٢٠٠	%٢٠.٠٠	٣٧١.٣٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٢٩٣٨	١٠٢٧٣.٢٨
		سولار	٣م	٣٧.١	ابريل	٣٠	١٢٥	١٩.٠٠٠	٠.٢٤٠٠٠	٤٥٦٠.٠٠٠	١٦٩١٧٦.٠٠٠	%٢٠.٠٠	٣٧١.٣٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٢٩٣٨	٩٩٤١.٨٨
		سولار	٣م	٣٧.١	مايو	٣١	١٢٥	١٩.٠٠٠	٠.٢٤٨٠٠	٤٧١٢.٠٠٠	١٧٤٨١٥.٢٠٠	%٢٠.٠٠	٣٧١.٣٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٢٩٣٨	١٠٢٧٣.٢٨
		سولار	٣م	٣٧.١	يونيو	٣	١٢٥	١٩.٠٠٠	٠.٠٢٤٠٠	٤٥٦.٠٠٠	١٦٩١٧.٦٠٠	%٢٠.٠٠	٣٧١.٣٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٢٩٣٨	٩٩٤.١٩
١-٥٢	توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الجيرية مسافة نقل لا تقل عن ٢٠ كم	سولار	٣م	٢٠٠	يناير	١	١٢٥	١٠.٥٠٠	٠.٠٠٨٠٠	٨٤.٠٠٠	١٦٨٠.٠٠٠	%١٥.٠٠	٣٧١.٣٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.١٢٣١	٣١٠.١٦
		سولار	٣م	٢٠٠	فبراير	٢٩	١٢٥	١٠.٥٠٠	٠.٢٣٢٠٠	٢٤٣٦.٠٠٠	٤٨٧٢٠.٠٠٠	%١٥.٠٠	٣٧١.٣٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.١٢٣١	٨٩٩٤.٧٦
		سولار	٣م	٢٠٠	مارس	٣١	١٢٥	١٠.٥٠٠	٠.٢٤٨٠٠	٢٦٠٤.٠٠٠	٥٢٠٨٠.٠٠٠	%١٥.٠٠	٣٧١.٣٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٢٩٣٨	٢٢٩٥٤.١٩
		سولار	٣م	٢٠٠	ابريل	٣٠	١٢٥	١٠.٥٠٠	٠.٢٤٠٠٠	٢٥٢٠.٠٠٠	٥٠٤٠٠.٠٠٠	%١٥.٠٠	٣٧١.٣٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٢٩٣٨	٢٢٢١٣.٧٤
		سولار	٣م	٢٠٠	مايو	٣١	١٢٥	١٠.٥٠٠	٠.٢٤٨٠٠	٢٦٠٤.٠٠٠	٥٢٠٨٠.٠٠٠	%١٥.٠٠	٣٧١.٣٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٢٩٣٨	٢٢٩٥٤.١٩
		سولار	٣م	٢٠٠	يونيو	٣	١٢٥	١٠.٥٠٠	٠.٠٢٤٠٠	٢٥٢.٠٠٠	٥٠٤٠٠.٠٠٠	%١٥.٠٠	٣٧١.٣٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٢٩٣٨	٢٢٢١.٣٧
٧٦,٣٩٨,٤١٠.٥٩																



مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري



مهندس الشركة

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م
س.ت : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض : ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
م.ف ضريبي : ٥/٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠

المنطقة السادسة بني سنويف

قطاع التنفيذ والمناطق

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

مشروع محور الفشن على النيل من الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الجيش) الى الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الى كوبري النيل

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

تاريخ التعاقد / ٢٠٢١-٥-١٠

فروق اسعار مستخلص جاري ١٣ عن الفترة من ٢٠٢٤-٠١-٣١ الى ٢٠٢٤-٠٦-٠٣

تاريخ التعاقد/ ٢٠٢١-٥-١٠															
فروق اسعار مستخلص جاري ١٣ عن الفترة من ٢٠٢٤-٠١-٣١ الى ٢٠٢٤-٠٦-٠٣															
رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنقذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير ع/(ع-١ع)	قيمة التعويض= (قيمة الاعمال*معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام									
	ماسبق														
	سولار	٢م	٢٥	يناير	١	١٢٥	٢٧٣٠٠	٠.٠٠٨٠٠	٢١٨.٤٠٠	٥٤٦٠.٠٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	١٧٥.٨٨
	سولار	٢م	٢٥	فبراير	٢٩	١٢٥	٢٧٣٠٠	٠.٢٣٢٠٠	٦٣٣٣.٦٠٠	١٥٨٣٤٠.٠٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	٥١٠٠.٦٢
	سولار	٢م	٢٥	مارس	٣١	١٢٥	٢٧٣٠٠	٠.٢٤٨٠٠	٦٧٧٠.٤٠٠	١٦٩٢٦٠.٠٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٨٨٥٤.٧٦
	سولار	٢م	٢٥	ابريل	٣٠	١٢٥	٢٧٣٠٠	٠.٢٤٠٠٠	٦٥٥٢.٠٠٠	١٦٣٨٠٠.٠٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٨٥٦٩.١٢
	سولار	٢م	٢٥	مايو	٣١	١٢٥	٢٧٣٠٠	٠.٢٤٨٠٠	٦٧٧٠.٤٠٠	١٦٩٢٦٠.٠٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٨٨٥٤.٧٦
	سولار	٢م	٢٥	يونيو	٣	١٢٥	٢٧٣٠٠	٠.٠٢٤٠٠	٦٥٥.٢٠٠	١٦٣٨٠٠.٠٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٨٥٦.٩١
	بيتومين	٢م	٢٥	يناير	١	١٢٥	٢٧٣٠٠	٠.٠٠٨٠٠	٢١٨.٤٠٠	٥٤٦٠.٠٠٠	%٦٥.٠٠	٣٥٨.٤٠٠	٧٦٢.٠٠٠	١.١٢٦١	٣٩٩٦.٥٩
	بيتومين	٢م	٢٥	فبراير	٢٩	١٢٥	٢٧٣٠٠	٠.٢٣٢٠٠	٦٣٣٣.٦٠٠	١٥٨٣٤٠.٠٠٠	%٦٥.٠٠	٣٥٨.٤٠٠	٧٦٢.٠٠٠	١.١٢٦١	١١٥٩٠٠.٩٩
	بيتومين	٢م	٢٥	مارس	٣١	١٢٥	٢٧٣٠٠	٠.٢٤٨٠٠	٦٧٧٠.٤٠٠	١٦٩٢٦٠.٠٠٠	%٦٥.٠٠	٣٥٨.٤٠٠	٧٦٢.٠٠٠	١.١٢٦١	١٢٣٨٩٤.١٦
	بيتومين	٢م	٢٥	ابريل	٣٠	١٢٥	٢٧٣٠٠	٠.٢٤٠٠٠	٦٥٥٢.٠٠٠	١٦٣٨٠٠.٠٠٠	%٦٥.٠٠	٣٥٨.٤٠٠	١٠٧٩.١٠٠	٢.٠١٠٩	٢١٤٠٩٨.٥٧
	بيتومين	٢م	٢٥	مايو	٣١	١٢٥	٢٧٣٠٠	٠.٢٤٨٠٠	٦٧٧٠.٤٠٠	١٦٩٢٦٠.٠٠٠	%٦٥.٠٠	٣٥٨.٤٠٠	١٠٧٩.١٠٠	٢.٠١٠٩	٢٢١٢٣٥.١٩
	بيتومين	٢م	٢٥	يونيو	٣	١٢٥	٢٧٣٠٠	٠.٠٢٤٠٠	٦٥٥.٢٠٠	١٦٣٨٠٠.٠٠٠	%٦٥.٠٠	٣٥٨.٤٠٠	١٠٧٩.١٠٠	٢.٠١٠٩	٢١٤٠٩.٨٦
															٧٧,١٣١,٣٥٨.٠٠

مهندس الهيئة

مهندس الهينة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م.
سجل تجاري: ٢٩٨٧٢٠
سجل المصارف: ٧٠٠/١٢١/٧٠٧
سجل ضريبي: ٥/٠٠٦٥٥/٥٦٠/٠٠/٠٠

مكتبة الموسس الإستشاري
دكتور مهدي اصبري سمعان
معاون اشراف كوبري النضش

قطاع التنفيذ والمناطق المنطقة السادسة بني سويف

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

تاريخ استلام الموقع للعملية / ٢٠٢١-٧-٢٦ رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

مشروع محور القشن على النيل من الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الجيش) الى الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الى كوبري النيل

فروق الاسعار عناصر التكلفة المتغيرة

تاريخ التعاقد / ٢٠٢١-٥-١٠

فروق اسعار مستخلص جاري ١٣ عن الفترة من ٢٠٢٤-٠١-٣١ الى ٢٠٢٤-٠٦-٠٣																
رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير ع/(ع-١ع)	قيمة التعويض= (قيمة الاعمال*معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام									
ماسبق																
٧٧,١٣١,٣٥٨.٠٠																
٥٨.٢٩	سولار	م ط	١٣٠٠	يناير	١	١٢٥	١٧٤	٠.٠٠٨٠٠	١.٣٩٢	١٨٠٩.٦٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	٠٨.٢٩	٦١-ب بالمتر الطولي لتوريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ١ م
١٦٩٠.٤٩	سولار	م ط	١٣٠٠	فبراير	٢٩	١٢٥	١٧٤	٠.٢٣٢٠٠	٤٠.٣٦٨	٥٢٤٧٨.٤٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤١٧.٠٠٠	٠.٣٢٢١	١٦٩٠.٤٩	
٢٩٣٤.٧٢	سولار	م ط	١٣٠٠	مارس	٣١	١٢٥	١٧٤	٠.٢٤٨٠٠	٤٣.١٥٢	٥٦٠٩٧.٦٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٢٩٣٤.٧٢	
٢٨٤٠.٠٥	سولار	م ط	١٣٠٠	ابريل	٣٠	١٢٥	١٧٤	٠.٢٤٠٠٠	٤١.٧٦٠	٥٤٢٨٨.٠٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٢٨٤٠.٠٥	
٢٩٣٤.٧٢	سولار	م ط	١٣٠٠	مايو	٣١	١٢٥	١٧٤	٠.٢٤٨٠٠	٤٣.١٥٢	٥٦٠٩٧.٦٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٢٩٣٤.٧٢	
٢٨٤.٠١	سولار	م ط	١٣٠٠	يونيو	٣	١٢٥	١٧٤	٠.٠٢٤٠٠	٤.١٧٦	٥٤٢٨.٨٠٠	%١٠.٠٠	٣١٥.٤٠٠	٤٨٠.٤٠٠	٠.٥٢٣١	٢٨٤.٠١	
٣٥٤.١٠	اسمنت	م ط	١٣٠٠	يناير	١	١٢٥	١٧٤	٠.٠٠٨٠٠	١.٣٩٢	١٨٠٩.٦٠٠	%١٥.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٣٥١.٩٠٠	١.٣٠٤٥	٣٥٤.١٠	
١٠٢٦٨.٨٦	اسمنت	م ط	١٣٠٠	فبراير	٢٩	١٢٥	١٧٤	٠.٢٣٢٠٠	٤٠.٣٦٨	٥٢٤٧٨.٤٠٠	%١٥.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٣٥١.٩٠٠	١.٣٠٤٥	١٠٢٦٨.٨٦	
١١٨٩٧.٣٢	اسمنت	م ط	١٣٠٠	مارس	٣١	١٢٥	١٧٤	٠.٢٤٨٠٠	٤٣.١٥٢	٥٦٠٩٧.٦٠٠	%١٥.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٣٦٨.٦٠٠	١.٤١٣٩	١١٨٩٧.٣٢	
١١٥١٣.٥٤	اسمنت	م ط	١٣٠٠	ابريل	٣٠	١٢٥	١٧٤	٠.٢٤٠٠٠	٤١.٧٦٠	٥٤٢٨٨.٠٠٠	%١٥.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٣٦٨.٦٠٠	١.٤١٣٩	١١٥١٣.٥٤	
١١٨٩٧.٣٢	اسمنت	م ط	١٣٠٠	مايو	٣١	١٢٥	١٧٤	٠.٢٤٨٠٠	٤٣.١٥٢	٥٦٠٩٧.٦٠٠	%١٥.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٣٦٨.٦٠٠	١.٤١٣٩	١١٨٩٧.٣٢	
١٢٨٤.٦٧	اسمنت	م ط	١٣٠٠	يونيو	٣	١٢٥	١٧٤	٠.٠٢٤٠٠	٤.١٧٦	٥٤٢٨.٨٠٠	%١٥.٠٠	١٥٢.٧٠٠	٣٩٣.٦٠٠	١.٥٧٧٦	١٢٨٤.٦٧	
٥٩١.٨٦	حديد	م ط	١٣٠٠	يناير	١	١٢٥	١٧٤	٠.٠٠٨٠٠	١.٣٩٢	١٨٠٩.٦٠٠	%١٠.٠٠	٣١٣.٧٠٠	١٣٣٩.٧٠٠	٣.٢٧٠٦	٥٩١.٨٦	
١٧٩١٤.٩٢	حديد	م ط	١٣٠٠	فبراير	٢٩	١٢٥	١٧٤	٠.٢٣٢٠٠	٤٠.٣٦٨	٥٢٤٧٨.٤٠٠	%١٠.٠٠	٣١٣.٧٠٠	١٣٨٤.٦٠٠	٣.٤١٣٨	١٧٩١٤.٩٢	
١٧٤٥٥.١٧	حديد	م ط	١٣٠٠	مارس	٣١	١٢٥	١٧٤	٠.٢٤٨٠٠	٤٣.١٥٢	٥٦٠٩٧.٦٠٠	%١٠.٠٠	٣١٣.٧٠٠	١٢٨٩.٨٠٠	٣.١١١٦	١٧٤٥٥.١٧	
١٤١٠.٧.٦١	حديد	م ط	١٣٠٠	ابريل	٣٠	١٢٥	١٧٤	٠.٢٤٠٠٠	٤١.٧٦٠	٥٤٢٨٨.٠٠٠	%١٠.٠٠	٣١٣.٧٠٠	١١٢٨.٩٠٠	٢.٥٩٨٧	١٤١٠.٧.٦١	
١٤٥٧٧.٨٧	حديد	م ط	١٣٠٠	مايو	٣١	١٢٥	١٧٤	٠.٢٤٨٠٠	٤٣.١٥٢	٥٦٠٩٧.٦٠٠	%١٠.٠٠	٣١٣.٧٠٠	١١٢٨.٩٠٠	٢.٥٩٨٧	١٤٥٧٧.٨٧	
١٤١٠.٧٦	حديد	م ط	١٣٠٠	يونيو	٣	١٢٥	١٧٤	٠.٠٢٤٠٠	٤.١٧٦	٥٤٢٨.٨٠٠	%١٠.٠٠	٣١٣.٧٠٠	١١٢٨.٩٠٠	٢.٥٩٨٧	١٤١٠.٧٦	
٧٧,٢٥٥,٣٧٤.٢٧	فقط سبعة وسبعون مليوناً ومائتين وخمسة وخمسون الفا وثلاثة مائة واربعة وسبعون جنيها وسبعة وعشرون قرشا لاغير															
الاجمالي																

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري الهيئة

المقاول

مدير عام المشروعات

مدير ادارة مشروعات الكباري

مهندس الهيئة

المكتب الاستشاري الهندسي (د. صبري سمعان)

مدير المشروع



م/مصطفى شعبان

م/محمد عمار

١٣ محمد حسني

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز إشراف كوبري القشن

م/مجدى ماهر

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م
ب.ت : ٢٩٨٧٧٠ ب.ض : ٢٠٠/١٢١٧.٧
م.ت : ٥٠٠٦١٥ ٤١٠٠٠٠٠٠

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

تاريخ استلام الموقع للعملية/ ٢٠٢١-٧-٢٦

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

المنطقة السادسة بني سويف

قطاع التنفيذ والمناطق

مشروع محور الفشن على النيل من الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الجيش) الى الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الى كوبري النيل

فروق الاسعار عناصر التكلفة المتغيرة

تاريخ التعاقد/ ٢٠٢١-٥-١٠


فروق اسعار مستخلص جاري ١٤ عن الفترة من ٢٠٢٤-٠٦-٠٤ الى ٢٠٢٤-٠٧-٢٩

فروق اسعار مستخلص جاري ١٤ عن الفترة من ٠٤-٠٦-٢٠٢٤ الى ٠٧-٠٧-٢٠٢٤																
رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١٤)	نسبة التغير ع/(١٤-ع)	قيمة التغير = (قيمة الاعمال *معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام									
اولا : اعمال الكبارى :-																
١٤	سولار	٣م	٣٠٠٠	يونيوي	٢٧	٥٦	٢٦٧٥	٠,٤٨٢١٤	١٢٨٩,٧٣٢	٣٨٦٩١٩٦,٤٢٩	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٤٨٠,٤٠٠	٠,٥٢٣١	٢٠٢٤١٥,١٦	
	سولار	٣م	٣٠٠٠	يوليوي	٢٩	٥٦	٢٦٧٥	٠,٥١٧٨٦	١٣٨٥,٢٦٨	٤١٥٥٨٠٣,٥٧١	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٥٤١,٥٠٠	٠,٧١٦٩	٢٩٧٩١٦,٠٤	
	اسمنت	٣م	٣٠٠٠	يونيوي	٢٧	٥٦	٢٦٧٥	٠,٤٨٢١٤	١٢٨٩,٧٣٢	٣٨٦٩١٩٦,٤٢٩	%٢١,٤٠	١٥٢,٧٠٠	٣٩٣,٦٠٠	١,٥٧٧٦	١٣٠٦٢٦٨,٠٨	
	اسمنت	٤م	٣٠٠٠	يوليوي	٢٩	٥٦	٢٦٧٥	٠,٥١٧٨٦	١٣٨٥,٢٦٨	٤١٥٥٨٠٣,٥٧١	%٢١,٤٠	١٥٢,٧٠٠	٣٩٣,٩٠٠	١,٥٧٩٦	١٤٠٤٧٧٥,٩١	
٢ - ١٩	سولار	٣م	٤٧٠٠	يونيوي	٢٧	٥٦	٥٥٠	٠,٤٨٢١٤	٢٦٥,١٧٩	١٢٤٦٣٣٩,٢٨٦	%٣,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٤٨٠,٤٠٠	٠,٥٢٣١	١٩٥٦٠,٤٩	
	سولار	٣م	٤٧٠٠	يوليوي	٢٩	٥٦	٥٥٠	٠,٥١٧٨٦	٢٨٤,٨٢١	١٣٣٨٦٦٠,٧١٤	%٣,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٥٤١,٥٠٠	٠,٧١٦٩	٢٨٧٨٩,٢٧	
	اسمنت	٣م	٤٧٠٠	يونيوي	٢٧	٥٦	٥٥٠	٠,٤٨٢١٤	٢٦٥,١٧٩	١٢٤٦٣٣٩,٢٨٦	%١٣,٥٠	١٥٢,٧٠٠	٣٩٣,٦٠٠	١,٥٧٧٦	٢٦٥٤٤٠,٨٨	
	اسمنت	٣م	٤٧٠٠	يوليوي	٢٩	٥٦	٥٥٠	٠,٥١٧٨٦	٢٨٤,٨٢١	١٣٣٨٦٦٠,٧١٤	%١٣,٥٠	١٥٢,٧٠٠	٣٩٣,٩٠٠	١,٥٧٩٦	٢٨٥٤٥٨,٢٢	
١٠-٢٠	سولار	٣م	٢٧٠٠	يونيوي	٢٧	٥٦	٤٢	٠,٤٨٢١٤	٢٠,٢٥٠	٥٤٦٧٥,٠٠٠	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٤٨٠,٤٠٠	٠,٥٢٣١	٢٨٦٠,٣٠	
	سولار	٣م	٢٧٠٠	يوليوي	٢٩	٥٦	٤٢	٠,٥١٧٨٦	٢١,٧٥٠	٥٨٧٢٥,٠٠٠	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٥٤١,٥٠٠	٠,٧١٦٩	٤٢٠٩,٨٠	
	اسمنت	٣م	٢٧٠٠	يونيوي	٢٧	٥٦	٤٢	٠,٤٨٢١٤	٢٠,٢٥٠	٥٤٦٧٥,٠٠٠	%٢٠,٧٠	١٥٢,٧٠٠	٣٩٣,٦٠٠	١,٥٧٧٦	١٧٨٥٤,٨٨	
	اسمنت	٣م	٢٧٠٠	يوليوي	٢٩	٥٦	٤٢	٠,٥١٧٨٦	٢١,٧٥٠	٥٨٧٢٥,٠٠٠	%٢٠,٧٠	١٥٢,٧٠٠	٣٩٣,٩٠٠	١,٥٧٩٦	١٩٢٠١,٣٤	
٢١ - أ	سولار	طن	٢٣٠٠٠	يونيوي	٢٧	٥٦	١١٥٢	٠,٤٨٢١٤	٥٥٥,٤٢٨٦	١٢٧٧٤٨٥٧,١٤٣	%٥,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٤٨٠,٤٠٠	٠,٥٢٣١	٣٣٤١٥٥,٢٧	
	سولار	طن	٢٣٠٠٠	يوليوي	٢٩	٥٦	١١٥٢	٠,٥١٧٨٦	٥٩٦,٥٧١٤	١٣٧٢١١٤٢,٨٥٧	%٥,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٥٤١,٥٠٠	٠,٧١٦٩	٤٩١٨١٢,٠٥	
	حديد تسليح	طن	٢٣٠٠٠	يونيوي	٢٧	٥٦	١١٥٢	٠,٤٨٢١٤	٥٥٥,٤٢٨٦	١٢٧٧٤٨٥٧,١٤٣	%٦٨,٠٠	٣١٣,٧٠٠	١١٢٨,٩٠٠	٢,٥٩٨٧	٢٢٥٧٤٣١٦,٨٩	
	حديد تسليح	طن	٢٣٠٠٠	يوليوي	٢٩	٥٦	١١٥٢	٠,٥١٧٨٦	٥٩٦,٥٧١٤	١٣٧٢١١٤٢,٨٥٧	%٦٨,٠٠	٣١٣,٧٠٠	١١٢٨,٩٠٠	٢,٥٩٨٧	٢٤٢٤٦٤٨٨,٥١	
اجمالي															٥١,٥٠١,٥٢٣,١٠	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

تاريخ استلام الموقع للعملية/ ٢٠٢١-٧-٢٦

تنفيذ / شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة

المنطقة السادسة بني سويف

قطاع التنفيذ والمناطق

مشروع محور الفشن على النيل من الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الجيش) الى الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الى كوبري النيل

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة


تاريخ التعاقد/ ٢٠٢١-٥-١٠

فروق اسعار مستخلص جاري ١٤ عن الفترة من ٢٠٢٤-٠٦-٠٤ الى ٢٠٢٤-٠٧-٢٩															
رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١ع)	نسبة التغير ع/(ع-١ع) (قيمة الاعمال*معامل عناصر التكلفة*نسبة التغير)
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام								
ماسبق															
٢٢	سولار	طن	٦٠٠٠	٢٧	٥٦	١٧	٠,٤٨٢١٤	٨,١٩٦٤	٤٩١٧٨٥,٧١٤	%٥٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٤٨٠,٤٠٠	٠,٥٢٣١	١٢٨٦٣,٧٧	٥١٥٠١٥٢٣,١٠
بالطن توريد و تركيب و شد كابلات عالية الاجهاد طبقا للمواصفات الفنية و اللوحات التصميمية و الفنة محمل عليها اعمال شد الكابلات و الحقن و الاكسسوارات و الاجرية و الانكزز و الويدجز و جميع ما يلزم لنهاي العمل	سولار	طن	٦٠٠٠	٢٩	٥٦	١٧	٠,٥١٧٨٦	٨,٨٠٣٦	٥٢٨٢١٤,٢٨٦	%٥٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٥٤١,٥٠٠	٠,٧١٦٩	١٨٩٣٢,٩٨	
	اسمنت	طن	٦٠٠٠	٢٧	٥٦	١٧	٠,٤٨٢١٤	٨,١٩٦٤	٤٩١٧٨٥,٧١٤	%٣,٠٠	١٥٢,٧٠٠	٣٩٣,٦٠٠	١,٥٧٧٦	٢٣٢٧٥,٢٨	
	اسمنت	طن	٦٠٠٠	٢٩	٥٦	١٧	٠,٥١٧٨٦	٨,٨٠٣٦	٥٢٨٢١٤,٢٨٦	%٣,٠٠	١٥٢,٧٠٠	٣٩٣,٩٠٠	١,٥٧٩٦	٢٥٠٣٠,٥١	
	حديد	طن	٦٠٠٠	٢٧	٥٦	١٧	٠,٤٨٢١٤	٨,١٩٦٤	٤٩١٧٨٥,٧١٤	%٥٧,٠٠	٣١٣,٧٠٠	١١٢٨,٩٠٠	٢,٥٩٨٧	٧٢٨٤٥١,١٢	
	حديد	طن	٦٠٠٠	٢٩	٥٦	١٧	٠,٥١٧٨٦	٨,٨٠٣٦	٥٢٨٢١٤,٢٨٦	%٥٧,٠٠	٣١٣,٧٠٠	١١٢٨,٩٠٠	٢,٥٩٨٧	٧٨٢٤١٠,٤٦	
	سولار	٣م	١٥٠٠	٢٧	٥٦	٧٩٧	٠,٤٨٢١٤	٣٨٤,٢٦٨	٥٧٦٤٠١,٧٨٦	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٤٨٠,٤٠٠	٠,٥٢٣١	٣٠١٥٤,١٨	
٣٤	سولار	٣م	١٥٠٠	٢٩	٥٦	٧٩٧	٠,٥١٧٨٦	٤١٢,٧٣٢	٦١٩٠٩٨,٢١٤	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٥٤١,٥٠٠	٠,٧١٦٩	٤٤٣٨١,١٤	
	اسمنت	٣م	١٥٠٠	٢٧	٥٦	٧٩٧	٠,٤٨٢١٤	٣٨٤,٢٦٨	٥٧٦٤٠١,٧٨٦	%٢٨,٠٠	١٥٢,٧٠٠	٣٩٣,٦٠٠	١,٥٧٧٦	٢٥٤٦١٣,٣٢	
	اسمنت	٣م	١٥٠٠	٢٩	٥٦	٧٩٧	٠,٥١٧٨٦	٤١٢,٧٣٢	٦١٩٠٩٨,٢١٤	%٢٨,٠٠	١٥٢,٧٠٠	٣٩٣,٩٠٠	١,٥٧٩٦	٢٧٣٨١٤,١٣	
	سولار	٣م	١٥٥٠	٢٧	٥٦	١٧٤	٠,٤٨٢١٤	٨٣,٨٩٣	١٣٠٠٣٣,٩٢٩	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٤٨٠,٤٠٠	٠,٥٢٣١	٦٨٠٢,٦٦	
٣٥	سولار	٣م	١٥٥٠	٢٩	٥٦	١٧٤	٠,٥١٧٨٦	٩٠,١٠٧	١٣٩٦٦٦,٠٧١	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٥٤١,٥٠٠	٠,٧١٦٩	١٠٠١٢,٢١	
	اسمنت	٣م	١٥٥٠	٢٧	٥٦	١٧٤	٠,٤٨٢١٤	٨٣,٨٩٣	١٣٠٠٣٣,٩٢٩	%٢٧,٠٠	١٥٢,٧٠٠	٣٩٣,٦٠٠	١,٥٧٧٦	٥٥٣٨٨,٣٢	
	اسمنت	٣م	١٥٥٠	٢٩	٥٦	١٧٤	٠,٥١٧٨٦	٩٠,١٠٧	١٣٩٦٦٦,٠٧١	%٢٧,٠٠	١٥٢,٧٠٠	٣٩٣,٩٠٠	١,٥٧٩٦	٥٩٥٦٥,٢٥	
	اجمالي														
٥٣,٨٢٧,٢١٨,٤٣															

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

تاريخ استلام الموقع للعملية/ ٢٠٢١-٧-٢٦

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

المنطقة السادسة بني سويف

قطاع التنفيذ والمناطق

مشروع محور الفشن على النيل من الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الجيش) الى الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الى كوبري النيل

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

تاريخ التعاقد/ ٢٠٢١-٥-١٠

فروق اسعار مستخلص جاري ١٤ عن الفترة من ٢٠٢٤-٠٦-٠٤ الى ٢٠٢٤-٠٧-٢٩																
رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١٤)	نسبة التغير ع/(ع-١٤) (قيمة الاعمال*معامل عناصر التكلفة*نسبة التغير)	قيمة التعويض= (قيمة الاعمال*معامل عناصر التكلفة*نسبة التغير)
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام									
ماسبق																
٥٣,٨٢٧,٢١٨.٤٣																
ثانيا : اعمال الطرق :-																
٥٩	سولار	٢ م	١٧٥	يوليو	٢٧	٥٦	٢٠.٤٢٤	٠,٤٨٢١٤	٩٨٤٧,٢٨٦	١٧٢٣٢٧٥,٠٠٠	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٤٨٠,٤٠٠	٠,٥٢٣١	٩٠,١٥٢,٣١	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ خرسانة عادية لحماية الميول لا يقل مقاومة مكعب الخرسانية فيها عن ٢٠٠ كجم/ سم ٢
	سولار	٢ م	١٧٥	يوليو	٢٩	٥٦	٢٠.٤٢٤	٠,٥١٧٨٦	١٠,٥٧٦,٧١٤	١٨٥٠,٩٢٥,٠٠٠	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٥٤١,٥٠٠	٠,٧١٦٩	١٣٢٦٨٦,٧٩	
	اسمنت	٢ م	١٧٥	يوليو	٢٧	٥٦	٢٠.٤٢٤	٠,٤٨٢١٤	٩٨٤٧,٢٨٦	١٧٢٣٢٧٥,٠٠٠	%٣٠,٠٠	١٥٢,٧٠٠	٣٩٣,٦٠٠	١,٥٧٧٦	٨١٥٥٩٣,٢٢	
	اسمنت	٢ م	١٧٥	يوليو	٢٩	٥٦	٢٠.٤٢٤	٠,٥١٧٨٦	١٠,٥٧٦,٧١٤	١٨٥٠,٩٢٥,٠٠٠	%٣٠,٠٠	١٥٢,٧٠٠	٣٩٣,٩٠٠	١,٥٧٩٦	٨٧٧٠٩٨,٤٥	
٦١-ب	سولار	م ط	١٣٠٠	يوليو	٢٧	٥٦	٣٧	٠,٤٨٢١٤	١٧,٨٣٩	٢٣١٩١,٠٧١	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٤٨٠,٤٠٠	٠,٥٢٣١	١٢١٣,٢٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ١ م
	سولار	م ط	١٣٠٠	يوليو	٢٩	٥٦	٣٧	٠,٥١٧٨٦	١٩,١٦١	٢٤٩٠٨,٩٢٩	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٥٤١,٥٠٠	٠,٧١٦٩	١٧٨٥,٦٤	
	اسمنت	م ط	١٣٠٠	يوليو	٢٧	٥٦	٣٧	٠,٤٨٢١٤	١٧,٨٣٩	٢٣١٩١,٠٧١	%١٥,٠٠	١٥٢,٧٠٠	٣٩٣,٦٠٠	١,٥٧٧٦	٥٤٨٧,٩٥	
	اسمنت	م ط	١٣٠٠	يوليو	٢٩	٥٦	٣٧	٠,٥١٧٨٦	١٩,١٦١	٢٤٩٠٨,٩٢٩	%١٥,٠٠	١٥٢,٧٠٠	٣٩٣,٩٠٠	١,٥٧٩٦	٥٩٠١,٨٠	
	حديد	م ط	١٣٠٠	يوليو	٢٧	٥٦	٣٧	٠,٤٨٢١٤	١٧,٨٣٩	٢٣١٩١,٠٧١	%١٠,٠٠	٣١٣,٧٠٠	١١٢٨,٩٠٠	٢,٥٩٨٧	٦٠٢٦,٥٧	
	حديد	م ط	١٣٠٠	يوليو	٢٩	٥٦	٣٧	٠,٥١٧٨٦	١٩,١٦١	٢٤٩٠٨,٩٢٩	%١٠,٠٠	٣١٣,٧٠٠	١١٢٨,٩٠٠	٢,٥٩٨٧	٦٤٧٢,٩٩	
٦٢-ا	سولار	م ط	٥٣٠	يوليو	٢٧	٥٦	٢٣٧	٠,٤٨٢١٤	١١٤,٢٦٨	٦٠٥٦١,٩٦٤	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٤٨٠,٤٠٠	٠,٥٢٣١	٣١٦٨,٢٧	توريد وتركيب حواجز خرسانية (نيوجرسي) ذات وجهين للجزيرة الوسطي
	سولار	م ط	٥٣٠	يوليو	٢٩	٥٦	٢٣٧	٠,٥١٧٨٦	١٢٢,٧٣٢	٦٥٠٤٨,٠٣٦	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٥٤١,٥٠٠	٠,٧١٦٩	٤٦٦٣,٠٨	
	اسمنت	م ط	٥٣٠	يوليو	٢٧	٥٦	٢٣٧	٠,٤٨٢١٤	١١٤,٢٦٨	٦٠٥٦١,٩٦٤	%٢٥,٠٠	١٥٢,٧٠٠	٣٩٣,٦٠٠	١,٥٧٧٦	٢٣٨٨٥,٦٩	
	اسمنت	م ط	٥٣٠	يوليو	٢٩	٥٦	٢٣٧	٠,٥١٧٨٦	١٢٢,٧٣٢	٦٥٠٤٨,٠٣٦	%٢٥,٠٠	١٥٢,٧٠٠	٣٩٣,٩٠٠	١,٥٧٩٦	٢٥٦٨٦,٩٥	
	حديد	م ط	٥٣٠	يوليو	٢٧	٥٦	٢٣٧	٠,٤٨٢١٤	١١٤,٢٦٨	٦٠٥٦١,٩٦٤	%٩,٠٠	٣١٣,٧٠٠	١١٢٨,٩٠٠	٢,٥٩٨٧	١٤١٦٤,٢٠	
	حديد	م ط	٥٣٠	يوليو	٢٩	٥٦	٢٣٧	٠,٥١٧٨٦	١٢٢,٧٣٢	٦٥٠٤٨,٠٣٦	%٩,٠٠	٣١٣,٧٠٠	١١٢٨,٩٠٠	٢,٥٩٨٧	١٥٢١٣,٤٠	
اجمالي																
٥٥,٨٥٦,٤١٨.٩٦																

مهندس الهيئة
شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
س.ب.ت : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض : ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
صف ضريبي : ٥/٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠

مهندس الاستشاري
المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جناب اشراف كوبري الفشن

مهندس الشركة
شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
س.ب.ت : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض : ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
صف ضريبي : ٥/٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

تاريخ استلام الموقع للعملية/ ٢٠٢١-٧-٢٦

تنفيذ / شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة

المنطقة السادسة بني سويف

قطاع التنفيذ والمناطق

مشروع محور الفشن على النيل من الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الجيش) الى الطريق الزراعي الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي الى كوبري النيل

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

تاريخ التعاقد/ ٢٠٢١-٥-١٠

فروق اسعار مستخلص جاري ١٤ عن الفترة من ٢٠٢٤-٠٦-٠٤ الى ٢٠٢٤-٠٧-٢٩																
رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معامل عناصر التكلفة (ك)	الارقام القياسية عند التعاقد (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (١٤)	نسبة التغير ع/(ع-١٤)	قيمة التعويض= (قيمة الاعمال*معامل عناصر التكلفة *نسبة التغير)
	بيان البند	المعامل	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام									
ماسبق																
٦٣	شرح البند السابق حواجز خرسانية (نيوجرسي) ذات وجه واحد لجانبى الطريق	سولار	م ط	٤٢٠	يونيو	٢٧	٥٦	٤٨٦	٠,٤٨٢١٤	٢٣٤,٣٢١	٩٨٤١٥,٠٠٠	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٤٨٠,٤٠٠	٠,٥٢٣١	٥١٤٨,٥٣
		سولار	م ط	٤٢٠	يوليو	٢٩	٥٦	٤٨٦	٠,٥١٧٨٦	٢٥١,٦٧٩	١٠٥٧٠,٥٠٠	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠٠	٥٤١,٥٠٠	٠,٧١٦٩	٧٥٧٧,٦٥
		اسمنت	م ط	٤٢٠	يونيو	٢٧	٥٦	٤٨٦	٠,٤٨٢١٤	٢٣٤,٣٢١	٩٨٤١٥,٠٠٠	%٢٥,٠٠	١٥٢,٧٠٠	٣٩٣,٦٠٠	١,٥٧٧٦	٣٨٨١٤,٩٥
		اسمنت	م ط	٤٢٠	يوليو	٢٩	٥٦	٤٨٦	٠,٥١٧٨٦	٢٥١,٦٧٩	١٠٥٧٠,٥٠٠	%٢٥,٠٠	١٥٢,٧٠٠	٣٩٣,٩٠٠	١,٥٧٩٦	٤١٧٤٢,٠٥
		حديد	م ط	٤٢٠	يونيو	٢٧	٥٦	٤٨٦	٠,٤٨٢١٤	٢٣٤,٣٢١	٩٨٤١٥,٠٠٠	%٩,٠٠	٣١٣,٧٠٠	١١٢٨,٩٠٠	٢,٥٩٨٧	٢٣٠١٧,٢٥
		حديد	م ط	٤٢٠	يوليو	٢٩	٥٦	٤٨٦	٠,٥١٧٨٦	٢٥١,٦٧٩	١٠٥٧٠,٥٠٠	%٩,٠٠	٣١٣,٧٠٠	١١٢٨,٩٠٠	٢,٥٩٨٧	٢٤٧٢٢,٢٣
الاجمالي		فقط خمسة وخمسون مليوناً وتسعمائة وسبعة وتسعون الفا واربعمائة وواحد واربعون جنيها ووثلاثة وستون قرشا لاغير														
		٥٥,٩٩٧,٤٤١.٦٣														

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري الهيئة

المقاول

مدير عام المشروعات

مدير ادارة مشروعات الكباري

مهندس الهيئة

المكتب الاستشاري الهندسي (ا.د. صبري سمعان)

مدير المشروع

رئيس الادارة المركزية



م/مصطفى شعبان

م/محمد عمار

م/مجدى شنودة

المكتب الاستشاري الهندسي
م/مجدى شنودة
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز إشراف كوبري الفشن

م/مجدى ماهر

شركة السلام للإنشاءات والمقاولات والتجارة
ش.م.م
س.ب.ت : ٢٩٨٧٢٠
ن.ب.ض : ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
م.ب.ض : ٥/٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠