

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع : إسناد تنفيذ طريق الخدمة الخرساني للشاحنات ضمن أعمال تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم لتنفيذ المسافة من الكم ٧٠ حتي الكم ٨٠ بطول ١٠ كم (إتجاه الإسكندرية) (بالأمر المباشر) عقد رقم (١٠٧٢ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م) بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠٢٢ م تنفيذ: شركة النيل العامة للطرق والكباري .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ٣٥٨٢٧٦ جنهماً (فقط ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف ومائتان وستة وسبعون جنهماً) قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلص رقم (٢) جاري .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير


تحريراً: ١٨/١٢/٢٠٢٤ م

رئيس الادارة المركزية



بدر عبد التواب بدر

مهندس /



الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة النيل العامة للطرق والكباري

الطلبات عليه . أو :

فروق اسعار مستخلص ٢ جاري

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
صاحب الحق أو :
شركه النيل العامة للطرق والكباري
لصاحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآلي :

بيانات الفواتير	رقم	جنية	قرش
358276			
358276		0	

رقم

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠

فقط وقدره جنبها قرش لا غير

المفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

بيانات	الإعتماد الإداري ولوح الخصم	بند	فصل	فرع	358276	0
شركه النيل العامة للطرق والكباري	لهمه فروق اسعار مستخلص ٢ جاري ارضف الخرساني من ٧٠ كم حتى ٨٠ كم عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٠٧٢					
				إجمالي الأصل	358276	0
بيانات الإستقطاعات	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش
دمغة توليع						

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

سنة

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
الإمضاء :
جاري :
بتاريخ :
الإمضاء :
بتاريخ :

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

الختم ذو التاريخ

روجع في سنة ٢٠

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠ بمبلغ

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ " ع ح ")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

عملية : تنفيذ طريق الخدمة الخرساني للشاحنة بالطريق الدولي المتاحي من دماط الى جعينة من كم 70 إلى كم 80

٢٠٢٢/٠٥/١١	تاريخ العقد	332	الرقم القياسي للمولار عند التعاقد
٢٠٢٢/١٠/٣١	تاريخ استلام الموقع	566	الرقم القياسي للبيومين عند التعاقد
		454.5	الرقم القياسي للحديد عند التعاقد
		194.4	الرقم القياسي للأسمنت عند التعاقد

فروق أسعار عن مستخلص جاري 2

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الكمية خلال الشهر	سعر البند بالجدي	المواد	العدد	معدل عنصر التكلفة ثابت	معدل عنصر التكلفة المتغير	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي بتاريخ المستخلص	معامل البند بعد التعديل	ف	المستخلص
5	أعمال حفر في جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية	5915.02	276.96	20	سولار	أكتوبر 2023	0.800	0.2	332	396.2	1.0387	0.0387	214.225
			593.48			نوفمبر 2023	0.800	0.2	332	417	1.0512	0.0512	607.781
			613.26			ديسمبر 2023	0.800	0.2	332	417	1.0512	0.0512	628.040
			613.26			يناير 2024	0.800	0.2	332	417	1.0512	0.0512	628.040
			573.70			فبراير 2024	0.800	0.2	332	417	1.0512	0.0512	587.522
			613.26			مارس 2024	0.800	0.2	332	480.4	1.0894	0.0894	1086.485
			593.48			أبريل 2024	0.800	0.2	332	480.4	1.0894	0.0894	1061.114
			613.26			مايو 2024	0.800	0.2	332	480.4	1.0894	0.0894	1086.485
			593.48			يونيو 2024	0.800	0.2	332	480.4	1.0894	0.0894	1061.114
			613.26			يوليو 2024	0.800	0.2	332	480.4	1.0894	0.0894	1547.935
			613.26			أغسطس 2024	0.800	0.2	332	541.5	1.1262	0.1262	549.267
			217.61			أكتوبر 2023	0.850	0.15	332	396.2	1.0290	0.0290	5197.137
			407.21			نوفمبر 2023	0.850	0.15	332	417	1.0384	0.0384	14744.883
			872.60			ديسمبر 2023	0.850	0.15	332	417	1.0384	0.0384	15236.379
			901.69			يناير 2024	0.850	0.15	332	417	1.0384	0.0384	15236.379
			901.69			فبراير 2024	0.850	0.15	332	417	1.0384	0.0384	14253.386
7	أعمال توريد وفرش طبقة من الردم الصخري	8696.94	843.52	440	سولار	مارس 2024	0.850	0.15	332	417	1.0670	0.0670	26600.925
			901.69			أبريل 2024	0.850	0.15	332	480.4	1.0670	0.0670	25742.830
			872.60			مايو 2024	0.850	0.15	332	480.4	1.0670	0.0670	26600.925
			901.69			يونيو 2024	0.850	0.15	332	480.4	1.0670	0.0670	25742.830
			872.60			يوليو 2024	0.850	0.15	332	480.4	1.0670	0.0670	37553.192
			901.69			أغسطس 2024	0.850	0.15	332	541.5	1.0947	0.0947	13325.326
			319.95			أكتوبر 2023	0.850	0.15	332	396.2	1.0290	0.0290	1207.437
			88.76			نوفمبر 2023	0.850	0.15	332	417	1.0384	0.0384	3425.640
			190.19			ديسمبر 2023	0.850	0.15	332	417	1.0384	0.0384	3539.828
			196.53			يناير 2024	0.850	0.15	332	417	1.0384	0.0384	3539.828
			196.53			فبراير 2024	0.850	0.15	332	417	1.0384	0.0384	3311.452
			183.85			مارس 2024	0.850	0.15	332	417	1.0384	0.0384	6180.123
			196.53			أبريل 2024	0.850	0.15	332	480.4	1.0670	0.0670	5980.764
			190.19			مايو 2024	0.850	0.15	332	480.4	1.0670	0.0670	6180.123
			196.53			يونيو 2024	0.850	0.15	332	480.4	1.0670	0.0670	5980.764
8	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات	1895.60	196.53	469	سولار	يوليو 2024	0.850	0.15	332	541.5	1.0947	0.0947	8724.635
			196.53			أغسطس 2024	0.850	0.15	332	541.5	1.0947	0.0947	3095.838
			69.74										

مدير عام المشروع
م. محمد عبد الله

المحاسب

مهندس المراقبة
م. محمد عبد الله

مهندس الاستشارات
م. محمد عبد الله

مهندس الشركة

الرقم القياسي للسولار عند التعاقد	332	تاريخ العقد	٢٠٢٢/٠٥/١١
الرقم القياسي للبيتومين عند التعاقد	566	تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٢/١٠/٣١
الرقم القياسي للحديد عند التعاقد	454.5		
الرقم القياسي للأسمنت عند التعاقد	194.4		

فروق أسعار عن مستخلص جارى 2																	
رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الكمية خلال الشهر	سعر البند بالجنيه	المواد المؤثرة	الشهر	معدل عنصر التكلفة ثابت أ	معدل عنصر للعناصر للتعدل ك	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي عند التعاقد	معدل البند بعد التعديل	ف	المستحق				
10	أعمال إنشاء طبقة تشريب	4495.00	210.47	40	سولار	أكتوبر 2023	0.900	0.1	332	396.2	1.0193	0.0193	162.796				
			نوفمبر 2023			0.900	0.1	332	417	1.0256	0.0256	461.871					
			ديسمبر 2023			0.900	0.1	332	417	1.0256	0.0256	477.267					
			يناير 2024			0.900	0.1	332	417	1.0256	0.0256	446.475					
			فبراير 2024			0.900	0.1	332	417	1.0256	0.0447	833.251					
			مارس 2024			0.900	0.1	332	480.4	1.0447	0.0447	806.372					
			أبريل 2024			0.900	0.1	332	480.4	1.0447	0.0447	833.251					
			مايو 2024			0.900	0.1	332	480.4	1.0447	0.0447	806.372					
			يونيو 2024			0.900	0.1	332	480.4	1.0447	0.0631	1176.322					
			يوليو 2024			0.900	0.1	332	480.4	1.0631	0.0631	417.405					
			أغسطس 2024			0.900	0.1	332	541.5	1.0631	0.1351	1136.975					
			أكتوبر 2023			0.350	0.65	566	541.5	1.1351	0.2251	4060.624					
			نوفمبر 2023			0.350	0.65	566	683.6	1.2251	0.2251	4195.978					
			ديسمبر 2023			0.350	0.65	566	762	1.2251	0.2251	4195.978					
			يناير 2024		0.350	0.65	566	762	1.2251	0.2251	3925.270						
			فبراير 2024		0.350	0.65	566	762	1.2251	0.2251	4195.978						
			مارس 2024		0.350	0.65	566	762	1.2251	0.2251	4195.978						
			أبريل 2024		0.350	0.65	566	762	1.2251	0.2251	10630.133						
			مايو 2024		0.350	0.65	566	762	1.2251	0.2251	10984.471						
			يونيو 2024		0.350	0.65	566	762	1.2251	0.2251	10630.133						
			يوليو 2024		0.350	0.65	566	762	1.2251	0.2251	10984.471						
			أغسطس 2024		0.350	0.65	566	762	1.2251	0.2251	3897.715						
			29		أعمال تحميل ونقل اترية اعلي شريحة الاتصالات	752.34	35.23	35.7	سولار	أكتوبر 2023	0.800	0.2	332	396.2	1.0387	0.0387	48.637
							نوفمبر 2023			0.800	0.2	332	417	1.0512	0.0512	137.989	
							ديسمبر 2023			0.800	0.2	332	417	1.0512	0.0512	142.588	
							يناير 2024			0.800	0.2	332	417	1.0512	0.0512	142.588	
							فبراير 2024			0.800	0.2	332	417	1.0512	0.0512	133.389	
مارس 2024	0.800	0.2		332			417			1.0512	0.0512	248.942					
أبريل 2024	0.800	0.2		332			480.4			1.0894	0.0894	240.912					
مايو 2024	0.800	0.2		332			480.4			1.0894	0.0894	240.912					
يونيو 2024	0.800	0.2		332			480.4			1.0894	0.0894	248.942					
يوليو 2024	0.800	0.2		332			480.4			1.0894	0.0894	240.912					
أغسطس 2024	0.800	0.2		332			541.5			1.1262	0.1262	351.438					
أكتوبر 2023	0.800	0.2		332			541.5			1.1262	0.1262	124.704					
الإجمالي													358,276				

مدير عام المشروعات
م. ع. ع.
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
بدر عبد النواب بدر

المحاسب

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

المهندس الجانبي

م. م. م.