

ادارة المشروعات

ادارة المشروعات

عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أوسمبل) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي للقطاع من الكم 59+000 الى الكم 62+000 بطول 3 كم اتجاه المنيا (بالأمر المباشر).

مستخلص
جاری (2)

تنفيذ : شركة الجواد للمقاولات والتوريدات والرصف

العدد رقم : (2023 / 2022 / 2142)

عن المدة من بداية العمل حتى 31 / 01 / 2024

م. البند	بيان الاعمال	اللفة طبقا للعدد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	
1-1	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات و المخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة و التخلص منها بالمقالب العمومية تعهيدا لاعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	6.00	م3	45,984.00	41,262.00	0.00	41,262.00	247,572.00	0.00	247,572.00	
1-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بألات التسوية والرش بالمياه الاصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد يجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.										يراعى تطبيق نصوص العقد
	وفي حالة زيادة مساحة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1 جنيه لكل كيلومتر زياده.	23.00	م3	13,000.00	10119.00	0.00	10,119.00	232,737.00	0.00	232,737.00	مكتب جهاز الإشراف متواجد
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة بسرعة نحو الاعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بألات التسوية والرش بالمياه الاصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور السكة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد يجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة 1جنيه لكل م في حالة الزيادة أو القصران.	26.00	م3	22,001.00	15915.00	0.00	15,915.00	413,790.00	0.00	413,790.00	لوحات المشروع متواجدة
3-2	عمر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك(طفلة متحجرة او) عدا تربة الصخرية (استخدام البلدوزر) وتسوية السطح بألات التسوية والرش بالمياه الاصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد يجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر ولفي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والإشراق.	31.50	م3	52,400.00	41872.00	0.00	41,872.00	1,318,968.00	0.00	1,318,968.00	مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجد
5-2	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية: 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ازالة الصخور الجانية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد التربة معقاة لمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المسلوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كافيورنيا حتى 10 %) ورشها بالمياه الاصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد يجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	88.00	م3	1,035.00	931.00	0.00	931.00	81,928.00	0.00	81,928.00	معدات الموقع متواجدة
3	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل التربة صالحة للردم مطابقة لمواصفات المسلوب باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المسلوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كافيورنيا حتى 10 %) ورشها بالمياه الاصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد يجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	60.00	م3		53,457.00	55,295.00	108,752.00	6,525,120.00	0.00	6,525,120.00	
	علاوة زيادة السورلا بعد 4/5/2023	1.60	م3			55,295.00	55,295.00	88,472.00	0.00	88,472.00	
	علاوة مساحة نقل 21 كم (2.21=19* 1.4* 26.6)	26.60	م3		53457.00	0.00	53,457.00	1,421,956.20	0.00	1,421,956.20	
	علاوة مساحة نقل 21 كم بعد 4/5/2023 (2.21=19* 1.5* 28.5)	28.50	م3		0.00	55,295.00	55,295.00	1,575,907.50	0.00	1,575,907.50	
	كارتة توريد التربة	13.00	م3		53457.00	55,295.00	108,752.00	1,413,776.00	0.00	1,413,776.00	
	قيمة المواد المحجرة لأثره بالإضافة إلى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	44.80	م3		53457.00	55,295.00	108,752.00	4,872,089.60	0.00	4,872,089.60	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص							18,192,316.30	0.00	18,192,316.30	
	اجمالي قيمة الاستقطاعات							0.00			
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات							18,192,316.30			
	ماسبق صرفه							10,014,185.80			
	الاجمالي قيمة الاعمال خلال فترة المستخلص رقم 02							8,178,130.50			

7 تحريراً في / سنة 2024

شركة المنفذة

استشاري المساحة (سيرفينج سيمنز)

رئيس اللجنة

مستشار العام
الهيئة العامة للطرق والكباري

قوله: فإن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المسبقة بظن د وقد د

رئيس الإدارة المركزية
(المنطقة السادسة بني سويف)

المقاول تحريراً في / سنة 2024 (المحاسب)

يدفع الى المقابل مبلغ على الحساب نهائيا

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

مہندس /

طارق يوسف الجزار

لازم

التوقيع /

مستحق صرفه

أجالي قيمة الاعمال خلال فترة المستخلص رقم 02

الهيئة العامة للغذاء والدواء
(SYSTRA)
الاسم
التوقيع

المجلس الفني
استشاري الهيئة
(الفرانس)
الاسم
التوقيع

مستشفى (ميرفينج سينت)
الاسم
التوقيع

ASSTANT

تم استلام المستخلص من الصرف
مع امانة مراجعة الامانة في الخانة

تحريراً في / سنة 2024

الشركة المنفذة

الاسم /

محمود محمد علي

التوقيع /

محمود محمد علي

مشروع الفضاء السويدي

شركة الجواد