



الهيئة العامة للطرق والمواصلات
(إدارة المركزية للمنطقة المسماة)

صفحة (١/١)

مستخلص جاري رقم (١)
عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسيل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٣١٩+٣٥٠ إلى الكم ٣٢٠+٨٥٠ بطول ١,٥ كم اتجاه سمالوط (بالأمر المباشر).
شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٥ / ١ / ٢٠٢٤
تنفيذ: شركة الهرم الرابع للاستثمار والتطوير العقاري

المعقد رقم : (٨٨٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقاً للعقد	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق اجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلومتر زياده.	٢٣,٠٠	م³	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٣٨,٠٠	٨٥٣٨,٠٠	جاري ١	١٩٦٣٧٤,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٣٧٤,٠٠	* مكتب المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد * مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد * الاجهزه المساحيه متواجده
٢-٥-٢	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر من يناير ٢٠٢٣	٠,٦٠	م³	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٣٣,٠٠	٢٢٣٣,٠٠	جاري ١	١٣٣٩,٨٠	٠,٠٠	١٣٣٩,٨٠	* البرنامج الزمني الخاص بالعقد متواجد * لوحات المشروع متواجده
٤-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - (رنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلومتر زياده.	٩٤,٠٠	م³	٢٢٠٦,١٥	٠,٠٠	١٩٨٥	١٩٨٥	جاري ١	١٨٦٥٩,٠٠	٠,٠٠	١٨٦٥٩,٠٠	* وسائل تأمين السلامة المروريه * التقارير (المبدئي- الاسبوعي - الشهري) متواجده
٧-٤-٢	علاوه ذات إجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم² وذلك للكميات المنفذة قبل ٢٠٢٣/٥/٤	١٠٠,٠٠	م³	٢١٥٥,٣٢	٠,٠٠	١٩٣٩	١٩٣٩	جاري ١	١٩٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٣٩٠,٠٠	
٨-٤-٢	علاوه ذات إجهاد (٥٠٠-٦٠٠) كجم/سم² وذلك للكميات المنفذة قبل ٢٠٢٣/٥/٤	٦٠	م³	٣٥٥٢٧	٠,٠٠	١٨٨٨٩	١٨٨٨٩	جاري ١	١١٣٣٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	١١٣٣٣٤٠,٠٠	
٣-١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصيح ١,٥ جنيه لكل كم اعتباراً من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخطيط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجيرة.	١,٦	م³	٣٥٥٢٧	٠,٠٠	١٨٨٨٩	١٨٨٨٩	جاري ١	٣٠٢٢٢,٤	٠,٠٠	٣٠٢٢٢,٤	
١-٣	علاوة زيادة سولار ١,٦ جنيه / م³ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٧٣,٥	م³	٣٥٥٢٧	٠,٠٠	١٨٨٨٩	١٨٨٨٩	جاري ١	١٣٨٨٣٤١,٥	٠,٠٠	١٣٨٨٣٤١,٥	
١-٢-٣	علاوة مسلفة نقل ٥١ كم								٣١٣٠١٠٧,٧٠		٣١٣٠١٠٧,٧٠	
الإجمالي												
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالى قيمة الاستقطاعات												
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)												

سبق صرفها الى

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظة الفئات

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

مدير مشروع وعات الهيئة
مستطى شعبان الباري
التوقيع/

مهندس الاشراف بانهينه
/ مصطفى محمد عبدالحميد
/

أد حسن مهدي

المكتب الفني
/ احمد عزب

عن امينشورى المساحة (XYZ)

/ محمد عبدالرحمن سالم

شركة الهرم الرابع للاستثمار والتطوير
العقاري

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة السادسة (بني مويقت)
مهندس/ طارق الجزر

مدير عام التخطيط و الحساب

/

اسم العمل
 اسم المفاعل
 رقم ومقدار التصديق
 بند الميزانية

شاملة المدة	مع شركة	العقد رقم : ()	
		() بتاريخ : / /	
من بداية العمل حتى	بيان الاعمال التي تمت الان	جنيه	قرش
	محجوز	٧٠	٢١٢.١٧
	مصرح بصرفه		
	سابق صرفه	—	—
	مستحق صرفه	٧٠	٢١٢.١٧
	الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصى			
رسم دمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافى المبلغ المستحق			

تحريراً في سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

قرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
قرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
جمالى قيمة المستخلص رقم (١)

..... (م.ع) برقم..... الكاتب المنوط
سنة ٢٠
حريراً في
الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

زوج.....

شيك

مبلغ	يعتمد سحب	اذن صرف
رئيس الحسابات		

..... سنة ٢٠
 تحرير في
 الكاتب المنوط (١) شطب

٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم.....
٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم.....
الكاتب المنوط

٤) والدرج في كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط
رقم القند و علامة كتاب الشطب

تاريخ..... سنة ٢٠..... المقاول

رقم المستند..... (عدد الملحقات.....) رقم التصديق..... القيمة.....
 نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]