



العقد رقم (١٣٤١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) في ٢ / ٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
											جنية
١	أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية (موردة من الميناء) مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (المسافة من التثوينات الناتجة من أحواض الميناء حتى موقع العمل. مسافة النقل ٢ كم تم احتساب قيمة الكارثات ١١ جنية للمتر	٥٧,٨٠	٣م	٩٥٠٠٠,٠٠	٧١٦,٠٠	٩٥٧١٦,٠٠	ختامي	٥٥٣٢٣٨٤,٨٠	جنية	جنية	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / و تنتهي في / / (١٠) يراعى خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.
الإجمالي											
فقط خمسة مليون وخمسمائة واثنان وثلاثون الف وثلاثمائة واربعة وثمانون و ١٠٠/٨٠ جنيها لاغير											
شركة المظفة م التوقيع	استشاري الهيئة (XYZ) م / التوقيع	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع	استشاري العام شركة سيسترا م / التوقيع	مهندس الإشراف م / إسلام عطية م / رامسى بهيج م / أحمد عراقي التوقيع	الهيئة العامة للطرق والكباري م / التوقيع	مدير عام المشروعات م / أحمد عراقي التوقيع	يعتمد م رئيس الإدارة المركزية أحمد الطح ان				