

مذكرة بخصوص فروق اسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية كباري ٨٠٩ دوران للخلف عند المحطة ١٠٤,٨ والمحطة ٩٩ ضمن مشروع تطوير طريق وادي النطرون - العلين بطول ١٣٥ كم

بيانات التعادل											رقم البند	
قيمة التعريض او الخصم	اجمالي (المعاملات * نسب التغير)	رقم المستخلص	تاریخ المستخلص	المعاملات * نسب التغير	الرقم القياسي للأسعار عند تنفيذ الاعمال	المعاملات	شهر تنفيذ الاعمال	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	الرقم القياسي للأسعار عند تنفيذ الفني	الرقم القياسي للأسعار عند تنفيذ العمل	تاريخ الفتح الفني او امر الاستناد المباشر تاريخ التعاقد	
٢٩٤,٠٠	٠,٠١٢	٠,٠١٢	٢٠٢٣/٧/١٠ من ٢٠٢٣/٨/٢٠ الى	ك*(ع-١٤)/ع	٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٠٠	٨	السوالر	٢٤٥٠٠,٠٠	١٤,٠٠	١٧٥٠
١٧٨٨,٥٠	٠,٠٧٣	٠,٠٧٣		ك	٢٧٩,٦٠	٢٢١,٨٠	٠,٢٨٠	٨	الاستنت	٢٤٥٠٠,٠٠	١٤,٠٠	١٧٥٠
١٥٧٧,٤٠	٠,٠١٢	٠,٠١٢		ك	٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٠٠	٨	السوالر	١٣١٤٥٠,٠٠	٥٥,٠٠	٢٣٩٠
٧٨٨٧,٠٠	٠,٠٦٠	٠,٠٦٠		ك	٢٧٩,٦٠	٢٢١,٨٠	٠,٢٣٢	٨	الاستنت	١٣١٤٥٠,٠٠	٥٥,٠٠	٢٣٩٠
٦٠٩٨,٤٠	٠,٠١٢	٠,٠١٢		ك	٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٠٠	٧	السوالر	٥٠٨٢٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٢٤٢٠
٣٥٥٧٤,٠٠	٠,٠٧٠	٠,٠٧٠		ك	٢٧٣,٦٠	٢٢١,٨٠	٠,٣٠١	٧	الاستنت	٥٠٨٢٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٢٤٢٠
١٤٢٢,٩٦	٠,٠١٢	٠,٠١٢		ك	٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦٠	٠,١٠٠	٨	السوالر	١١٨٥٨٠,٠٠	٤٩,٠٠	٢٤٢٠
٩٤٤٩,٢٤	٠,٠٧٨	٠,٠٧٨		ك	٢٧٩,٦٠	٢٢١,٨٠	٠,٣٠١	٨	الاستنت	١١٨٥٨٠,٠٠	٤٩,٠٠	٢٤٢٠
١٦٠٧٤,٠٠	٠,٠٠٦	٠,٠٠٦		ك	٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٥٠	٧	السوالر	٢٦٧٩٠,٠٠	٩٤,٠٠	٢٨٥٠
٢٣٣٨٧٦٧,٠٠	٠,٨٧٣	٠,٨٧٣		ك	٩١٣,٦٠	٣٨٩,٨٠	٠,٦٥٠	٧	الحديد	٢٦٧٩٠,٠٠	٩٤,٠٠	٢٨٥٠
٢٥,٤٠	٠,٠٠٢	٠,٠٠٢		ك	٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٢٠	٧	السوالر	١٢٦٩٩,٠٠	٢٤٩,٠٠	٥١
٣١٧,٤٨	٠,٠٢٥	٠,٠٢٥		ك	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	٠,٢٥٠	٧	البوليومين	١٢٦٩٩,٠٠	٢٤٩,٠٠	٥١
١٩٣٢,٠٠	٠,٠٠٤	٠,٠٠٤		ك	٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٣٠	٨	السوالر	٤٨٣٠٠,٠٠	١١٥,٠٠	٤٢٠
١٢٠٧٥,٠٠	٠,٠٢٥	٠,٠٢٥		ك	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	٠,٢٥٠	٨	البوليومين	٤٨٣٠٠,٠٠	١١٥,٠٠	٤٢٠
١٦٠٩,٨٠	٠,٠٠٦	٠,٠٠٦		ك	٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٥٠	٧	السوالر	٢٦٨٣٠,٠٠	٢٦٨٣,٠٠	١٠٠
١٦٠٩,٨٠	٠,٠٠٦	٠,٠٠٦		ك	٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٥٠	٨	السوالر	٢٦٨٣٠,٠٠	٢٦٨٣,٠٠	١٠٠
١٦٠,٠٠	٠,٠٠١	٠,٠٠١		ك	٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠١٠	٧	السوالر	١٦٠٠٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠٠
٦٢٨٨,٠٠	٠,٣٩٣	٠,٣٩٣		ك	٧٤١,٢٠	٢٨٨,٣٠	٠,٢٥٠	٧	حديد القطاعات	١٦٠٠٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠٠
الاجمالي العام											٤٤٩٣٤١,٩٧	



مدير عام المشروعات
م/ محمد حسني قيافش

مهندس الهيئة
م/ محمد حاتم

