



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد،

بالإشارة الي عملية أعمال تامين سلامة المرور من كوبري التسعين حتي كوبري سمير غانم لطريق الخدمة اشراف المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره) تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق.
نتشرف بأن نرفق طيه أصل المستخلص رقم (١) ختامي للعملية عاليه واستمارة ٥٠ ع.ح .
يرجي التفضل بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافاتنا بصورة من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريرا في: / / ٢٠٢٤

مرفقات

- عدد ١ استمارة ٥٠ ع.ح
- عدد (٣) مستخلص ١ ختامي
- عدد (١) حصر أعمال
- عدد (٢) مذكرة توضيحية
- عدد (٢) مقايضة ختامية

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

ضياء الدين مصطفى

مهندس /

كشف رقم (١) ختامي عن عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور من كوبري التسعين حتي كوبري سمير غانم لطريق الخدمة (بالامر المباشر)

تاريخ بدء العمل حتي ٢٠٢٤ / ٠٤ / ٠٧

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣١٣) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/١٨

تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	كمية المقايسة	مقدار العمل السابق اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت في هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان		استقطاع او حجز	الصافي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش	جنية						قرش	جنية			
١	بالمتر المسطح اعمال تنفيذ تخطيط بالبوية المرورية البيضاء العاكسة علي البارد سمك لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون (الصنف رقم ١ سريع الجفاف) والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوه العمل وطبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة شاملة بالمتر المسطح المدهون. اشراف	٠	١٤٠	م	٢٠٥٠,٠٠	٠	٢٠٥٠,٧٥	٢٠٥٠,٧٥	٠	٢٨٠٨٠٥		٢٨٠٨٠٥,٠٠	- يراعي تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الارشاد والتحذير والاتارة متواجدة - يراعي الخصومات الواردة بمحضر الاستلام والتقييم
٢	بالمتر المسطح اعمال تنفيذ تخطيط وتهشير النوز بالبوية المرورية البيضاء العاكسة علي البارد (الصنف رقم ١ سريع الجفاف) والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوه العمل وطبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة شاملة بالمتر المسطح المدهون	٠	١٤٠	م	٧٠٠	٠	٦٨٣,٢٩	٦٨٣	٦٠	٩٥٦٦٠		٩٥٦٦٠,٦٠	
٣	بالمتر المسطح تنفيذ أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البلاستيكية ذات المكونين سمك ١ مم بنظام (Spray) باللون الابيض أو الاصفر	٠	٢٨٥	م	٤٥٠٠	٠	٤٣٥٧,٠٠	٤٣٥٧,٠٠	٠	١٢٤١٧٤٥		١٢٤١٧٤٥,٠٠	
الإجمالي										٦٠		١٦١٨٢١٠,٦٠	

٠	قيمة المستخلص السابق
١٦١٨٢١٠,٦٠	قيمة المستخلص الحالي
٠	قيمة المستحق صرفه

المستخلص بقيمة

يعتمد ،،،،

فقط وقدره واحد مليون وستمائة وثمانية عشر ألف ومائتان وعشرة جنيها وستون قرشا

رئيس الاداره المركزية للطريق
الدائري ومحاوره

٤٩٦٣٥

مهندس الهيئة / اسلام أشرف

مهندس الشركة / محمد إبراهيم متوج

مدير عام المشروعات /

م/ محمود الشيخ

