

الطبقة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT) 

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،

نشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٤) عملية تنفيذ الجسر الترابي و
الاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة -
العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ المسافه من الكم
١٢٤,٠٠٠ الى الكم ١٤٠,٠٠٠ بطول ١٦ كم (اتجاه اكتوبر) (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / شركة سامكو الوطنية للتشييد

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلاً بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٤
عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استنارة ٥٠٤ ح
حصر المستخلص
عدد (١) كشف المعدات
عدد (١) كشف المهندسين
خطاب محموليات

یعتمد

رئيس الادارة المركزية

نصر محمد نصر طبيخ



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

ايماء الى العقد (رقم العقد ٨٧١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢) (بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٩)
عملية تنفيذ الجسر الترابي و الاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار
الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ
المسافه من الكم ١٤٠,٠٠٠ الى الكم ١٢٤,٠٠٠ بطول ١٦ كم (اتجاه اكتوبر) (بالامر
المباشر)

تنفيذ شركة / سامكو الوطنية للتشييد

برجاء التكرم بالاحاطه باع العقد باليه لايشمل اي محملات اخرى طبقا لكراسه الشروط

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في : ٢٠٢٤/٤/٢٨

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية

مهندس / مهندس /
نصر محمد طبيخ



محمد نصر

عملية :- تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (النسخة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة - مطروح) (قطاع غرب النيل)
في المسافة من كم ١٤٠٠٠ إلى كم ١٢٤٠٠٠ بطول ١٦ كم (انجاه أكتوبر)

تنفيذ : شركة سامكو الوطنية للتشييد شاملة المدة من بدء العمل حتى تاريخ ٢٠٢٤-٤-٢٢

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفترة طبقاً للمقدار	المقدار حسب المقارنة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جارى أم نهائى	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	أعمال الازالة والتلقيم										التقارير متواجدة (مبدئي-شهرى-اسبوعي)
٢-١	أعمال رفع وازالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقالب العمومية...	٣م	١٥	١٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	مكاتب جهاز الإشراف والاستشاري متواجدة
٤-١	بالمتر المكعب أعمال تكسير وازالة المسطحات المتهارة بالرصف الحالى	٣م	٦٠	٥٠٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	المعدات متواجدة
٢	أعمال الحفر										المعمل و مهندسون المعلم متواجد
١-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	٣م	٢٠,١٠	١٥٠٠	٠	٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	مدير المشروع متواجد
٣	أعمال الردم										المستلزمات والمهمات متواجدة
١-٣	أعمال تحويل وتوريد ونقل أربعة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او بالنقصان حتى تاريخ البرنامج الزمني متواجد	٣م	٥٧	١٤٩٨٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	عدد (٢) لوحات مشروع متواجدة
٤	طبقة التاسيس										طبيعة التاسيس
١-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة	٣م	١٠٠	١٢٥٠٠	٨٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٠٠,٠٠	جارى	٨٧٠٠,٠٠	٨٧٠٠,٠٠	تأمين سلامة المرور
	مسافة النقل حتى ١٦٩ كم حتى تاريخ ٢٠٢٢-٥-٣١										
	مسافة النقل حتى ٢٠ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بعد تاريخ ٢٠٢٢-٥-٣١										
	مسافة النقل حتى ١٦٩ كم بعد تاريخ ٢٠٢٢-٥-٣١										
٥	طبقة الأساس										طبقة الأساس
١-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة	٣م	١٠٥	١٠٨٠,٠٠	١٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٠,٠٠	جارى	١١٣٤٠٠,٠٠	١١٣٤٠٠,٠٠	مسافة النقل حتى ٢١٠ كم حتى تاريخ ٢٠٢٢-٥-٣١
	مسافة النقل حتى ٢٠ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بعد تاريخ ٢٠٢٢-٥-٣١										
	مسافة النقل حتى ٢٠ كم بعد تاريخ ٢٠٢٢-٥-٣١										
٧	البلاطات الخرسانية										البلاطات الخرسانية
١-٧	ببالمتر المسطح أعمال توريد و صب خرسانة عادي سلك ١٥ سم	٢م	٣٥٥	٢٠٠	١٢٤٠٠,٠٠	٣٣٠٠,٠٠	١٥٧٠٠,٠٠	جارى	٥٥٧٣٥٠٠,٠٠	٥٥٧٣٥٠٠,٠٠	بالمتر المسطح أعمال توريد و صب خرسانة عادي سلك ١٥ سم
	أعمال الكارتات والموازن										
١-٣	أعمال تحويل وتوريد ونقل أربعة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية	٣م	١٣	١٠٠	١٠٠	٠,٠٠	١٠٠	جارى	٠,٠٠	١١٣٤٠٠,٠٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة
١-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة	٣م	٢٥	٨٧٠٠,٠٠	٨٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٢١٧٥٠٠,٠٠	مسافة النقل حتى ٢١٧٥٠٠ كم حتى تاريخ ٢٠٢٢-٥-٣١
١-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة	٣م	٢٥	١٠٨٠,٠٠	١٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٠,٠٠	جارى	٢٧٠٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	مسافة النقل حتى ٢٧٠٠ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بعد تاريخ ٢٠٢٢-٥-٣١
	القيمة المحرجة										
٣-١-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة	٣م	١١٣,٦	٨٧٠٠,٠٠	٨٧٠٠,٠٠	٠	٨٧٠٠,٠٠	جارى	٩٨٨٣٢٠,٠٠	٩٨٨٣٢٠,٠٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة
٣-١-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة	٣م	١٢٠,٧	١٠٨٠,٠٠	١٠٨٠,٠٠	٠	١٠٨٠,٠٠	جارى	١٣٠٣٥٦٠,٠٠	١٣٠٣٥٦٠,٠٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة
	الإجمالي										

تحرير في ٤/٢٢ سنة ٢٠٢٤

٢٠٢٤-٤-٢٢

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية


م / نصر محمد طيب



الإسم: سامي محمد طيب
المنصب: مدير المشروع
الجهة: الهيئة العامة للطرق والجسور
العنوان: ٢٠٢٤-٤-٢٢
الوقت: ١٣٠٣٥٦٠,٠٠

الهيئة العامة للطرق والجسور
مدير عام المشروع
م/ جهاد محمد سعد

شركة سيسيرا
مدير المشروع
م/ هشام عبدالصمد
م/ إبراهيم شرف الدين
تم إنجازه لأعمال تنمية زراعية



المقاول شركة سامكو
مدير المشروع
م / حسن عبد المنعم عبد
م / أحمد عثمان محمد
العنوان: طريق السريع - طرة
الوقت: ٢٠٢٤-٤-٢٢

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة
بيان الاعمال التي تمت الان	قرش
محجوز	٦٤٥٤٦٢٤٠
مصرح بصرفه	٥٢٨٩١٤٤٠
سابق صرفه	١١٧١٥٠٠
مستحق صرفه	
الاستقطاعات	قرش
رسم دمغة اصلى	
تنمية موارد	
تأمينات اعمال	
ضرائب أ.ن.ص	
استقطاعات اخرى	
جملة الاستقطاعات	
صافي المبلغ المستحق للشركة فقط وقدره	
صافي المبلغ المستحق للتأمينات الاجتماعية فقط وقدره	

وسلمت التحويل رقم _____
و اقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وانى تسلمت المستحق لى
والى سبا طلبات على الحكمة بخصوص هذا الحساب

—
—