

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا

اسم العملية : رصف شوارع حي غرب بمحافظه أسبوط (مرحلة خامسة)

العقد رقم: ٩٣٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

تاريخ استلام الموقع : ٨ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

مستخلص (٣) ختامي

شركة المقاولات
المسند اليها العملية :

شركة المكتب الهندسى
للمقاولات العموميه

تاريخ النهو المقرر : ٧ / ٦ / ٢٠٢٣ م

والأعمال التى تمت من بدء التنفيذ حتى ٠٩ / ٠٣ / ٢٠٢٣

م	رقم البند	بنود الأعمال	الوحدة	كميات المقايسة الختامية	سعر الوحدة بالجنيه	قيمة الأعمال بالجنيه	كمية الأعمال التى تمت حتى المستخلص السابق	كمية الأعمال التى تمت خلال الفترة	اجمالى كمية الاعمال التى تمت حتى الآن	قيمة جملة الأعمال التى تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاعات ومبالغ معلاة		ملاحظات
											رقم الملاحظة	صافي المستحق صرفه بالجنيه	
١	١	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من المخلفات	م٢	٨٠٠٤٠,٥٦	٥,٠٠	٤٠٠٢٠٣	٨٠٠٠٠	٤٠,٥٦	٨٠٠٤٠,٥٦	٤٠٠٢٠٢,٧٨			يراعى تطبيق بنود التعاقد
٣	٦	بالمتر المكعب اعمال توريد طبقة اساس ناتج تكسير كسارات مسافة نقل لا تقل عن ٣٥ كم	م٣	٩٥٧٧,٨٩	٢١٠,٠٠	٢٠١١٣٥٦	٨٤٠٠	١١٧٧,٨٩	٩٥٧٧,٨٩	٢٠١١٣٥٥,٩٦			التقرير المبدئى موجود
٤	٧	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ١,٢٠ كجم/م٢	م٢	٨٧٠٠٠,٦١	٢٧,٧٥	٢٤١٤٢٦٧	٨٤٠٠٠	٣٠٠٠,٦١	٨٧٠٠٠,٦١	٢٤١٤٢٦٦,٧٩			لافتات المشروع موجودة
٧	١٠	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية من الاسفلت سمك ٥ سم	م٢	٨٧٠٠٠,٦١	١٣٧,٠٠	١١٩١٩٠٨٣	٨٤٠٠٠	٣٠٠٠,٦١	٨٧٠٠٠,٦١	١١٩١٩٠٨٢,٨٩			التقارير الاسبوعية والشهرية موجودة
٨	١١	رفع وتعليق غرف الصرف الصحى والمياه والتليفونات	عدد	٤٦٦,٠٠	٥٥٠,٠٠	٢٥٦٣٠٠	٣٠٠	١٦٦,٠٠	٤٦٦,٠٠	٢٥٦٣٠٠,٠٠			طاقم الإشراف متواجد
الجملة													
خصم ١ % حسب العقد													
الاجمالى بعد الخصم													
فقط ستة عشر مليون وثمانمائة وواحد وثلاثون ألف ومائة وستة وتسعون جنيهاً وثلاثة وثلاثون قرشاً لا غير													
١٦٨٣١١٩٦,٣٣													

مهندس شركة المقاولات المنفذه

الاسم : م / انور هوس

التوقيع

مدير المشروع بهيئة الطرق

الاسم : م / محمد سمير

التوقيع

مدير عام المشروع بهيئة الطرق

الاسم : م / محمود محمد عبد الغنى

التوقيع



يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة

م / مصطفى على مسعود

التوقيع :

