

اسم العمل.....
اسم المَقاول.....
رقم ومقدار التصديق.....
بند الميزانية.....

العقد رقم :) (بتاريخ : / /	مع شركة		شاملة المدة من بداية العمل حتى
	قرش	جنيه	
—	٦٦٤٦٥٥	بيان الاعمال التي تمت الان	
		محجوز	
		مصرح بصرفه	
—	—	سابق صرفه	
—	٦٦٤٦٥٥	مستحق صرفه	
		قرش	جنيه
		٨٠	٢٢٤١٢٤
		٧٠	١٥٩٨٢٤
			امانات
			ايرادات
٥٠	٢٩١٩٥٦	جملة الاستقطاعات	
٥٠	٦١٥٠٦٩٨	صافي المبلغ المستحق	

تحريرا في سنة 20 رئيس المصلحة علامة

.....امضاء

.....امضاء.....

اجمالی قیمتہ المستخلص رقم (1)

تنفيذ في سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

نحرياً في سنة 20 الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

شیک

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group and the experimental group. The control group was divided into two subgroups: the control group and the control group. The experimental group was divided into two subgroups: the experimental group and the experimental group. The control group was divided into two subgroups: the control group and the control group. The experimental group was divided into two subgroups: the experimental group and the experimental group.

يَقْتَدِ سَحْبُ اِذْنِ صَرْفِ

بمبلغ	رئيس الحسابات
-------	---------------

.....تحریر فی.....

(1) شطب

(2) سحب (شيك - اذن صرف) رقم.....

(3) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(4) وادرج في كشف الحوالات رقم الكاتب الموقوف

رقم الفيد وعلامه كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ سنة 20 المقاول

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق..... القيمة.....
 نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]

الجملة

تحريراً في / سنة 20

عن عملية : إستناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا / قوص)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 519+960 الي 521+960 بطول 2.00 كم



نطاق العقد من الكم 519+960 الى الكم 521+700

شاملة المدة من بداية العمل حتى 3 / 4 / 2024

تنفيذ شركة / جاد للمقاولات العامة

العقد رقم : (2024/2023/1126) بتاريخ 8 / 2 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية البند بالحد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
1-1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بمسح لا يقل عن 30 سم والتخلص منها بالمقابل الصومية وذلك لمسافة 600 م تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف لمسافة 500 م على أن يتم صرف علاوة 30 قرش للكم الزيادة.	6	م2	0	60610	60610	جاري 1	363660	0	363660	العلامات الإرشادية متواجده
2-2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكه عدا التربة الصغرية (إستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	26.0	م3	0	13193	13193	جاري 1	343018	0	343018	المعدات متواجده - المعمل ومهندسون المعمل متواجده
2-2-1	علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيب 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 .	0.7	م3	0	13193	13193	جاري 1	9235	0	9235	يراعي تطبيق نصوص العقد
2-5-1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق و الفة تشمل استخدام المياة في تثبيت السفو و اعداد دقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	33.0	م3	0	3390	3390	جاري 1	111870	0	111870	المستلزمات والمهمات متواجده
2-5-2	علاوة زيادة سولار 1 جنيه / م ابتداء من 2023/5/4	1.0	م3	0	3390	3390	جاري 1	3390	0	3390	لائقات المشروع متواجده - التقرير (المبني - الشهري - والنصف شهري) متواجده
3-1	عمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب القرمة و بسك لا يزيد عن 25 سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 20%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفة شاملة بالمتر المكعب .	60	م3	0	93885	93885	جاري 1	5633100	0	5633100	مكتب الإشراف والاستشاري متواجده - الأجهزة المساحية متواجده
3-1-1	- مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصيب 1.5 جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4 . -المسح يشمل عمل تشوينات و خلط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . -البند لا يشمل القيمة المحجوبة.	1.9	م3	0	93885	93885	جاري 1	178382	0	178382	مسئول تامين سلامة المرور متواجده
الإجمالي											
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
اجمالي قيمة الاستقطاعات											
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
اجمالي المستحق المستخلص جاري رقم (1)											

سبق صرفها الى

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره

المقاول تحريراً في / سنة 2024

يدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظة الفئات

تحريراً في / سنة 2024

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع
التوقيع /

مدير عام المشروعات
التوقيع /

عن الاستشاري (سيسرا)

التوقيع /

عن استشاري (KK)

التوقيع /

عن استشاري المساحه مكتب

(smart design)

التوقيع /

تحريراً في / سنة 2024

مهندس الشركة المنفذه

التوقيع /



المحاسب
التوقيع /

على الحساب

نهائياً

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

