

المقاول



عن مشروع/تنفيذ اعمال عدايات قطر (4 ، 6 ، 18) بوصة وخط مياه قطر 8 بوصة
اسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السبخة - العاصمة الادارية - العلمين -
مطروح) عند المحطات (880 + 351 ، 190 + 352 ، 540 + 352 ، 640 + 352)
مطروح

مستخلص رقم جارى 1

الهيئة العامة للطرق والكباري

المالك
وزارة النقل

2025 / 4 / 15 في المدة من بدء العمل حتى

تنفيذ / شركة ثرى دايمينش - هبه الله محمد توفيق وشريكها

العقد رقم : 809 / 2024 / 2025

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

البيد	نوع العمل	الكمية بالمتقدم	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الأعمال التي تمت التي تمت حتى الان	جارى / نهائى	قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع / حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
17	بالمقطوع اعمال انشاء غرفة خرسانية من الخرسانة المسلحة مقاس 2.5 * 1.5 م سمك الحائط 30 سم بار تقاطع 4 م وسمك القاعدة الخرسانية 40 سم وسمك القاعدة العادية 30 سم لزوم غرفة الهواء وغرفة القفل والنبد يشمل اعمال توريد وتركيب حديد التسليح بنسبة 130 كجم / م ³ يد تشطيبه وصب خرسانة مسلحة ذات ابعاد 350 كجم / م ³ والنبد يشمل اعمال العزل والتشطيب والسلاطم والخطاء طبقا لاصول الصناعات وتعليمات الهيئات المشرف والتصميم المقعد والمواصفات	18	5956	م ط	0	16	16	جارى	95296	0	95296	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
18	بالمقطوع اعمال انشاء غرفة خرسانية من الخرسانة المسلحة مقاس 2 * 2 م سمك الحائط 30 سم بار تقاطع 4 م وسمك القاعدة الخرسانية 40 سم وسمك القاعدة العادية 30 سم لزوم غرفة الهواء وغرفة القفل والنبد يشمل اعمال توريد وتركيب حديد التسليح بنسبة 130 كجم / م ³ يد تشطيبه وصب خرسانة مسلحة ذات ابعاد 350 كجم / م ³ والنبد يشمل اعمال العزل والتشطيب والسلاطم والخطاء طبقا لاصول الصناعات وتعليمات الهيئات المشرف والتصميم المقعد والمواصفات	2	247176	مقط	0	2	2	جارى	494352	0	494352	- التتاليز الشهريه والاستيريه متواجده - تم عمل التجارب المعملية - المعدات متواجده - البر تاليز الزمنى للمشروع متواجد - التقرير المبدئي متواجد - السيدرة متواجده
20	بالمقطوع اعمال انشاء غرفة خرسانية من الخرسانة المسلحة مقاس 2 * 2 م سمك الحائط 30 سم بار تقاطع 4 م وسمك القاعدة الخرسانية 40 سم وسمك القاعدة العادية 30 سم لزوم غرفة الهواء وغرفة القفل والنبد يشمل اعمال توريد وتركيب حديد التسليح بنسبة 130 كجم / م ³ يد تشطيبه وصب خرسانة مسلحة ذات ابعاد 350 كجم / م ³ والنبد يشمل اعمال العزل والتشطيب والسلاطم والخطاء طبقا لاصول الصناعات وتعليمات الهيئات المشرف والتصميم المقعد والمواصفات	1	205147	مقط	0	1	1	جارى	205147	0	205147	
21	بالمقطوع اعمال انشاء غرفة خرسانية من الخرسانة المسلحة مقاس 2.5 * 2.5 م سمك الحائط 30 سم بار تقاطع 3 م وسمك القاعدة الخرسانية 40 سم وسمك القاعدة العادية 30 سم لزوم غرفة الهواء وغرفة القفل والنبد يشمل اعمال توريد وتركيب حديد التسليح بنسبة 130 كجم / م ³ يد تشطيبه وصب خرسانة مسلحة ذات ابعاد 350 كجم / م ³ والنبد يشمل اعمال العزل والتشطيب والسلاطم والخطاء طبقا لاصول الصناعات وتعليمات الهيئات المشرف والتصميم المقعد والمواصفات	1	260787	مقط	0	1	1	جارى	260787	0	260787	

عن الشركة المتقدمة مدير المشروع

م/محمد حسني فياض مدير مشروعات الهيئة

م/محمد حاتم عبد العليم مدير مشروع مقاول / م احمد عويد

التوقيع/التوقيع/التوقيع

قرش يدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظة "الفئات" على الحساب/نهائى

غير الواردة بحدك الشروط اعتقدت من/.....

مدير المصلحة/.....

تحرير في /...../..... سنة 2024

رئيس الادارة المركزية
"منطقة قويس الدلتا"
"الاسكندرية - مرسى مطروح"
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه

المقاول



عن مشروع/تنفيذ اعمال عدايات قطر (4 ، 6 ، 18) بوصة وخط مياه قطر 8 بوصة اسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) عند المحطات (880 + 351 ، 190 + 352 ، 540 + 352 ، 640 + 352)

مستخلص رقم جارى 1

الهيئة العامة للطرق والكباري

المالك
وزارة النقل

2025 / 4 / 15 في المدة من بدء العمل حتى

تنفيذ/ شركة نرى دايمشين - هبه الله محمد توفيق وشريكها

العقد رقم : 809 / 2024 / 2025

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

البيد	نوع العمل	الكمية بالتقيد	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع / حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
1	بالمتر الطولي اعمال الرقع المساحي لخطوط المياه المتعارضة مع القفل السريع	1100	15	م.ط	0	900	900	جاري	13500	0	13500	
2	اعمال جسات استكشافية بالمصالة اليدوية لإظهار أماكن الخطوط بالموقع العام	8	650	عدد	0	6	6	جاري	3900	0	3900	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون
3	بالمتر المكعب حفر في التربة المتناسكة وشدة التماسك ويعمل مختلف طبقات لمسار خط المياه باستخدام المعدات (الحفار) يعق يتراوح بين (1.5-3م عند التركيب والتخليع لخط المواسير والسعر يشمل سدد جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تتعرضه ونزع مياه الرشح إذا لزم الأمر واليئد مما جيبه طبقات لوصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	4900	161	م3	0	3100	3100	جاري	499100	0	499100	- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقرير الشهريه والإستوعيه متواجده - تم عمل التجارب المعليه - المعدات متواجده - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير المبدئي متواجد - السيوور عن متواجده
4	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة موزدة من خارج الموقع وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل أعمال الردم حول واعطى واسفل المواسير مع الدمك الجيد على طبقات وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا لوصول الصناعة وشروط ومواصفات شركة مياه الشرب و الصرف الصحي وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نكل 40 كم	1100	204	م3	0	900	900	جاري	183600	0	183600	
5	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر تربة صالحة والخالية من الشوائب والمواد العضوية وتشغيلها طرشنات بعرض لا يزيد عن 1.6م وعق مختلف طبقات لمسار خط المياه يعق يتراوح بين (0.85-1.4م عند التركيب و2.85م بعد التخليع مع الدمك الجيد على طبقات وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا لوصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	3850	65	م3	0	2250	2250	جاري	146250	0	146250	
6	بالمتر الطولي اعمال رفع وخلق للمواسير UPVC قطر 4" باستخدام المعدات ونقلها لمكان التشوين لرفع كفاءتها وإعادة تأهيلها واستخدامها مرة أخرى لزود ربط المناسيب المختلفة مع منشوب العناية مع نزع المياه الجوفية باستخدام المعدات والطلمبات واليئد يشمل رفع المواسير من العقق الموجودة به والتصيين والنقل والتشوين واليئد بكامله يشمل كل مايلزم لنهول العمل طبقا لوصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعقد والمواصفات	60	197	م ط	0	49	49	جاري	9653	0	9653	
7	بالمتر الطولي اعمال رفع وخلق للمواسير UPVC قطر 6" باستخدام المعدات ونقلها لمكان التشوين لرفع كفاءتها وإعادة تأهيلها واستخدامها مرة أخرى لزود ربط المناسيب المختلفة مع منشوب العناية مع نزع المياه الجوفية باستخدام المعدات والطلمبات واليئد يشمل رفع المواسير من العقق الموجودة به والتصيين والنقل والتشوين واليئد بكامله يشمل كل مايلزم لنهول العمل طبقا لوصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعقد والمواصفات	60	197	م ط	0	50	50	جاري	9850	0	9850	
8	بالمتر الطولي تركيب مواسير من UPVC قطر 4" وضغط 10بار مع رفع كفاءتها ونقلها لزود تحلي المنسوب للداخل والخروج على العناية مع نزع المياه الجوفية باستخدام المعدات والطلمبات واليئد يشمل اعمال التفريد والتزيل والتركيب والحام والاختبار طبقا لوصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعقد والمواصفات	60	197	م ط	0	50	50	جاري	9850	0	9850	

مدير مشروعات الهيئة

مدير المشروع

عن الشركة المنفذة

الحاسب/.....

تحريرا في /...../..... سنة 2024

م/محمد حسني فياض

م/محمد حاتم عبد العليم

مدير مشروع مقاول / م احمد عويد

على الحساب/نهائيا

قروش

التوقيع/.....

التوقيع/.....

التوقيع/.....



"الاسكندرية - مرسى مطروح"

غير الواردة بصك

الشروط اعتمدت من/.....

ملاحظة" الفئات:.....

مدير المصلحة/.....

مدير المشروع

م/محمد حاتم عبد العليم


مدير مشروع مقاول / م احمد عويد

عبد مهندس / هاني محمد محمود طه

تحريرا في /...../..... سنة 2024



المقاول



عن مشروع/تنفيذ اعمال عدايات قطر (4 ، 6 ، 18) بوصة وخط مياه قطر 8 بوصة اسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - السلمين - مطروح) عند المحطات (880 + 351 ، 190 + 352 ، 540 + 352 ، 640 + 352) مطروح

مستخلص رقم جارى 1

الهيئة العامة للطرق والكباري

المالك
وزارة النقل

2025 / 4 / 15 في المدة من بدء العمل حتى

تنفيذ/ شركة ثرى دايمينشن - هبه الله محمد توفيق وشريكاتها

العقد رقم : 809 / 2024 / 2025

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

البيد	نوع العمل	الكمية بالتقيد	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاعمال التى تمت خلال الفترة	اجمالى الاعمال التى تمت التى تمت حتى الان	جارى / نهائى	قيمة الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع / حجز	الباقى بعد الاستقطاع
9	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من UPVC قطر 6" ضغط 10 ايلر موزدة جديدة لزم تقبيل المنسوب للدخول والخروج على العداية مع نزع المياه الجوفية باستخدام المعدات والطلمبات يشمل اعمال التفريد والتزليل والتركييب واللحام والاختيار طبقا لاصول الصناعات وتعليمات المهندسين المشرفين والتصميم والمواصفات.	60	882	م ط	0	45	45	جارى	39690	0	39690
10	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من UPVC قطر 8" ضغط 10 ايلر موزدة جديدة مع نزع المياه الجوفية باستخدام المعدات والطلمبات يشمل اعمال التفريد والتزليل والتركييب واللحام والاختيار طبقا لاصول الصناعات وتعليمات المهندسين المشرفين والتصميم والمواصفات.	240	1226	م ط	0	190	190	جارى	232940	0	232940
11	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى ايثيلين HDPE قطر 4" ضغط 40 بار موزدة جديدة والنبد يشمل اعمال التفريد والتزليل والتركييب واللحام والاختيار والتكويك داخل القاروغة مع نزع المياه الجوفية باستخدام المعدات والطلمبات طبقا لاصول الصناعات وتعليمات المهندسين المشرفين والتصميم والمواصفات.	210	639	م ط	0	180	180	جارى	115020	0	115020
12	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى ايثيلين HDPE قطر 6" ضغط 40 بار موزدة جديدة والنبد يشمل اعمال التفريد والتزليل والتركييب واللحام والاختيار والتكويك داخل القاروغة مع نزع المياه الجوفية باستخدام المعدات والطلمبات طبقا لاصول الصناعات وتعليمات المهندسين المشرفين والتصميم والمواصفات.	76	1085	م ط	0	58	58	جارى	62988	0	62988
13	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى ايثيلين HDPE قطر 8" ضغط 10 بار موزدة جديدة لزام العداية والنبد يشمل اعمال التفريد والتزليل والتركييب واللحام والاختيار مع نزع المياه الجوفية باستخدام المعدات والطلمبات طبقا لاصول الصناعات وتعليمات المهندسين المشرفين والتصميم والمواصفات.	168	1406	م ط	0	134	134	جارى	188404	0	188404
14	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من بولى ايثيلين قطر 12" ضغط 10 ايلر موزدة جديدة للعداية والنبد يشمل اعمال التفريد والتزليل والتركييب واللحام والاختيار والتكويك داخل القاروغة مع نزع المياه الجوفية باستخدام المعدات والطلمبات طبقا لاصول الصناعات وتعليمات المهندسين المشرفين والتصميم والمواصفات.	72	3033	م ط	0	65	65	جارى	197145	0	197145
15	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى ايثيلين HDPE قطر 450 مم ضغط 10 بار موزدة جديدة والنبد يشمل اعمال التفريد والتزليل والتركييب واللحام والاختيار والتكويك داخل القاروغة مع نزع المياه الجوفية باستخدام المعدات والطلمبات طبقا لاصول الصناعات وتعليمات المهندسين المشرفين والتصميم والمواصفات.	84	5685	م ط	0	69	69	جارى	392265	0	392265
16	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى ايثيلين HDPE قطر 800 مم ضغط 10 بار موزدة جديدة والنبد يشمل اعمال التفريد والتزليل والتركييب واللحام والاختيار والتكويك داخل القاروغة مع نزع المياه الجوفية باستخدام المعدات والطلمبات طبقا لاصول الصناعات وتعليمات المهندسين المشرفين والتصميم والمواصفات.	72	16338	م ط	0	66	66	جارى	1078308	0	1078308

مدير مشروعات الهيئة

مدير المشروع

عن الشركة المنفذة

يعتقد،

المحاسب/.....

تحريرا في // سنة 2024

م/محمد حسني فياض

م/محمد حاتم عبد العليم

مدير مشروع مقاول / م احمد عويد

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا



على الحساب/نهائيا

.....

بندفع الى المقاول مبلغ

التوقيع/.....

التوقيع/.....

التوقيع/.....

ملاحظة " الفئات :
غير الواردة بصك
الشروط اعتمدت
من/.....

عميد مهديس / هاني محمد محمود طه

مدير المصلحة/.....

.....

بندفع الى المقاول مبلغ

التوقيع/.....

التوقيع/.....

التوقيع/.....

تحريرا في // سنة 2024

