

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة .. وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ (٢٦٨٣٣٥٣٦.٠٦) فقط
(لا غير) قيمة حساب فروق أسعار (الحديد / الاسمنت / سولار) عن
المستخلص تجميعى من (١٧/١٦) جارى تنفيذ تنفيذ اعمال انشاء كوبرى شرق النيل
واعمال الجسر الترابى فى المسافة كم ١٤ حتى كم ١٦.٧٨٠ ضمن مشروع انشاء القطار
الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح-الفيوم)
بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة السلام انتر ناشيونال للمقاولات والتجارة

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٥

يعتمد ،،،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار



Handwritten signatures and initials in blue ink.



(استمارة رقم ٥٠ « ح . ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة الاعتماد المصرف

الهيئة العامة للظرف والبنك
العقود

المبلغ المستحق إلى : مخرجة السلام استمارة صوب لملحقات

الطلبات طيه ، أو : مرفوعة لسطر


صار مراجعته ووجد على صحته ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : شيك على البنك المركزي في :

صاحب الحق أو : مخرج السلام استمارة صوب لملحقات
يسحب باسم : ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

رقم : _____

الختم ذو التاريخ : _____



كتب المراجعة

رئيس القسم

رئيس الإدارة العامة

رئيس الإدارة العامة

رئيس الإدارة العامة

رئيس الإدارة العامة

رئيس الإدارة العامة

رئيس الإدارة العامة

رئيس الإدارة العامة

رئيس الإدارة العامة

رئيس الإدارة العامة

رئيس الإدارة العامة

رئيس الإدارة العامة

رئيس الإدارة العامة

رئيس الإدارة العامة

رئيس الإدارة العامة

رئيس الإدارة العامة

رئيس الإدارة العامة

رئيس الإدارة العامة

رئيس الإدارة العامة

رئيس الإدارة العامة

رئيس الإدارة العامة

رئيس الإدارة العامة

رئيس الإدارة العامة

رئيس الإدارة العامة

رئيس الإدارة العامة

رئيس الإدارة العامة

رئيس الإدارة العامة

رئيس الإدارة العامة

رئيس الإدارة العامة

رئيس الإدارة العامة

رئيس الإدارة العامة

رئيس الإدارة العامة

رئيس الإدارة العامة

رئيس الإدارة العامة

رئيس الإدارة العامة

رئيس الإدارة العامة

رئيس الإدارة العامة

المقاول : السلام الترانسبورتال للمقاولات و التجارة

عن عالية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري شرق النيل من كم 114+660 حتى كم 116+780 ضمن كبري الممار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة
مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (المسكنة-العاصمة الإدارية-الطمين الجديد-مطروح-الفيوم)

إشراف المنطقة الاولى المركزية / الهيئة العامة للطرق والكباري

الكميات المدرجة بفروق الاسعار المنفذة من 2024/07/01 حتى 2024/08/30
للمستخلصات الجارية من مستخلص 16 حتى مستخلص 17

مستخلص فروق أسعار عن الأعمال من تاريخ		الكمية بالتعاقد	الكمية بالمستخلصات	شهر المحاسبة	اجمالي الكمية المنفذة	الكمية المنفذة بشهر المحاسبة	اللغة	قيمة الكمية المستحقة	أوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل				الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد				الرقم القياسي وقت المحاسبة				نسبة الزيادة أو الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة	ملاحظات	رقم البند									
									حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	الاسمنت	بيتومين	سولار														
أعمال الكباري																																	
أعمال الخرسانات																																	
43	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاسده و التيجان و الاكتاف بأستخدام فرم مصنعة مع أستخدام الشده المعذنيه والارناش اللازمة باجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوي اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عادي وأستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازافه السيليكا وأستخدام مواد الإضافات المعذنه للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للعصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم للهر العمل حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.																																
43-ب	ارتفاع حتى 9 م من منسوب ظهر المخذة حتى منسوب اعى نقطة بالتناج		2200	186	Jul-24	186.0000	4216.000	784176.000	0%	23%	0%	10%	431.80	234.60	566.00	353.60	1128.90	393.90	1079.10	541.50	20.932%	164,140.28											
					Aug-24	0.0000	4216.000	0.000	0%	23%	0%	10%	431.80	234.60	566.00	353.60	1,128.90	446.00	1,079.10	541.50	26.039%	0.00											
43-ج	ارتفاع حتى 12 م من منسوب ظهر المخذة حتى منسوب اعى نقطة بالتناج		625	90	Jul-24	90.0000	4418.000	0.000	0%	23%	0%	10%	431.80	234.60	566.00	353.60	1,128.90	446.00	1,079.10	541.50	20.932%	0.00											
					Aug-24	90.0000	4418.000	397620.000	0%	23%	0%	10%	431.80	234.60	566.00	353.60	1,128.90	446.00	1,079.10	541.50	26.039%	103,537.88											
44	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الاسمنت عن 440 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عادي على أن تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) وأستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازافه السيليكا فيوم وأستخدام مواد الإضافات المعذنه للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للعصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والارناش والتجهيزات اللازمة لرفع الكمر ومعالجة الخرسانة بعد الصب وأستخدام الطرق المناسبة لرفع الكمرات بأحمالها الكبيرة على الاطارات وتثبيت البليتات المسقاة للركائز ذات الجوابط داخل الكمر وضبطها مساحيا قبل الصب وكذلك ضبط الركائز الجانبية أثناء التركيب طبقا للرسومات ومتطلبات التنفيذ البعيدة لذلك وما يتطلب لذلك من معدات ثقيلة خاصة وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف واللغة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ولا متطلبات سبق الاجهاد من الكابلات عالية الاجهاد والاكسسوارات																																
44-أ	ارتفاع حتى 9 م من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب الركيزة		4200	85	Jul-24	85.0000	8867.000	685596.440	0%	15%	0%	10%	431.80	234.60	566.00	353.60	1128.90	393.90	1079.10	541.50	15.499%	106,262.90											
					Aug-24	7.6800	8867.000	68098.560	0%	15%	0%	10%	431.80	234.60	566.00	353.60	1,128.90	446.00	1,079.10	541.50	18.831%	12,823.33											
44-ب	ارتفاع اكبر من 9 م من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب الركيزة		6800	1160	Jul-24	1160.0000	9371.009	5116566.000	0%	15%	0%	10%	431.80	234.60	566.00	353.60	1128.90	393.90	1079.10	541.50	15.499%	793,033.76											
					Aug-24	614.0000	9371.000	5753794.000	0%	15%	0%	10%	431.80	234.60	566.00	353.60	1,128.90	446.00	1,079.10	541.50	18.831%	1,083,470.37											
46-أ	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الاسمنت عن 440 كجم/م3 على أن تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) وأستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازافه السيليكا فيوم وأستخدام مواد الإضافات المعذنه للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للعصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والارناش والتجهيزات اللازمة لرفع الحواجز ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف واللغة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح		1600	150	Jul-24	150.0000	5343.000	106860.000	0%	18%	0%	12%	431.80	234.60	566.00	353.60	1128.90	393.90	1079.10	541.50	18.599%	19,875.11											
					Aug-24	130.0000	5343.000	694590.000	0%	18%	0%	12%	431.80	234.60	566.00	353.60	1,128.90	446.00	1,079.10	541.50	22.597%	156,954.04											

رؤج فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA

مراقب التكاليف
مهندس /

مدير الاشاعات
مهندس /

مهندس مكتب في مقابل /

مدير مشروع مقابل /

مدير المشروع الهيئة

مهندس /

مدير عام مشروعات الهيئة

مهندس /

صحة على عينة على الطبيعة

تحريرا في سنة

فرش جنبه

يدفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : القات يعتمد

تحريرا في سنة

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط أعتدت من

تحريرا في سنة

المحاسب /

مدير المصلحة /

مدير عام الشئون المالية والإدارية
مهندس /

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الاولى
مهندس / طارق يوسف الجزائر

اشرف المنطقة الاولى المركزية / الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص فروق أسعار عن الأعمال من تاريخ

[illegible]

																		0.000	0.000	ما قبل التعاقد				بالطن توريد وتركيب ورس حديد تسليح B500 DWR زيادة المطوية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري بطول حتى 12م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للمواصفات والرسومات التنفيذية "As Built" واختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوصيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لتهو العمل نهائيا كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين	17000	373	47
																		162.0000	373.000	Jul-24							
																		211.0000		Aug-24							
																		0.0000	0.000	ما قبل التعاقد							
																		16.0360	103.000	Jun-24				بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الإجهاد من اسلاك مجبولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبرLow Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الأسموارات طبقا لأصول الصناعة واللوحات المعدة وتعليمات المهندسين المشرفين وكل مايلزم لإنهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعددة والمواصفات الفنية	560	103	49
																		32.6340		Jul-24							
																		54.3300		Aug-24							

52	بالمتر المربع عمل طبقه عزله من الببوتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لتهو العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اتصاد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لتهو العمل نهوا كاملا والقراس هنسي وطبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	21000.00	1256	ما قبل التعاقد	0.000	0.0000																	
				Jul-24	1256.000	0.0000	0.000	63.000	0.000	0%	0%	25%	2%	431.80	234.60	566.00	353.60	1128.90	393.90	1079.10	541.50	23.726%	0.00
				Aug-24	1256.000	1256.0000	79128.000	63.000	79128.000	0%	0%	25%	2%	431.80	234.60	566.00	353.60	1,128.90	446.00	1,079.10	541.50	23.726%	18,774.08

الإجمالي

مهندس مكتب فني مقاول /
مدير مشروع مقاول /

مراقب التكليف
مهندس /

مدير الامتانات
مهندس /

مدير المشروع الهيئة
مهندس /
مدير عام مشروعات الهيئة
مهندس /

تحريراً في سنة

قرش جنيه
.....
.....

يعتمد ،

حتى الحساب / بهاديا
غير الواردة بصك الشروط أعتمد
تحريراً الى سنة

المحاسب

4

رئيس الادارة المركزية

والكبار: المنطقة الأولى *

مهندس/ طارق يوسف الجزار