

مستخلص رقم (٤)

تعميلية اعمال رصف طريق الرفيع بدايه من مساكن محسن طنطاى حتى كويري الرفيع و انشاء حوائط خرسانية مرتز سنورس بطول ٣.١٥ كم بمحافظه الفيوم (بالامر المباشر)

شركة المصريه للمقاولات و تجارة الحديد و الاسمنت

المنطقة السادسة بنى سويف

المقد رقم (١٢٢٣) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٤/٠١/٣٠

تاریخ نحو الاعمال طبقاً للعقد: ۲۰۲۴/۰۷/۲۹

نوع الاعمال	كميات العقد و مظهر المواصفة و المقياس المتبعة	اللقنة	الوحدة	مقدار العمل المطلوب	في حالة هذه المادة على حدان هذه المادة	حالة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن بشعر حاد / بشعر خشن	إستقطاع أو غير	القسط من الإستقطاع	ملاحظات
حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ما عدا المتماسكه) بالمصق المطلوب	٥,٥٠٠	٦٠	م	٢,٠٠٠	٣٣٠	٥٣٤٠	جاري	٣٢٠٤٠٠	٠	١- يراعى تطبيق نصوص العقد
توريد و ردم رمل نظيفه او تربه زائليه مودره من خارج الموقع	٤,٥٠٠	١٦٠	م	٢,٠٠٠	٢٢٩٠	٤٢٩٠	جاري	٦٨٦٤٠٠	٠	٢- فريق عمل الشركة متواجدين
	٩٠٠	٢٨٠	م	٣٠٠	٨١١,٠٦	٨١١,٠٦	جاري	٢٢٧,٠٩٧	٠	
اصال خرسانته عاديه للاساسات وذلك بمونه مكونه من ٣٠,٨ زلط و ٠,٤ رمل و ٣٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي مقاوم للكبريت و اجهاد كسرلا يقل عن ٢٥٠ كجم / م	٩٠٠	٢,١٣٥	م	٣٠٠	٨١١,٠٦	٨١١,٠٦	جاري	١,٧٣١,٦١٣	٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
اصال خرسانته مسلحه للاساسات وذلك بمونه مكونه من ٣٠,٨ زلط و ٠,٤ رمل و ٣٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي مقاوم للكبريت و اجهاد كسرلا يقل عن ٢٥٠ كجم / م	٤٥٠	٢,٨٩٥	م	٣٠٠	٤٢٦,٥٦	٤٢٦,٥٦	جاري	١,٢٣٤,٨٩١	٠	٤- المعدات متواجده
توريد و تركيب و رس التسليح (٤٠/٦٠) لزود و السعر يشمل التنفيذ	٣٥.٥	٥٤,٥٠٠	طن	٣٥,٢٤	٠,٠٠	٣٥,٢٤	جاري	١٩٢,٥٨٠,٠٠	٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
اصال خرسانته مسلحه لزود الحوائط السدده و ذلك بمونه مكونه من ٣٠,٨ زلط و ٠,٤ رمل و ٣٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي مقاوم للكبريت و اجهاد كسرلا يقل عن ٢٥٠ كجم / م	١,٤٠٠	٣,٤٤٥	م	٣٠٠	١١٥٠,٠٠	١٣٥٠	جاري	٤,٦٥٠,٧٥٠	٠	٦- البرانسج الزمنى متواجد
عمل طبقه عزلّه من البيتومين و الدهان وجهين علي البارد	١,٤٠٠	٦٠,٠٠٠	م	١٠٣٤,٦٨	٠,٠٠	١٠٣٤,٦٨	جاري	٦٢,٠٨١	٠	٧- و التقارير المبنيه و الاسبوعيه و الشهرية متواجده
البند المستحدث							جاري			٨ - وسائل تأمين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيريه متواجده
	٧٧٧	٧٥٠,٠٠	خط	٠	٣٠٠	٣٠٠	جاري	٢٢٥,٠٠٠	٠	
اجمالي قيمة الاعمال										
							جاري	١١,٠٥٨,٨١٢	٠	
							جاري	٠	٠	
							جاري	٠	٠	
اجمالي قيمة التكررات										
							جاري	١١,٠٥٨,٨١٢	٠	
اجمالي قيمة الاعمال + اجمالي قيمة التكررات										
								١١,٠٥٨,٨١١,٩٠	٠,٠٠	
فقط احدى عشر مليوناً و ثمانية وخمسون ألفاً و ثمانمائة وإحدى عشر جنيه مصري و ٩٠ قرش لاغير										

تحريراً في: ٢٠٢٢/٠٥/٢٦

المقاول :

زوج فوجد علی صحنه ..

مستشاري انعمشروع :

أفقر بصحة ذلك ..

مهندس المشروع :

مدير عام التنفيذ والصحة

 هشام الدين هشام

نمهندس /

ملاحظة : الفتاوى

غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من

فقدت طاقه التمييز

فر بنى هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وفقرها
سبق صرفها الى المقاول ٩٠٧٨٠١١٠٩٠

١١,٠٥٨,٨١١.٩٠ يدفع للمقاول مبلغ

ب ۱

على الحساب نهانيا

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف

طاقة به سلف الحزاز

طاقة به سلف الحزاز

طاقة به سلف الحزاز

اسم العمل :

عملية اعمال رصف طريق الرفيع بدايه من مساكن محسن طنطاى حتي كوبري الرفيع و انشاء حوائط خرسانيه مركز سنورس بطول ٣.١٥ كم بمحافظه الفيوم (بالامر المبائر)

اسم المقاول :

شركة المصريه للمقاولات و تجارة الحديد و الاسمنت

رقم ومقدار التصدين :

العام رقم (١٢٢٣) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣

بند الميزانية :

مستخلص رقم (٤)

قيمه امر الاسناد

١١,٩٥٠,٧٥٠.٠٠

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه
% تامين اعمال	٧٤,٠٤٠.٠٠
رسم الدمغه	٣٤,٢٤٣.٦٦
تكاليف معمل	٠.٠٠
١٤ % ضريبه مضافه	٠.٠٠
لارباح ت.ص	١٤,١٠٢.٨٦

قيمة الاعمال		قرش
جنيه		
بيان ا. تصرف من المقاول	بيان الاعمال التى تمت الان	١١,٠٥٨,٨١١.٩٠
		٠.٠٠
	مصرح بصرفه	٠.٠٠
	سابق صرفه	٩,٥٧٨,٠١١.٩٠
	مستحق صرفه	١,٤٨٠,٨٠٠.٠٠
	جملة الاستقطاعات	١٢٢,٣٨٦.٥١
	صافى المبلغ المستحق	١,٣٥٨,٤١٣.٤٩
الشيكات		
	حساب مصلحة الضرائب	٧٠,٥١٤.٢٩
	التأمينات الاجتماعيه	٥٠,٧٧٠.٢٩

رؤس حسابيا،

مدير عام الشئون المالية والادارية