

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة السادسة بني سويف

مشروع :- أعمال رصف مداخل ومخارج مدينة الفيوم الجديدة

تنفيذ الشركة المصرية للمقاولات وتجاره الحديد والأسمنت

عقد رقم : 2023/2022/235 بتاريخ : 2022/8/17

تاريخ امر الاسناد :- 2022/6/2

تاريخ استلام الموقع : 2022/8/18 مدة التنفيذ :- 6 شهور

مستخلص رقم (1) عن الفترة من	2022/08/18	حتى	2022/09/06	18	يوم	الاجمالي	نسبة التعويض	اجمالي قيمة التعويض
م	بيان الاعمال	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	الاجمالي
تم اخذ نسب التعويضات طبقا لتاريخ امر الاسناد شهر يونيو 2022								
2	اعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية	اغسطس 2022	13	19	195	133.42	م3	2268.16
		سبتمبر 2022	6	19	195	61.58	م3	1046.84
3	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة	اغسطس 2022	13	19	1155	790.26	م3	209419.74
		سبتمبر 2022	6	19	1155	364.74	م3	96655.26
4	اعمال توريد وتشغيل اترية مسافة نقل 10 كم	اغسطس 2022	13	19	1000	684.21	م3	27094.74
		سبتمبر 2022	6	19	1000	315.79	م3	12505.26
7	اعمال انشاء طبقة تشريب Mco	اغسطس 2022	13	19	3189	2181.95	م3	54548.68
		سبتمبر 2022	6	19	3189	1007.05	م3	25176.32
8	اعمال توريد وفرش طبقة رابطه 6سم	اغسطس 2022	13	19	3189	2181.95	م3	285835.11
		سبتمبر 2022	6	19	3189	1007.05	م3	131923.89
9	اعمال توريد ورش طبقة لصق Rc	اغسطس 2022	13	19	3189	2181.95	م3	18219.26
		سبتمبر 2022	6	19	3189	1007.05	م3	8408.89
10	اعمال انشاء طبقة سطحية بسمك 5سم	اغسطس 2022	13	19	3189	2181.95	م3	272743.42
		سبتمبر 2022	6	19	3189	1007.05	م3	125881.58
الاجمالي								
								32,998.42

مهندس المشروع (الهيئة)


الشركة المنفذة

مدير عام المقاولات والصيانة

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة السادسة بني سويف

مشروع :- أعمال رصف مداخل ومخارج مدينة الفيوم الجديد

تنفيذ الشركة المصرية للمقاولات وتجارة الحديد والاسمنت

عقد رقم : 2023/2022/235 بتاريخ : 2022/8/17

تاريخ امر الاسناد :- 2022/6/2

تاريخ استلام الموقع : 2022/8/18 مدة التنفيذ :- 6 شهور

مستخلص رقم (2) عن الفترة من				2022/09/07	حتي	2022/12/25	109	يوم			
م	بيان الاعمال	شهور المستخلص	الاعمال المنفذة خلال الشهر				الوحدة	الفئة	الاجمالي	نسبة التعويض	اجمالي قيمة التعويض
			عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر					
تم اخذ نسب التعويضات طبقا لتاريخ امر الاسناد شهر يونيو 2022											
2	اعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية	سبتمبر -2022	23	109	21505	4537.75	م3	17.00	77141.79	5.67%	4,373.94
		اكتوبر -2002	31	109	21505	6116.10	م3	17.00	103973.72	7.97%	8,286.71
		نوفمبر -2002	30	109	21505	5918.81	م3	17.00	100619.72	8.33%	8,381.62
		ديسمبر -2002	25	109	21505	4932.34	م3	17.00	83849.77	12.96%	10,866.93
31,909.20											

مهندس المشروع (الهيئة)

التوقيع /

الشركة المنفذة

التوقيع /


مدير عام المنطقة السادسة

التوقيع /

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة للمنطقة السادسة
بني سويف

م / طارق الجزار



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة السادسة بنى سويف

مشروع :- أعمال رصف مداخل ومخارج مدينة الفيوم الجديدة


تنفيذ الشركة المصرية للمقاولات وتجارة الحديد والاسمنت

عقد رقم : 2023/2022/235 بتاريخ : 2022/8/17

تاريخ امر الاسناد :- 2022/6/2

تاريخ استلام الموقع : 2022/8/18 مدة التنفيذ :- 6 شهور

مستخلص رقم (3) عن الفترة من		2022/12/26	حتي	2023/01/15	20	يوم					
م	بيان الاعمال	شهور المستخلص	الاعمال المنفذة خلال الشهر				الوحدة	الفئة	الاجمالي	نسبة التعويض	اجمالي قيمة التعويض
			عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر					
تم اخذ نسب التعويضات طبقا لتاريخ امر الاسناد شهر يونيو 2022											
2	اعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية	ديسمبر - 2022	5	20	529	132.25	م3	17.00	2248.25	12.96%	291.37
		يناير - 2023	15	20	529	396.75	م3	17.00	6744.75	16.14%	1,088.60
3	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة	ديسمبر - 2022	5	20	3227	806.75	م3	265.00	213788.75	12.95%	27,685.64
		يناير - 2023	15	20	3227	2420.25	م3	265.00	641366.25	16.13%	103,452.38
4	اعمال توريد وتشغيل اترية مسافة نقل 10 كم	ديسمبر - 2022	5	20	3437	859.25	م3	39.60	34026.30	12.96%	4,409.81
		يناير - 2023	15	20	3437	2577.75	م3	39.60	102078.90	16.14%	16,475.53
الاجمالي											153,403



مهندس المشروع (الهيئة)

التوقيع /

الشركة المنفذة

التوقيع /

