

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنة بقتا)

مستخلص جاري (2)

عن عملية : استاء أعمال الجسج الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا / قوص)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم الي الكم 525+940 الي 527+960 بطول 2.02 كم

الهيئة العامة



للطرق والكباري


نطاق العقد من الكم 525+940 إلى الكم 527+300

شاملة المدة من بداية العمل حتى 29 / 4 / 2024

تنفيذ شركة / مبدل ايست للمقاولات العامة والتوريدات

العقد رقم : (2024/2023/782) بتاريخ 3 / 12 / 2023

رقم الجند	بيان الأعمال	نقطة طبقة تعقد	كمية الجند بتعقد	الوحدة	مقدار العمل مستحق إجراءه	مقدار الأعمال المنفذ خلال المدة	جندة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جندة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او جند	الجند بعد الاستقطاع	ملاحظات
1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التلغيز ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعرض حتى 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين مسافة النقل حتى 500 متر و يتم احتساب علاوة 0.3 جنيه لكل 1 كم زيادة.		2341.74	م2				جاري 2	0	0	0	العلامات الإرشادية متواجده
1	السعر في يناير 2023	6.00	2341.74	م2	2250	2250.00-	0	جاري 2	0	0	0	
1	السعر في مايو 2023 طبقا للمفاوضة	7.00	2341.74	م2	0	2250.00	2250	جاري 2	15750	0	15750	
2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السطو وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافه (95%) من الكثافة الجافة القصوى) وحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق و القفة تشمل استخدام العمالة في تثبيت السطو و اعداد مقفات على السطو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين		11337.67	م3				جاري 2	0	0	0	
2	السعر في يناير 2023	33.00	11337.67	م3	1390	1390.00-	0	جاري 2	0	0	0	لائحة مشروع متواجده - التقرير النهائي - الشهري - والصف شهري متواجده
2-1	السعر في مايو 2023 طبقا للمفاوضة	36.90	11337.67	م3	0	5193.00	5193	جاري 2	191622	0	191622	براغي تخيل تصوم الحديد
2-2	علاوة زيادة سولار 1 جنيه / م3 ابتداء من 2023/5/4	1.00	11337.67	م3	1390	1390.00-	0	جاري 2	0	0	0	المستلزمات والمعدات متواجده
2-3	علاوة 2 جنيه / م3 في حالة توريد أتربة لمرشها على طبقة السطو لامتكانية تحرك المعدات و ذلك في حالة الأرض الغير ثابتة	2.00	11337.67	م3	1390	0.00	1390	جاري 2	2780	0	2780	
3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 20%) والارض الطبيعية متفجرة ورشها بالعماد الاصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين والقفة شاملة بالمتر المكعب .		81631.07	م3				جاري 2	0	0	0	مكتب الاشراف والاستشاري متواجده - الاجهزة المساحية متواجده
3	السعر في يناير 2023	60.00	81631.07	م3	66000	66000.00-	0	جاري 2	0	0	0	
3	السعر في مايو 2023 طبقا للمفاوضة	67.20	81631.07	م3	0	75975.00	75975	جاري 2	5105520	0	5105520	
3-1	علاوة سولار 1.9 جنيه/م3 كميات الردم المنفذه ابتداء 2023/5/4	1.90	81631.07	م3	66000	66000.00-	0	جاري 2	0	0	0	مسئول تأمين سلامة المرور متواجده
3-2	بالمتر المسطح أعمال تشغيل أرض طبيعية بسمك 25 سم في حالة ان المنسوب التصميمي يتطلب عمق الحفر او الردم > 50 سم عن منسوب الأرض الطبيعية لمسافة لا تقل عن 100 متر وهذا البند يشمل عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية وتسليمها واعداد الاختبارات اللازمة وذلك طبقا لتعليمات الاستشاري		2805.60	م2				جاري 2	0	0	0	المعدات متواجده - والمهندسون المعمل متواجده
3-2	السعر في يناير 2023	14.00	2805.60	م2	2660	2660.00-	0	جاري 2	41762	0	41762	
3-2	السعر في مايو 2023 طبقا للمفاوضة	15.70	2805.60	م2	0	2660.00	2660	جاري 2	0	0	0	
الإجمالي												
اجملى قيمة الاعمال المنفذه حتى تاريخ المستخلص												
اجملى قيمة الاستقطاعات												
اجملى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه (مستخلص جاري 1)												
اجملى المستحق المستخلص جاري رقم (2)												
5357434												
5357434												
0												
5357434												
4186180												
1171254												



يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقتا
مهندس / علي حبيب
التوقيع

سبق صرفها الى

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبينة بظهره وقدره

المحاسب

المقول تعريفا في / سنة 2024

على الحساب

نهائيا

غير الواردة بصدك الشروط اعتمدت من

ملاحظة الفات

تعريفا في / سنة 2024

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

التوقيع /

مدير عام المشروعات

التوقيع /

عن الاستشاري (مستشار)

التوقيع /

عن المشتري (مشتري)

مدير المشروع

التوقيع /

عن الاستشاري (مستشار)

التوقيع /

عن المشتري (مشتري)

مدير المشروع

التوقيع /

مهندس الشركة المقفله

التوقيع /

4037925

17721

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق


تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (٢) لمشروع اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا/قوص) قطاع غرب النيل المسافة من الكم ٥٢٥.٩٤٠ الى الكم ٥٢٧.٣٠٠ بطول ١.٣٦٠ كم تنفيذ (شركة ميدل ايست للمقاولات العامة والتوريدات) .

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٨٢)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



تحريرا ٢٠٢٤ / ٥ / ٢٧

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٢ عن عملية

إيجار أعمال الجسور والأعمال الصناعية لموقع القطار الكهربائي الرابع (ميجا-
قوس) قطاع غرب النيل السابق المالك ٥٢٥,٩٤٠ المالك ٥٢٧,٢٠٠ بطول ١,٢٦ كم

عن شهر أبريل ٢٠٢٤ وبيانه كالاتي:

الاستقطاعات

ق	جنيه	س
٢٤١-٥	٢٥٧	جملة الاعمال ٥٨٥٦٢,٧٠
١٨٠-٤	١٨٦	السابق صرفه ٢٨٥١٠,٨٠
		تأمين ٥%
		دمغات
		خصم معمل المنطقة
١-١٧١	٢٥٤	المستحق صرفه
٨٧.٧٢	٨٠	جملة الاستقطاعات
١.٨٤	١٨١	الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
ميدل ايست للمقاولات العامة والتوريدات وموافقتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



تحريرا ٢٠٢٤/ ٥/ ٢٧

عدد (١) استمارة ٥٠ ح.ع

عدد (٤) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

رقم	قرش	جنية	انتاريخ	رقم
٢٠	١٨١	١٠٨٤		
٢٠	١٨١	١٠٨٤		

الختم ذو التاريخ

كشفت المراجعة

رئيس القسم

مصلحة الهيئة العامة للإعانة والكبار

قسم

المبلغ المستحق إلى شركة مياه القنطرة العامة والتوزيع

الطلبات طية أو ..

بموجب

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج

صاحب الحق أو

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تَقْدِيدُ فِي السَّجَلِ بِرَقْمِ

(ب) الكاتب المنوط -

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم					
عدد المرفقات	بيانات	فرش	جنية	قسم	فرع	لصل	بند
١٠٠	إحتار أعمال الجبلة ابن والاعل الضامه السريع (وبيا خصوص) قطاع غرب الملك المسافر المرحوم	٢٠	٤١٨١	١٠٨			
١٠٠	الالتص ٥٢٧,٢٠٠ بطول ٢٦٠ ر.م	٢٠	٤١٨١	الإجمالي الأصل			
	بيانات الاستقطاعات		ملزم	جنية			
	عادي إضافي دمغة توقيع						
	قرش جنية قرش جنية قرش						
	رسم الدمغة						
	مضافي القيمة المطلوب صرفها	٢٠	٤١٨١				

الختم ذو التاريخ



رو جمع



علامة

سنة _____

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات.

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد للمخصص

جاری -

(او) بان للمبلغ مضاف بحساب

الإيرادات _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح. رقم _____ توقيع الكاتب المنوط السجل

الختم ذو التاريخ

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع ، فى _____ سنة _____

شيك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فـ _____ سنة المبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ع.ح) _____ إمضاء الكاتب الموقوف

(5)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة.

امضاءات موظفي الشطب

الختم نو التاريخ (٣) سجب

(٤) قید او

(٤) قيد أو سجل

(۵) اور ج فر کشف

(۶) استلمت

شيك / انصاف صرف امضاء طالب أو كاتب الشطب

فر _____ سنة

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلى مشروع أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع

٦ أكتوبر / أبو سمبل (القطاع الرابع) (جرجا / قوص) في المسافة من الكم ٥٢٥,٩٤٠ حتي الكم ٥٢٧,٣٠٠ بطول ١,٣٦٠ كم

عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٨٢ .

تنفيذ / مكتب ميدل ايست (حسام علي احمد محمد)

نتشرف بالإحاطة بسيادتكم ان الحملات بالمشروع بعاليه هي كالآتي :

١- عدد (٣٠) كرتونة أوراق A4 محمل علي المشروع طبقا للعقد المبرم ويتم مراجعتها بالإدارة العامه لمركز المعلومات بالقاهره وتسليمها للمخازن .

٢- لم يوجد سياره محملة علي المشروع طبقا للعقد المبرم

٣- لا يوجد عمالة محملة علي المشروع طبقا للعقد المبرم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ٢٠٢٤/٢/٥



رئيس الادارة المركزية
مهندس /

عماد حسين

