

مستخلص رقم { ۳ }

عن مدينة رفح كفاءة طريق فافوس / الحسينية / الملكيين البحرية / الست هو / قهوة / الأخيوة / الكباشية
حتى طريق فافوس / الصالحية { القطاع الثالث } مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٢ كلمضم المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مع شركة الكفراوي لتجارة السهارات والتوريدات العامة شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ١ / ٤

العدد رقم ١٠١٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

إشارة المتكلم

رقم البند	المبند	الفترة		٢٠١٦ ٢٠١٥	مقدار المعمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه السنة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جزري أم نهائي	التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		فرش	جنيه						فرش	جنيه	فرش	جنيه	فرش	جنيه	
٤	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهاره	-	٨٠	٣م	١١٠٠	—	١١٠٠	جارى	-	٨٨٠٠٠	-	—	-	٨٨٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٣٨٥	٣م	٣٣٠٠	—	٣٣٠٠	جارى	-	١٢٧٠٥٠٠	-	—	-	١٢٧٠٥٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٦	أعمال إنشاء طبقة تنعيم	٧٥	٢٧	٢م	—	٩٠٠٠	٩٠٠٠	جارى	-	٢٤٩٧٥٠	-	—	-	٢٤٩٧٥٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٧	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٩ سم	-	١٤٣	٢م	—	٩٠٠٠	٩٠٠٠	جارى	-	١٢٨٧٠٠٠	-	—	-	١٢٨٧٠٠٠	٤- مكتب جهاز الاشراف متواجد .
								الإجمالي	-	٢٨٩٥٢٥٠	-	—	-	٢٨٩٥٢٥٠	٥- لم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
	الكارتلات														
١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٢٥	٣م	٣٣٠٠	—	٣٣٠٠	جارى	-	٨٢٥٠٠	-	—	-	٨٢٥٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتذهيرية .
٢	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٩ سم	-	٣	٢م	—	٩٠٠٠	٩٠٠٠	جارى	-	٢٧٠٠٠	-	—	-	٢٧٠٠٠	٧- معدات العملية متواجده لتنفيذ البنود المرحله باستخلص .
								إجمالي الكارتلات	-	١٠٩٥٠٠	-	—	-	١٠٩٥٠٠	٨- التقارير متواجده .
															٩- بوليصة التأمين متواجده .
															١٠- تم إرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
															١١- يتم توريد عدد (١) حاسب آلى لحازن الهيئة .
															١٢- تمليه مبلغ ١٠٠٠٠.٠٠ جنيه على البند رقم (٧) رابطة لحين التقييم النهائي .
															مهندس العمليه الاسم التوقيع
								الإجمالي العام	-	٣٠٠٤٧٥٠	-	—	-	٣٠٠٤٧٥٠	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبنية بالقاهرة وقيمة : ١٤٣١٠٠٠,٠٠ جنيهه سبق صرفها للمكتب
تحريراً في سنة المحاسب
رئيس الإدارة المركزية

يُدفع إلى القاول مبلغ : ١٥٧٣٧٥٠,٠٠ جنيهه على الحساب

نہایتاً

ملحوظة : غير الوارد بحسب الشروط أتمتت من

مهندس الإشراف الاسم التوقيع
مدير الأعمال الاسم التوقيع
مهندس الشركة الاسم التوقيع

سنة
رواجع فوجد على صحة
سنة
أقر بصحة ذلك

تحريراً في
تحريراً في

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية)
إدارة العلود
ملف رقم : ١٠ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٢ } جارى عن عملية رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / المكين
البحرية / الست هوه / قهبونة / الأخيوة / الكباشية حتى طريق فاقوس / الصالحية { القطاع الثالث }
مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٢ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

عقد رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ / ١٠١٤ .

تنفيذ شركة الكفراوى لتجارة السيارات والتوريدات العامة .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع توريد عدد (١)
حاسب الى لمخازن الهيئة

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ..

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

مكوى سامى صالح



مدير لباست

Signature

استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة : إمارة القاهرة للتمويل والتجارة

المبلغ المستحق إلى : شركة القاهرة للتجارة والصناعة

تحتوي : الطلبات طه ، أو : لحفظ

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القصة بواسطة

إذن صرف على : شك على البنك المركزي في :

شك على الخارج : صاحب الحق أو : مصر

سحب باسم : ويرسل إليه بالعنوان الأسى :

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	حصة
		١٥٧٢٧٠٠
الحصة		١٥٧٢٧٠٠

الختم

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

تسليم

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب الموط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع المحصم		نوع المحصم			
	بيانات		فرش	حصة	رقم	سند
	تمت لإكمال مدونه المحطة (٢١/٢٢)		١٥٧٢٧٠٠			
	مصر مصر من مفرس بحسبه المصلحة					
	الحق والالتزام					
	بيانات الاستقطاعات		فرش	حصة		
	عادي	إضافي	رسم الدفعة	صافي القصة المطلوب صرفها		
	فرش	فرش	فرش			

الختم ذو التاريخ



رؤس

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

- (١) إقرار كاتب سجل المحوزات والتنازلات : الإمضاء :
- (٢) إقرار بأن القصة مرتبط بها على الاعتماد المحصم وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : الإمضاء :
- (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : بناربخ الإمضاء :

الختم ذو التاريخ : قيد في سجل رقم ٥٥ - ج ١ - برقم : توقيع الكاتب الموط بالسجل

رؤس في سنة ٢٠١ : (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

مدير أو رئيس الحسابات : يعتمد سحب

وكيل الحسابات : في سنة ٢٠١ يبلغ

- (١) رقم المستند : وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ - ج ١ - إمضاء الكاتب الموط :
- (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إمضاءات موظفي الشطب
- (٣) سحب : رقسم : إمضاء الكاتب الموط :
- (٤) قيد في سجل : تحت رقم : إمضاء الكاتب الموط :
- (٥) أدرج في كشف : رقسم : إمضاء الكاتب الموط :

كشف حصر جاري ٣ عملية تأهيل طريق الملكيين - قهبونة

مقاول / شركة الكفراوى للتجارة والتوريدات

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية
	بالمتر المسطح طبقة تشريب MCO	م ^٣	9842.60
	بالمتر المسطح طبقة رابطة	م ^٣	9842.60

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

ياسر محمد سيد أحمد
[Signature]

الشركة المنفذة

عبد الرحمن الحسين
[Signature]

حصر طبقة التشريب والطبقة الرابطة

الطبقة الرابطة		طبقة التشريب			
المسطح	العرض	المسطح	العرض	الطول	القطاع
131.25	5.25	131.25	5.25	25.00	8.700
132.50	5.30	132.50	5.30	25.00	8.725
133.75	5.35	133.75	5.35	25.00	8.750
133.75	5.35	133.75	5.35	25.00	8.775
133.75	5.35	133.75	5.35	25.00	8.800
135.00	5.40	135.00	5.40	25.00	8.825
133.75	5.35	133.75	5.35	25.00	8.850
137.50	5.50	137.50	5.50	25.00	8.875
132.50	5.30	132.50	5.30	25.00	8.900
136.25	5.45	136.25	5.45	25.00	8.925
133.75	5.35	133.75	5.35	25.00	8.950
135.00	5.40	135.00	5.40	25.00	8.975
136.25	5.45	136.25	5.45	25.00	9.000
136.25	5.45	136.25	5.45	25.00	9.025
142.50	5.70	142.50	5.70	25.00	9.050
132.50	5.30	132.50	5.30	25.00	9.075
130.00	5.20	130.00	5.20	25.00	9.100
137.50	5.50	137.50	5.50	25.00	9.125
133.75	5.35	133.75	5.35	25.00	9.150
135.00	5.40	135.00	5.40	25.00	9.175
133.75	5.35	133.75	5.35	25.00	9.200
135.00	5.40	135.00	5.40	25.00	9.225
133.75	5.35	133.75	5.35	25.00	9.250
133.75	5.35	133.75	5.35	25.00	9.275
132.50	5.30	132.50	5.30	25.00	9.300
136.25	5.45	136.25	5.45	25.00	9.325
125.00	5.00	125.00	5.00	25.00	9.350
130.00	5.20	130.00	5.20	25.00	9.375
133.75	5.35	133.75	5.35	25.00	9.400
135.00	5.40	135.00	5.40	25.00	9.425
135.00	5.40	135.00	5.40	25.00	9.450
132.50	5.30	132.50	5.30	25.00	9.475
135.00	5.40	135.00	5.40	25.00	9.500
181.35	5.85	181.35	5.85	31.00	9.525
9842.60	اجمالي رابطة	9842.60		1831.00	الطول

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

ياسر محمد احمد
مهندس

المقاول

عبد الرحمن السيد
مقاول

مقاوله / شركة الكفراوى للتجارة والتوريدات