



رقم البند	بيان الأعمال	الكمية طبقا للمقد	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل فسخا إجراء	مقدار الأصل التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأصل	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأصل التي تمت	استقطاع او جزي	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه					قرش / جنيه		قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
1-2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة [95% من الكثافة الجافة القصوى] ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 1 جنيه/ كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4 .	26.50	1000.00	3م	0.00	776.00	776.00		20564.00	0.00	20564.00	
2-2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة [95% من الكثافة الجافة القصوى] ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 1 جنيه/ كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4 .	30.20	10500.00	3م	0.00	10500.00	10500.00		317100.00	0.00	317100.00	العلامات الإرشادية متواجده
	الكميات المنفذة في شهر مارس 2023	30.30	10500.00		0.00	10500.00	10500.00		318150.00	0.00	318150.00	مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد
	الكميات المنفذة في شهر ابريل 2023	30.50	10400.00		0.00	102096.00	102096.00		3113928.00	0.00	3113928.00	مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
	الكميات المنفذة في شهر مايو 2023											الاجهزة المساحية متواجده
3-2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (تربة متحجرة او) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة [95% من الكثافة الجافة القصوى] ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والى تحدد بمعرفة المنطقة الشرفه والاستشاري . - علاوة 1 جنيه/ كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4 .	34.40	4500.00	3م	0.00	4500.00	4500.00		154800.00	0.00	154800.00	المعدات متواجده
	الكميات المنفذة في شهر مارس 2023	34.50	4500.00		0.00	4500.00	4500.00		155250.00	0.00	155250.00	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	الكميات المنفذة في شهر ابريل 2023	34.70	22000.00		0.00	20029.00	20029.00		695006.30	0.00	695006.30	لافتات المشروع متواجده
	الكميات المنفذة في شهر مايو 2023											البرنامج الزمني والتقارير (المبدئي - الشهري - النصف شهري) متواجده
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية يسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب القرمة و بسمك لا يزيد عن 25سم اعلي من منسوب الجسر الترابي والأكتاف (علي الا تقل نسبة تحمل كالفورنيا لاتقل عن 20%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة [95% من الكثافة الجافة القصوى] ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصحيح 1.5 جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4 . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المحجيرة.	67.20	95000.00	3م	0.00	88785.00	88785.00		5966352.00	0.00	5966352.00	المستلزمات والمهمات
	الكميات المنفذة في شهر مايو 2023											يراعى تطبيق نصوص العقد
	الإجمالي								10741150.30	0.00	10741150.30	وثيقة التأمين متواجده جارية حتى تاريخ 2024/05/19
	اجمالي قيمة الاصل المنفذة حتى تاريخ المستخلص								10741150.30			
	اجمالي قيمة الاستقطاعات								0.00			
	اجمالي قيمة الاصل بعد الاستقطاعات								10741150.30			
	ما سبق صرفه								0.00			
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (1)								10741150.30			

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الاستشاري (KK)

عن استشاري (KK)

عن استشاري (smart design)

عن استشاري (smart design)

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

اسم العمل
اسم المفاوض
رقم ومقدار التصديق
بند الميزانية

شاملة المدة	مع شركة من بداية العمل حتى	العقد رقم :)	
		(بتاريخ : / /	
		قرش	جنيه
	بيان الاعمال التي تمت الان	٢٠	١١٥٠
	محجوز		
	مصرح بصرفه		
	سابق صرفه		
	مستحق صرفه	٢٠	١١٥٠
	الاستقطاعات	قرش	جنيه
	رسم لمغة اصلي	٥٠	٥٧٠
	رسم لمغة اضافي	٦٠	٨١٧
	امانت		
	ايرادات		
	جملة الاستقطاعات	١٠	٥٤٥
	صافي المبلغ المستحق	٢٠	٥٩٠

بمبلغ	يعتمد سحب	الذي صرف	رئيس الصلوات
.....	تحريرا في	سنة 20	
(1) شطب	الكاتب الموقوف		
(2) سحب (شيك - انن صرف) رقم	الكاتب الموقوف		
(3) تقيد في سجل (شيك - انن صرف) تحت رقم			
(4) وادرج في كشف الحوالات رقم	الكاتب الموقوف		
	رقم القيد وعلامة كتاب الشطب		

تسلمت التحويل رقم و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم ببياته (*) وانى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ سنة 20 المقاول

