


عملية اعمال حواجز خرسانية (نيوجيرسي) بانوعها امام بويات محطه تحصيل رسوم الفيوم (بالامر المباشر)



٢٠٢٤ / ١٠ / ١٤

تاريخ التعاقد

٢٠٢٤ / ٠٧ / ٣٦

تاريخ المفاوضه للبنود

شركة الهنا للمقاولات و رصف الطرق
- مجد اشرف مسعود علي
- العقد رقم (٣٥٥) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

فروق الأسعار لمستخلص رقم (١ جاري) خلال الفترة
٢٠٢٤ / ١١ / ١٣ حتى ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٤

الأرقام القياسية طبقاً لشهور للمفاوضه

بيانات التعاقد			المستخلص		الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند المفاوضه	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم	
رقم البند	بيان البند	الوحدة	فترة	الكمية										قيمة الأعمال
٢	اصال توريد و إنشاء حاجز خرساني من الخرسته المسلحة بالليبر جلاس وجه ولحد بارتفاع ٨٠ سم طبقا للرسم و المنفذ القطر على الطيحه	م.ط	٨٦٩.٨	٣٠٠٠	٢٦.٩٤٠٠	نوفمبر	١٧	٠.٤١٥	السولار	%١٠	٤٨٠.٤٠	٦٢٠.١٠	٠.٠٢٩٠٨	٣١٤٦٢.٩٣
			٨٦٩.٨	٣٠٠٠	٢٦.٩٤٠٠	ديسمبر	٢٤	٠.٥٨٥	السولار	%١٠	٤٨٠.٤٠	٦٢٠.١٠	٠.٠٢٩٠٨	٤٤٤١٨.٢٥
			٨٦٩.٨	٣٠٠٠	٢٦.٩٤٠٠	نوفمبر	١٧	٠.٤١٥	الاسمنت	%٢٥	٣٩٣.٩٠	٥٣١.٩٠	٠.٠٨٧٥٩	٩٤٧٦٣.٠١
			٨٦٩.٨	٣٠٠٠	٢٦.٩٤٠٠	ديسمبر	٢٤	٠.٥٨٥	الاسمنت	%٢٥	٣٩٣.٩٠	٥٣١.٩٠	٠.٠٨٧٥٩	١٣٣٧٨٣.٠٧
			٨٦٩.٨	٣٠٠٠	٢٦.٩٤٠٠	نوفمبر	١٧	٠.٤١٥	حديد	%١٠	١١٢٨.٩٠	١٠٥٩.٥٠	٠.٠٠٦١٥	٦٦٥١.٣٥
			٨٦٩.٨	٣٠٠٠	٢٦.٩٤٠٠	ديسمبر	٢٤	٠.٥٨٥	حديد	%١٠	١١٢٨.٩٠	١٠٥٩.٥٠	٠.٠٠٦١٥	٩٣٩٠.١٤
٣	اصال توريد و إنشاء حاجز خرساني من الخرسته المسلحة بالليبر جلاس وجهين بارتفاع ٩٠ سم طبقا للرسم و المنفذ القطر على الطيحه	م.ط	١٢٢٨	٥٠٠	٦١٤٠٠٠	نوفمبر	١٧	٠.٤١٥	السولار	%١٠	٤٨٠.٤٠	٦٢٠.١٠	٠.٠٢٩٠٨	٧٤٠٣.٣٣
			١٢٢٨	٥٠٠	٦١٤٠٠٠	ديسمبر	٢٤	٠.٥٨٥	السولار	%١٠	٤٨٠.٤٠	٦٢٠.١٠	٠.٠٢٩٠٨	١٠٤٥١.٧٥
			١٢٢٨	٥٠٠	٦١٤٠٠٠	نوفمبر	١٧	٠.٤١٥	الاسمنت	%٢٥	٣٩٣.٩٠	٥٣١.٩٠	٠.٠٨٧٥٩	٢٢٢٩٨.٠٣
			١٢٢٨	٥٠٠	٦١٤٠٠٠	ديسمبر	٢٤	٠.٥٨٥	الاسمنت	%٢٥	٣٩٣.٩٠	٥٣١.٩٠	٠.٠٨٧٥٩	٣١٤٧٩.٥٨
			١٢٢٨	٥٠٠	٦١٤٠٠٠	نوفمبر	١٧	٠.٤١٥	حديد	%١٠	١١٢٨.٩٠	١٠٥٩.٥٠	٠.٠٠٦١٥	١٥٦٥.٠٨
			١٢٢٨	٥٠٠	٦١٤٠٠٠	ديسمبر	٢٤	٠.٥٨٥	حديد	%١٠	١١٢٨.٩٠	١٠٥٩.٥٠	٠.٠٠٦١٥	٢٢٠٩.٥٣
٣٥٦٢٤٣.٨٤														
إجمالي														

إجمالي

الشركة المنفذة

م. محمد الشرف

مهندس المشروع :

المهندس / محمد عبد الرزاق حبيب

مدير عام التنفيذ و الصيانه

المهندس /

مدير عام الشؤون الماليه

مهندس /



احمد عراقلي حنين

عملية اعمال حواجز خرسانيه (نيوجيرسي) بانوعها امام بوابات محطه تحصيل رسوم الفيوم (بالامر المباشر)



شركة الهنا للمقاولات و رصف الطرق
- مجد اشرف مسعود علي
- العقد رقم (٣٥٥) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

تاريخ التعاقد

٢٠٢٤ / ١٠ / ١٤

تاريخ المفاوضه للبنود

٢٠٢٤ / ٠٧ / ٢٦

فروق الأسعار لمستخلص رقم (٢) جاري) خلال الفترة
٢٠٢٥ / ٠٢ / ٢٨ حتى ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٥

الأرقام القياسية طبقاً لشهور للمفاوضه

بيانات التعاقد														المستخلص	
رقم البند	بيان البند	الوحدة	فترة	الكمية	قيمة الأعمال	الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند المفاوضه	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم	
١	دهان بردورة ١٠٣٠ سم طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة	م.ط	٢٢.٩	٥١٠٠	١١٦٧٩٠	ديسمبر	٦	٠.٠٩٢	الصلوار	%١٠	٤٨٠.٤٠	٦٢٠.١٠	٠.٠٢٩٠٨	٣١٣.٥٠	
			٢٢.٩	٥١٠٠	١١٦٧٩٠	يناير	٣١	٠.٤٧٧	الصلوار	%١٠	٤٨٠.٤٠	٦٢٠.١٠	٠.٠٢٩٠٨	١٦١٩.٧٥	
			٢٢.٩	٥١٠٠	١١٦٧٩٠	فبراير	٢٨	٠.٤٣١	الصلوار	%١٠	٤٨٠.٤٠	٦٢٠.١٠	٠.٠٢٩٠٨	١٤٦٣.٠٠	
٣	اصال توريد و قشاه حاجز خرساني من الفرسقه المسلحه بالظهير جاني وجوهين بارتفاع ٩٠ سم طبقاً للرسوم و المئذ الفلطي على الظهيره	م.ط	١٢٢٨	٦٠٠	٧٣٦٨٠٠	ديسمبر	٦	٠.٠٩٢	الصلوار	%١٠	٤٨٠.٤٠	٦٢٠.١٠	٠.٠٢٩٠٨	١٩٧٧.٧٩	
			١٢٢٨	٦٠٠	٧٣٦٨٠٠	يناير	٣١	٠.٤٧٧	الصلوار	%١٠	٤٨٠.٤٠	٦٢٠.١٠	٠.٠٢٩٠٨	١٠٢١٨.٦٠	
			١٢٢٨	٦٠٠	٧٣٦٨٠٠	فبراير	٢٨	٠.٤٣١	الصلوار	%١٠	٤٨٠.٤٠	٦٢٠.١٠	٠.٠٢٩٠٨	٩٢٢٩.٧٠	
			١٢٢٨	٦٠٠	٧٣٦٨٠٠	ديسمبر	٦	٠.٠٩٢	الاسمنت	%٢٥	٣٩٣.٩٠	٥٣١.٩٠	٠.٠٨٧٥٩	٥٩٥٦.٩٠	
			١٢٢٨	٦٠٠	٧٣٦٨٠٠	يناير	٣١	٠.٤٧٧	الاسمنت	%٢٥	٣٩٣.٩٠	٥٣١.٩٠	٠.٠٨٧٥٩	٣٠٧٧٧.٣٤	
			١٢٢٨	٦٠٠	٧٣٦٨٠٠	فبراير	٢٨	٠.٤٣١	الاسمنت	%٢٥	٣٩٣.٩٠	٦٢٨.٨٠	٠.١٤٩٠٩	٤٧٣١٨.٥٤	
			١٢٢٨	٦٠٠	٧٣٦٨٠٠	ديسمبر	٦	٠.٠٩٢	حديد	%١٠	١١٢٨.٩٠	١٠٥٩.٥٠	٠.٠٠٦١٥	٤١٨.١١	
			١٢٢٨	٦٠٠	٧٣٦٨٠٠	يناير	٣١	٠.٤٧٧	حديد	%١٠	١١٢٨.٩٠	١٠٥٩.٥٠	٠.٠٠٦١٥	٢١٦٠.٢٤	
			١٢٢٨	٦٠٠	٧٣٦٨٠٠	فبراير	٢٨	٠.٤٣١	حديد	%١٠	١١٢٨.٩٠	١٠٥٩.٥٠	٠.٠٠٦١٥	١٩٥١.١٨	
إجمالي المستخلصات (٢٠١)														١٠٤٣٤٥.٥٩	
إجمالي المستخلصات (٢٠١)														٤٦٠٥٨٩.٤٣	

الشركة المنفذة

محمد الكرف

مهندس المشروع :

المهندس / محمد عبد الرزاق حبيب

يعتمد.....

رئيس الادارة المركزية لمنطقة بني سويف



احمد عراقي حسين

مهندس /

مدير عام التنفيذ والصيانه

حسام الدين حسن

المهندس /

مدير عام الشؤون الماليه

شريف يحيى

الاستاذ المحاسب /