

كشف رقم ٢ ختامي عن عملية : أعمال تخطيط طريق مرسى علم / انفو من كم ٤٥ الي كم ٦٠ بطول ١٥ كم

العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٢ مع شركة : تنفيذ شركة ساب للخدمات الحديثة شاملة المدة من بدء العملية الي ٢٠٢٥/٠٥/٢٦

رقم البند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	كمية مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	كمية مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات	
								قرش	جنية		قرش	جنية		
١	أعمال تخطيط الطريق بالبوليستر المروية البيضاء على السلفن (Extruder) سمك ٢.٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS ٣٢١٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٦ % وبودرة الزجاج الداخلية ١٠ % والنسبة الخارجية ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠ % والمواد المعلقة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور متقطع (٦مم مدون + ٨م بدون دهان) طبقا لشروط ومواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	٥٠٦,٣٠	م	٥٢٠٠٠	١٨٨,٧٨	٥٣٨٨,٧٨	ختامي					٢٧٢٨٣٣٩,٣١	براعي تطبيق نصوص التعاقد - مهتمس الصلبة متواجد - فني الصلبة متواجد - علامات الارشاد والتحذير والالتر متواجدة - وثيقة التأمين موجودة تم توريد بوية برودة اسود لمصنع العلامات بمدينة نصر بقيمة ٣٥٠٠٠ جنيه ويتم مراجعتها بمعرفة مصنع العلامات لجانبهم خصم ما جاء بمحضر تثقيف مبلغ ٤٠٤١٧ ج م	
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على أن يكون الخط بعرض ٢٠ سم وسمك ٨ مم ويعرض الطريق طبقا للنموذج المرفق على السلفن وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS ٣٢١٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٦ % وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠ % والنسبة الخارجية ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠ % والمواد المعلقة النسبة المتبقية.	٣٠٠,٠٠	مط	١٦٠٠	١٥٥	١٧٥٥						٥٢٦٥٠٠,٠٠		
٣	بالعد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من الإلكتروليت بفاور مقاس ١٠ سم * ١٠ سم إجهاد واحد والفاور بطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ مم وقطره عند النهاية ١٥ مم وسطح العكس مستوى يتحمل ضغط رأسي (6 طن) ، مزود بشريحة عاكسة من البولي كاربونيت الصلب مقاس ٢٠ سم * ٧ سم والمغطى بطبقة سيراميكه خاصة للحملة من التكتل ومقاومة الإحتكاك وذات سطح مستوى أملس ذات إجهاد واحد وشدة الانعكاس تتطابق مواصفات ASTM E 809 أو ما يعادلها ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العكس ويتم تنفيذ طبقا لتعليمات المهندس المشرف	٩٢,٠٠	عدد	٢٢٠٠	٢٠٠	٢٤٠٠						٢٢٠٨٠٠,٠٠		
												٣٤٧٥٦٣٩,٣١		
													الإجمالي	

الإجمالي

مدير عام التنفيذ والصيانة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

المحاسب
هذه كراسة الحساب

مهندس الصلبة :- م

مدير الاعمال :- م

الشركة المنفذة :- م

رئيس الإدارة المركزية
يعتمد

المهندس /
خالد سعد على



٢٦٨٤٥

بيان المنصرف من المقابلة		رقم		بتحويل		تاريخ الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة																						
القيمة	قرش	جنيه	رقم	تاريخ	رقم	تاريخ	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش																					
بيان الأعمال التي تمت الآن محجوز مصرح بصرفه (إجمالي قيمة المستخلص الحالي) سابق صرفه (بالمستخلصات الجارية السابقة) مستحق صرفه (الفارق)																																		
٣٤٧٥٦٣٩,٣١																																		
٣٣١٥١٦٠,٠٠																																		
١٦٠٤٧٩,٣١																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>الإستقطاعات</th> <th>جنيه</th> <th>قرش</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>٥ % ضمان أعمال</td> <td>٨٠٢٣,٩٧</td> <td></td> </tr> <tr> <td>دمغات</td> <td>٤٢٥٠,٣٠</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ضرائب</td> <td>٨٠٢,٤٠</td> <td></td> </tr> <tr> <td>٢,٧ تأمينات اجتماعية</td> <td>٤٣٣٢,٩٤</td> <td></td> </tr> <tr> <td>تتمية موارد</td> <td>٠٠,١٠</td> <td></td> </tr> <tr> <td>قيمة خصومات محضر التقييم</td> <td>٤٠٤٤٧,٠٠</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														الإستقطاعات	جنيه	قرش	٥ % ضمان أعمال	٨٠٢٣,٩٧		دمغات	٤٢٥٠,٣٠		ضرائب	٨٠٢,٤٠		٢,٧ تأمينات اجتماعية	٤٣٣٢,٩٤		تتمية موارد	٠٠,١٠		قيمة خصومات محضر التقييم	٤٠٤٤٧,٠٠	
الإستقطاعات	جنيه	قرش																																
٥ % ضمان أعمال	٨٠٢٣,٩٧																																	
دمغات	٤٢٥٠,٣٠																																	
ضرائب	٨٠٢,٤٠																																	
٢,٧ تأمينات اجتماعية	٤٣٣٢,٩٤																																	
تتمية موارد	٠٠,١٠																																	
قيمة خصومات محضر التقييم	٤٠٤٤٧,٠٠																																	
٥٧٨٥٦,٧١																																		
١٠٢٦٢٢,٦١																																		
جملة الإستقطاعات صافي المبلغ المستحق																																		
٢٠٠ سنة رئيس المصلحة علامة																																		
تحريري																																		
إقرار كاتب سجل الحوزات والتنازلات إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف بأن المبالغ معلى بالأمانات بتاريخ ٢٠٠ سنة تحريري																																		
علاقات الكتاب المنوطين روجع المنفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ ٢٠٠ سنة جنيه قرش قيمة التحويل جنيه قرش رسم دمغة أصلي رسم دمغة إضافي أمانات إيرادات الجملة جملة قيمة التحويل الباقى للمقاول																																		
بمبلغ ٢٠٠ سنة تحريري شيك إذن صرف رئيس الحسابات الكتاب المنوط الكتاب المنوط الكتاب المنوط رقم القيد وعلامة كتاب الشطب تسلمت التحويلة رقم وأقر باني أوافق على هذا الحساب المتقدم ببياناته (*) (وأني تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل) ٢٠٠ سنة التاريخ إذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضي شطب هذا الإقرار (*)																																		