

اعمال انشاء ورصف طريق الحرجه اتجاه قشيشه الواسطي
مصرف ابو بكر (القطاع الثاني) بطول ١,٥ كم مركز ناصر
بخصوص :- محافظة بنى سويف ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية حياة
كريمة

تنفيذ :- شركة المستقبل لانشاء ورصف الطرق والمقاولات العمومية
عقد رقم :- العقد رقم (٨٠٨) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (١) عن العمله عاليه من اصل وثلاثه
صور و باقي المرفقات
بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

تحرير افي :- ٢٠٢٥/٠٦/٢٢

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

اصل من محضر استلام الموقع

اصل خطاب رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

صورة تجارب المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد عراقي حسين



سبح

مستخلص رقم (١) جاري
قيمة العقد ٢,٥٩,٤١٠,٠٠٠

قيمة مقايضة العقد /
مختصر المناقصة ٢,٥٩,٤١٠,٠٠٠

قيمة المقايضة
المعدلة

اعمال انشاء ورصف طريق الحرجة اتجاه قشيشه الواسطي مصرف ابو بكر (القطاع الثاني) بطول ١,٥ كم مركز ناصر محافظة بنو سويف ضمن
المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

شركة المستقبل لانشاء ورصف الطرق والمقاولات العمومية

" ادارة المشروعات "

العقد رقم (٨٠٨) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

من ٢٠٢٥/٠٦/١٩ الى ٢٠٢٥/٠٥/١٩

رقم الهند	نوع الاعمال	كميات العقد	القيمة جنيه	اجمالي المبالغ جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق ايراده	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه الفترة	جملة مقدار الاعمال التي تمت الى الان كمية	قيمة الاعمال التي سبقت صرفها جنيه	قيمة الاعمال التي تمت الى الان جنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	الملاحظات
١	اعمال توريد وتحميل ونقل اترية صالحة للزوم استكمال الجسر والاكتاف ومطابقة للمواصفات سمك ٢٥ سم مسافة النقل ١٠٠ كم	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٣٣,٥٦	٢,٨٠٢,٧٢٠,٠٠٠	م	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٢,٨٠٢,٧٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٨٠٢,٧٢٠,٠٠٠	١- براعي تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عد الاتربة الصخرية مسافة النقل ٣٠ كم	٧,١٠٠,٠٠٠	٧٣,٩٠	٥٢٤,٦٩٠,٠٠٠	م	٠,٠٠	٧,١٠٠,٠٠٠	٧,١٠٠,٠٠٠	جاري	٥٢٤,٦٩٠,٠٠٠	٠,٠٠	٥٢٤,٦٩٠,٠٠٠	٢- مهندسي الشركة وفريق العمل متواجدين
٣	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات مسافة النقل ١٠٠ كم	٤,٢٠٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠	١,٩٣٢,٠٠٠,٠٠٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٤		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٥		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٦		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦- وسائل تامين وسلامة المرور والعلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
٧		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧- البرنامج الزمني وبرنامج التفقعات والتقارير ضببط الجودة والتقارير المبدئية واللاسويح و الشيريه متواجدة
٨		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨- يطلى مبلغ فقط اربعون الف جنيه لا غير لحين توريد الادوات الكتابية
	فقط ثلاثة ملايين و ثلاثمائة وسبعة وعشرون الفا و اربعمائة وعشرة جنيهات مصرية لاف									٣,٣٢٧,٤١٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣,٣٢٧,٤١٠,٠٠٠	

تحرير في: ٢٢/٠٦/٢٠٢٥

رؤس فوجد على صحة ..


ان بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها ٠,٠٠ سبق صرفها الى المقاول

المحاسب /

بدفع للمقاول مبلغ ٣,٣٢٧,٤١٠,٠٠٠ على الحساب نهائيا

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

ملاحظة: بالذات



افر بصحة ذلك ..

مدير المشروع:

مهندس /

مثال سعد عبد الحفيظ

مدير الشؤون المالية

مهندس /

شركة المستقبل

مدير عام الشركة

مهندس /

مصطفى شعبان



اسم العمل : اعمال انشاء ورصف طريق الحرجة اتجاه قشيشه الواسطي مصرف ابو بكر (القطاع الثاني) بطول ١.٥ كم مركز ناصر
محافظة بنى سويف ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

اسم المقاول : شركة المستقبل لانشاء ورصف الطرق
والمقاولات العمومية

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (٨٠٨) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

بند الميزانية : مستخلص رقم (١) جاري

قيمة امر الاسناد : ٥,٢٥٩,٤١٠.٠٠

جملة الاستقطاعات

جنيه	١٦٦,٣٧٠.٥٠	٥% تأمين اعمال
رسم الدمغه	٧٦,٤٥١.٨٩	
أرباح تص للقطاع الخاص	٣١,٦٨٩.٦٢	
عمالة غير منتظمة ض.ق.م.٤٥%	٠.٠٠	
تكاليف تجارب معمل الادارة العامة	١,٣٥٠.٠٠	٠.٠٠
١٤% ضريبيه قيمة مضافه	١٨٩.٠٠	٠.٠٠
مهن هندسية	٧,٨٩٠.٦٢	
اتساع	٠.٠٠	
تنمية	٠.٠٠	
يعلى مبلغ فقط اربعون الف جنيه لا غير لحين توريد الادوات الكتابية	٤٠,٠٠٠.٠٠	
يعلى مبلغ	٠.٠٠	
سيارة العينات	٠.٠٠	
	٠.٠٠	

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول
	٣,٣٢٧,٤١٠.٠٠	بيان الاعمال التى تمت الان
	٠.٠٠	خصم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO
	٠.٠٠	خصم محضر التقييم استلام ابتدائي
	٠.٠٠	سابق صرفه
	٣,٣٢٧,٤١٠.٠٠	مستحق صرفه
	٣٢٣,٩٤١.٦٢	جملة الاستقطاعات
	٣,٠٠٣,٤٦٨.٣٨	صافى المبلغ المستحق
أوامر الدفع الشيكات		
	١٥٨,٤٤٨.١٠	حساب مصلحة الضرائب
	٨٥,٥٦١.٩٧	التأمينات ق.خ فقط ٢.٧% طرقت ٣.٦ كباري
	٠.٠٠	حساب جهاز مشروع الخدمة الوطنية (استعلام المحادر والملاحات)
	٠.٠٠	شيك الشركة

تاريخ الانتهاء :- ٢٠٢٥/١١/١٨
تاريخ نهاية بوليصة التأمين ٢٠٢٥/١٠/١٩
يراعى قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشئون المالية والادارية

رؤج حسابيا،