



بخصوص : اعمال تنفيذ انشاء عدد (٢) بربخ
خرساني اسفل مسار القطار الكهربائي السريع
(أكتوبر - أبو سمبل - اسوان) الخط الثاني
عند محطتي ١٤٣,٩٦٤ و ١٤٥,٤٧٢ كم

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة ..وبعد

بالإشارة الي المشروع عاليه تنفيذ شركة محمد سيد كامل وشريكه (الحسان للمقاولات) عقد رقم

١٦٣٥ لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

نتشرف بالإحاطة بالاتي :-

- المشروع عليه عدد (١٠) كرتونة اوراق A3 تراجع بمعرفة الادارة العامة لمركز المعلومات
بالهيئة

- المشروع ليس عليه عمالة محملة

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللائم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريري : ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)



مهندس /

احمد عراقى/حسين

سجى



بخصوص : أعمال تنفيذ انشاء عدد (٢) بربخ
خرساني اسفل مسار القطار الكهربائي السريع
(أكتوبر – أبو سمبل – اسوان) الخط الثاني
عند محطتي ١٤٣,٩٦٤ و ١٤٥,٤٧٢ كم
تنفيذ : شركة محمد سيد كامل وشريكية
(الحسان للمقاولات)
عقد رقم ١٦٣٥ لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة ..وبعد

نتشرف ان نرفق طيه المستخلص رقم (٢) جاري عن العملية عاليه
برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في : ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٥
مرفقات

استمارة ٥٠.ع.ح
اصل مستخلص
اصل بيان الاعمال
اصل حصر الاعمال

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)

مهندس /
احمد عراقي حسين

مهندس



عملية تنفيذ أعمال (2) بوم خرساني أسفل مسار القطار السريع عند محطتي (143+964) و (145+472)
الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر - أبو سمبل)
تنفيذ شركة محمد سيد كامل وشركية (الحيات) للمقاولات
عدد رقم (1635 / 2023 / 2024)



رقم البند	بيان الأعمال	المكببة بالمقاييس	الغنية	الوحدة	مقدار الأعمال السابق الجراؤ	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	نسبة الصرف لحين المقايضة	جاري أم نهائي	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	البال بعد الاستقطاع أو الحجز	ملاحظات
1- أعمال الجسات والحفر والردم												
1	أعمال جسات بالبر في التربة العادية والمتماسكة أجهار أقل من 250 كجم / سم 2 والبند يشمل تقديم تقرير للاستشاري	60	450	م ط	0.00	0	0.95	جاري 2	0.00		0.00	1- المهندسون والعراقيين متواجدون
2	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا (المتماسكة وشديدة التماسك و الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بإجهاد حتى 150 كجم/سم 2 بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاييس الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائل تعترضه ونزع مياه الرش إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	2,150	60	3م	0.00	540.76	0.95	جاري 2	30,823.32		30,823.32	1- المهندسون والعراقيين متواجدون
3	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة إحلال لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس من سن 1 + سن 2 بنسبة 1:1 بسبك 30سم بنسبة إمتصاص لا تزيد عن 30% ولا تحتوي على أي مواد ناعمة أو بودرة (مارة من منخل 200) والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	130.0	230	3م	37.60	0	0.95	جاري 2	8,215.60		8,215.60	1- المهندسون والعراقيين متواجدون
4	بالمتر المكعب توريد ورم طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة 1:2 موردة من خارج الموقع لزوم الأساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم علي طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة والفتة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	1,000	330	3م	294.22	0	0.95	جاري 2	92,237.97	0	92,237.97	2- العلامات الارشادية أو التحنيرية والسوار متواجدة 3- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
5	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من السجج الصناعي جيوتكستائل مستورد ذات وزن لا يقل عن 300 جم/م 2 والنداخل لا يقل عن 10% يستخدم في حالة الفصل بين طبقات الإحلال المختلفة طبقا لتقرير التربة ولزوم أعمال فتر الصرف ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	1,250	52	2م	0.00	0	0.95	جاري 2	0.00	0	0.00	4- المشروع محمل عليه عدد (10) كرتونه A3 تراجع بمعرفة الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة
6	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلطة الإنشائية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يقل عن 300 كجم/م 3 وإجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم 2	79	2,100	3م	33.47	0	0.95	جاري 2	66,772.65	0	66,772.65	
اجمالي												198,049.54

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها سبق صرفها للمقاول.
مدير عام المشروعات
/ م / مصطفى شعبان البدوي
التوقيع:
الهيئة العامة للطرق والكباري
/ م / الشافعي ممدوح السيد
التوقيع:
الشركة المنفذة
/ م /
التوقيع:
شركة سيزرا (SYSTRA)
التوقيع:
25-6-25
Blue & Red Link
SYSTRA @ egis
In association with
SHAKER
CONSULTANCY GROUP
EGG
ENGINEERING CONSULTANTS GROUP

رئيس الإدارة المركزية المنطقة السابعة بني سويف
/ م / احمد علي حسين
التوقيع:
ملاحظة:
و اعتمدت من
ملاحظة:
بلغ للمقاول مبلغ
في
تحويله في
الحساب /
سابق صرفها للمقاول.



عملية / تنفيذ إنشاء أعمال عدد (2) بترج خرساني أسفل مسار القطار السريع عند محطتي (964+143) و (964+145)

الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر - ابوسمبل)
تنفيذ شركة محمد سيد كامل وشركية (الحسان) للمقاولات
عقد رقم (1635 / 2023 / 2024)

عقد رقم (02) عن الفترة من بدء العملية حتى 2025 / 03 / 14

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالمقاييس	الفترة	الوحدة	مقدار الأعمال السابق	مستخلص رقم (02) عن الفترة من بدء العملية حتى 2025 / 03 / 14	جولة الأعمال التي تمت حتى الآن	نسبة الصرف	جاري ام	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او	البال بعد الاستقطاع او	ملاحظات
			الجنه		اجزائه	خلال المدة	جنيه	لحين المفاوضة	نهائي	جنيه	جنيه	جنيه	
جولة ماسبق													
7	بالمكب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الإسكان، بالتر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٤.٢ كم/م ³ اسمنت بورتلاندي عاقي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واصافه السبك فوم مع السمك الميكانيكي جيد وسويوه السطح العلوي اللازم للحصول على السطح المسطح للأضلاع الظاهرة وكى التفتحات اللازمة ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ١0 كم/م ³ سم ١٠ على أن يحقق الرمل والركام والخرسانه التنتيجه حيد الواسمات القياسية المعتمدة والمصري (استخدم مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة والعصر استخدام شلات معدنية خاصة للحصول على أقصى صلابه سطح السطح لا يشمل حديد التسليح وكى ما يلزم التهو العمل فهو كاملا طبقا لاصول الصنعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	510	3,325	م	234.38	108.02	342.40	0.95	جاري 2	1,081,556.00	0	1,081,556.00	
8	بالمكب توريد اعمال توريد وتركيب مواسير سائفة التصوير بالقطر داخلية (1.00) (رنية 12) وسبك كسم من الخرسانه المسلحة بنسبة غطاء (350 كسم اسمنت طاقم الكوريات + 300 رط + 300 رط) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشترى على الصفاوية رنية 36/52 سم للتر العلوي في اتجاه محور المسوره وبمعدل 6 هيكلا سم للتر العلوي في الاتجاه الصفاوي مع تجميع نهائيات المسوره بطوس من الحديد مع عزل الوصلات بالمعزل وتتم التنفيذ طبقا لاصول الصنعة والرسومات والمواصفات المعتمدة والبناء يصبح مشتملا طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	750	1,590	م ط	125.48	74.17	199.65	0.95	جاري 2	301,571.33	0	301,571.33	
9	بالمكب توريد وتركيب ورش التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية لتكويري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم تزد برسومات الغطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل المعدات اللازمة وتركيب وقطع وتشكيل وضع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنه العمل كاملا طبقا لاصول الصنعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	89	44,000	طن	33.25	11.63	44.88	0.95	جاري 2	1,875,984.00	0	1,875,984.00	
10	بالمكب توريد وعمل حطبة عزازة للرطوبة افقية أسفل الأسس والأساسات تكون من طبقة من لافاف البولي إيثيلين سمك 400 ميكرون والسعر يشمل الزكوب 10 سم والبند يشمل كل ما يلزم لنه العمل فهو كاملا طبقا لاصول الصنعة والمواصفات افقية وتعليمات المهندس المشرف.	490	25	2م	334.69	0.00	334.69	0.95	جاري 2	7,948.89	0	7,948.89	
11	بالمكب توريد وعمل حطبة عزازة للرطوبة من الأسس والأساسات الصلح سمك 4 سم والغطاء تشمل المعان بالبوليوسين أسفلها وعلى الأ يقل الزكوب بين الشرائع عن 20 سم	2,700	105	2م	918.93	0.00	918.93	0.95	جاري 2	91,663.27	0	91,663.27	
13	بالمكب توريد وتنفيذ رمل مشب بالاسمنت اعلى طبقات العزل على الاقل يحتوي الاسمنت البورتلاندي العادي عن 150 كسم /م ³ 3م تك 3م	50	800	3م	19.80	0.00	19.80	0.95	جاري 2	15,048.00	0	15,048.00	
14	في حالة زيادة محتوى الاسمنت والاهداد طبقا لتعليمات التصميم بسم زيادة سعر بند الخرسانه 125 جنيه / 50 كسم / اسمنت (شيكارد) سواء بالزيادة او النقصان	150	125	عدد	0.00	0.00	0.00	0.95	جاري 2	0.00	0	0.00	
15	بالمكب توريد وتركيب فواصل مانع تسرب الماء (water stop) عرض لا يقل عن 25 سم بين بلاطات وجوانب التبريد عند فواصل التمدد بين أجزاء التبريد والبناء يشمل الآلات اللازمة لضمان تثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصنعة	650	220	م ط	133.15	66.50	199.65	0.95	جاري 2	41,726.85	0	41,726.85	
اجمالي													
ماسبق صرفه													
اجمالي قيمة المستخلص													
												198,049.54	
												1,081,556.00	
												301,571.33	
												1,875,984.00	
												7,948.89	
												91,663.27	
												15,048.00	
												0.00	
												41,726.85	
												3,613,547.87	
												2,581,750.09	
												1,031,797.78	



أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المعقودة بظهوره و قدرها
مدير عام المشروعات
م/ معصم شعبان البكري
التوقيع:

تحريرا في: ٢٥/٦/٢٠٢٥
فرش
يبلغ للمقاول مبلغ:
ملاحظة التمت:
و اعتمدت من:

الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ الشافي مندوز السيد
التوقيع:

م/ محمد التوفيق
التوقيع:

الاستشاري العام
شركة سيزا (SYSTEMA)
التوقيع:

25-6-2025
24-6-2025

SYSTEMA @ agis
In association with
SHAKER
EGYPT

الشركة المنفذة
م/

شركة محمد سيد كامل وشركية (الحسان) للمقاولات
التوقيع: