



مدير عام الشؤون المالية والإدارية رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية أ/ مصطفى عبد الجواد التوقيع: 	قرش قربان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المقيمة بقطره وقدرها سبق صرفها للمقاول. حريريا في / / المحاسب / قرش دفع للمقاول مبلغ على الحساب / نهائيا غير الواردة بمسك الشروط واعتمدت من يعتمد ..	مدير أعمال مشروع القطار السريع مدير عام المشروعات م / أحمد علي أحمد م / جهاد محمد سعد التوقيع: 	الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع م / راشد شحاته التوقيع: 	الشركة المنفذة - مدير المشروع شركة سيسترا SYSTRA م / رمضان عطيه التوقيع: 	الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني رانيا احمد إبراهيم التوقيع: 
--	--	--	--	---	---

11/11/11

11/11/11

رقم البند	نوع العمل	الفئات		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	
أولاً : أعمال الكبارى													
أ - أعمال البر													
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عتبه للاساسات طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة على الا يقل اجهد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كم/سم ٢ ولا يقل محتوى الاسمنت ٣٠٠ كم/سم ٣.	١٨٥٧,٢٤	٠	م	٨٥٠٠	٣٨٤٠	١٦	٣٨٥٦	جارى	٠	٧١٦١٥١٧,٤٤	٠,٠٠	٧١٦١٥١٧,٤٤
٤٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كم/سم ٣ ومحتوى اسمنت بورتلاندى عدى واستخدام اضافات خاصة وتحقق الخرسانة رتيبه لا تقل عن ٤٥٠ كم/سم ٢.	٣٣٦٦,٩٠	٠	م	٩٠٠٠	٢٧٢٣١	١٢٦٥	٢٨٤٩٦	جارى	٠	٩٥٩٤٣١٨٢,٤٠	٠,٠٠	٩٥٩٤٣١٨٢,٤٠
٤٤.١	علاوة استخدام خرسانة كتلية Large Pour باستخدام اسمنت CEM III شامل عزل الغرم المعنونة من الخارج و استخدام الشحج و المياه الباردة أثناء انتاج الخرسانة للتحكم فى درجة حرارة الخرسانة أثناء الصب.	٥٠٤,٤٥	٠	م	٩٠٠٠	٥٠٠٠	٠	٥٠٠٠	جارى	٠	٢٥٢٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٢٢٢٥٠,٠٠
٤٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وتخليق وصب خرسانة جاهزة لزوم الاسعده و التجان و الانتاج باستخدام فرم مصنعه باجهاد اقل عن ٤٥٠ كم/سم ٣ ومحتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كم/سم ٣ اسمنت بورتلاندى عدى واستخدام اضافات خاصة والبند يشمل حديد التسليح.												
٤٥.ب	ارتفاع من ٦,٠١ م حتى ٩ م	٤٢٧٤,٩٥	٠	م	١٠٠٠٠	٣٧٦	١٧	٣٩٣	جارى	٠	١٦٨٠٠٥٥,٣٥	٠,٠٠	١٦٨٠٠٥٥,٣٥
٤٥.ج	ارتفاع من ٩,٠١ الى ١٢ متر	٤٤٧٦,٧٠	٠	م	٣١٥٠٠	٤٧١٧	٢٤٠	٤٩٥٧	جارى	٠	٢٢١٩١٠٠١,٩٠	٠,٠٠	٢٢١٩١٠٠١,٩٠
٤٥.د	ارتفاع من ١٢,٠١ م حتى ١٥ م	٤٦٧٨,٤٨	٠	م	٦٦٠٠	٤٨٦	٨٢	٥٦٨	جارى	٠	٢٦٥٧٢٧٦,٦٤	٠,٠٠	٢٦٥٧٢٧٦,٦٤
٤٥.هـ	ارتفاع اعلى من ١٥ متر (حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج) ..	٤٨٨٠,٢٦	٠	م	١٥٠٠٠	٣٧٤٨	١٥١	٣٨٩٩	جارى	٠	١٩٠٢٨١٣٣,٧٤	٠,٠٠	١٩٠٢٨١٣٣,٧٤
٤٦	بالمتر المكعب توريد وتخليق وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهده U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٤٠ كم/سم ٣ اسمنت بورتلاندى عدى												
٤٦.ب	ارتفاع اعلى من ٩ م حتى منسوب اعلى الكمرات	٩٤٣٦,٥١	٠	م	١٩٨٩٠	٣٣٩	٠	٣٣٩	جارى	٠	٣١٩٨٩٧٦,٨٩	٠,٠٠	٣١٩٨٩٧٦,٨٩
٥٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحواسط المسقفة حتى ارتفاع ٦ متر مع استخدام اسمنت بورتلاندى عدى والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة لا تقل عن ٥٥٠ كم/سم ٢ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كم/سم ٣	٣٥٥٠,٥٠	٠	م	١٥٥٠٠	١٨٧٩	١٠٣	١٩٨٢	جاري	٠	٧٠٣٧٠٩١,٠٠	٠,٠٠	٧٠٣٧٠٩١,٠٠
٥١	باطن توريد وتركيب ووص حديد تسليح B500 DWR لزيادة العروة (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار	٤١٤٧٨,٦٢	٠	طن	٥٤٤٧٧	١١٤٠٦	١٦٤	١١٥٧٠	جارى	٠	٤٧٩٩٠٧٦٣٣,٤٠	٠,٠٠	٤٧٩٩٠٧٦٣٣,٤٠
٥٣	باطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كليات عالية الاجهده من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm	١٢١٨٧٠,٠٧	٠	طن	٢٩٠٠	١٨	٠	١٨	جارى	٠	٢١٩٣٦٦١,٢٦	٠,٠٠	٢١٩٣٦٦١,٢٦
٥٦	بالمتر المربع عمل طبقة عزله من البوبوتومين والدهان وجهان على البرد	٦٤,٠٢	٠	م	٧٨٠٠٠	١٥٩٧٧	٠	١٥٩٧٧	جارى	٠	١٠٢٢٨٤٧,٥٤	٠,٠٠	١٠٢٢٨٤٧,٥٤
إجمالي أعمال البر (٣)													
إجمالي قيمة المستخلص (٣ + ٢ + ١)													
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق													
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ١٦)													
٦٤٣,٢٩٩,٤٤٤,٦٠ / ١,٢٤٤,٢٨٢,٩٦ / ٦٤٤,٥٤٣,٧٢٧,٥٦													
٩١٣,٣٩٩,٧٥٣,٩٨ / ٤,٠١٩,٤٧١,٦٥ / ٩١٧,٤١٩,٢٢٥,٦٣													
٨٩٧,٧٩٥,٨٤٩,٠٢													
١٥,٦٠٣,٩٠٤,٩٦													

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
م / نعيم محمد نصير طيخ

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
م / مصطفى عبد الجواد

مدير عام المشروع
م / جهاد محمد سعد

مدير أعمال مشروع القطار السريع
م / أسماء على أحمد

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع
م / راشد شحاته

الاستشاري العام
شركة سيسيترا SYSTRA

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / رمضان عطيه

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / رانيا أحمد إبراهيم

مدير الإحتشاءات
(مسار القطار من كم ١٤٩٠٠٠ الى كم ١٥٦٠٤٨٠)


مدير الإحتشاءات
(مسار القطار من كم ١٤٩٠٠٠ الى كم ١٥٦٠٤٨٠)

مدير الإحتشاءات
(مسار القطار من كم ١٤٩٠٠٠ الى كم ١٥٦٠٤٨٠)

مدير الإحتشاءات
(مسار القطار من كم ١٤٩٠٠٠ الى كم ١٥٦٠٤٨٠)

مستخلص رقم (١٦) من بدء العملية إلى ٢٠٢٤ / ٠٦ / ٣٠

رقم البند	نوع العمل	الفئات		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل المسبق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
أولاً : أعمال الكبارى																
أ - أعمال البر																
٩	بالمتر المكعب تكشير وإزالة طبقات أسفلت والاساس لسفل الاسفلت المتعارض مع مسار الكوبري والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكشير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	١٢١,٠٧	٠	م ^٣	٣٠٠٠	٨٥٠	٠	٨٥٠	جارى	٠	١٠٢٩٠,٥٠	٠,٠٠	٠	٠	١٠٢٩٠,٥٠	بسبب تغيير اجهاد الخرسانة
١٢	بالمتر الطولى أعمال تدويله مروية شاملة توفير الاضفة و الاشارات اللازمة لتأمين حركة السيارات و المعدات	١٥١٣,٣٥	٠	م.ط	٢٠٠	١٧٤	٠	١٧٤	جارى	٠	٢٦٣٢٢٢,٩٠	٠,٠٠	٠	٠	٢٦٣٢٢٢,٩٠	
١٣	بالمتر الطولى توفير حواجز خرسانية و اسوار مؤقتة لزوم تأمين التحويلات المرورية طبقا لتعليمات جهات الاشراف و الادارة العامة للمرور	١٥١٣,٣٥	٠	م.ط	٢٠٠	١٥٠	٠	١٥٠	جارى	٠	٢٢٧٠٠٢,٥٠	٠,٠٠	٠	٠	٢٢٧٠٠٢,٥٠	
٢٢	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية															
٢٢	اجهات تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٣	٨٠٥,٣٤	٠	م.ط	١٩٠٠٠	١٣٣٩٧	٠	١٣٣٩٧	جارى	٠	١٠٧٨٩١٣٩,٩٨	٠,٠٠	٠	٠	١٠٧٨٩١٣٩,٩٨	
٢٢-ب	علاوة اجهات تربة أكبر من ١٢٥ كجم/سم ^٣ وأقل من ٤٠٠ كجم/سم ^٣	٧٥٥,٠١	٠	م.ط	٢٨٥٠	١٠٩٥	٠	١٠٩٥	جارى	٠	٨٢٦٧٣٥,٩٥	٠,٠٠	٠	٠	٨٢٦٧٣٥,٩٥	
٢٢-ج	علاوة اجهات تربة أكبر من ٤٠٠ كجم/سم ^٣ وأقل من ٦٠٠ كجم/سم ^٣	١١٠٧,٣٥	٠	م.ط	١١٤٠	٢٣٥	٠	٢٣٥	جارى	٠	٢٦٠٢٢٧,٢٥	٠,٠٠	٠	٠	٢٦٠٢٢٧,٢٥	
٢٤	بالمتر المكعب حفر استكشافي بمعالجة يدوية قبل تنفيذ الأعمال والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المباشر .	١٠٠,٢٢	٠	م ^٣	٢٥٦٢٠	١٠٧٨٠	٠	١٠٧٨٠	جارى	٠	١٠٨٠٣٧١,٦٠	٠,٠٠	٠	٠	١٠٨٠٣٧١,٦٠	
٢٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعنق المطلوب في جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات ونقلها خارج الموقع															
٢٥	اجهات تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٣	١٠١,٦٣	٠	م ^٣	١٣٥٠٠٠	٢١٢٧٦	٠	٢١٢٧٦	جارى	٠	٢١٦٢٢٧٩,٨٨	٠,٠٠	٠	٠	٢١٦٢٢٧٩,٨٨	
٢٥-ب	علاوة اجهات تربة أكبر من ١٢٥ كجم/سم ^٣ وأقل من ٢٥٠ كجم/سم ^٣	١٢١,٩٦	٠	م ^٣	٢٠٢٥٠	٣٤٨٢	٠	٣٤٨٢	جارى	٠	٤٢٤٦٦٤,٧٢	٠,٠٠	٠	٠	٤٢٤٦٦٤,٧٢	
٢٥-ج	علاوة اجهات تربة أكبر من ٢٥٠ كجم/سم ^٣ وأقل من ٥٠٠ كجم/سم ^٣	٢٢٣,٥٩	٠	م ^٣	٨١٠٠	١٠٠٤	٠	١٠٠٤	جارى	٠	٢٢٤٤٨٤,٣٦	٠,٠٠	٠	٠	٢٢٤٤٨٤,٣٦	
٢٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعنق المطلوب في جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات وتشوينها داخل الموقع لإعادة الردم بها داخل الموقع															
٢٦	اجهات تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٣	٨٠,٧١	٠	م ^٣	١٥٠٠٠	١٤٩٠٠	٠	١٤٩٠٠	جارى	٠	١٢٠٢٥٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	١٢٠٢٥٧٩,٠٠	
٣٤	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الأقل اجهات التكرار عن ٤٠٠ كجم / سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣ واستخدمت اضافات خاصة															
٣٤	اجهات تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٣	٦٤١٠,١	٠	م.ط	٨٠٠٠٠	٣٥٨٧٠	٧٠	٣٥٨٠٠	جارى	٠	٢٢٧١٥٥٠,٩٨,٣١	٠,٠٠	٢,٧٧٥,١٨٨,٦٩	٠	٢٢٧١٥٥٠,٩٨,٣١	
٣٤-ب	علاوة اجهات تربة أكبر من ١٢٥ كجم/سم ^٣ وأقل من ٤٠٠ كجم/سم ^٣ و RQD أقل من ٢٠ %	٣٠٢٢,٢٦	٠	م.ط	١٢٠٠٠	٢٨١٨	٤٢	٢٨١٠	جارى	٠	٨٦٤٣٦٦٣,٦٠	٠,٠٠	٠	٠	٨٦٤٣٦٦٣,٦٠	
٣٤-ج	علاوة اجهات تربة أكبر من ٤٠٠ كجم/سم ^٣ وأقل من ٦٠٠ كجم/سم ^٣ و RQD أقل من ٢٠ %	٥٠٣٧,١	٠	م.ط	٤٨٠٠	٣٨٤	٠	٣٨٤	جارى	٠	١٩٣٤٢٤٦,٤٠	٠,٠٠	٠	٠	١٩٣٤٢٤٦,٤٠	
٣٤-د	علاوة اجهات تربة أكبر من ٦٠٠ كجم/سم ^٣ وحتى ٨٠٠ كجم / سم ^٣ و RQD أقل من ٢٠ %	٩٠٦٦,٧٨	٠	م.ط	٤٨٠٠	١٧	٠	١٧	جارى	٠	١٥٤١٣٥,٢٦	٠,٠٠	٠	٠	١٥٤١٣٥,٢٦	
٣٨	بالعد عمل تجربة تحميل على خراوى غير عامل وبضبط الحمل التصميمي (٢٠٠ %) والفئة تشمل الانواع المعننية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والردم او البلوكات الخرسانية أو أي وسيلة تحميل أخرى اعلى تجربة التحميل للوصول إلى حمل التجربة المطلوب															
٣٨	قطر ١٢٠ سم	٨٠٢٩٧٠,٦٥	٠	عدد	١	١	٠	١	جارى	٠	٨٠٢٩٧٠,٦٥	٠,٠٠	٠	٠	٨٠٢٩٧٠,٦٥	
٤٠	بالعد عمل تجربة تحميل على خراوى عامل حمل التجربة (١٥٠ %) من الحمل التصميمي والفئة تشمل الانواع المعننية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والردم او البلوكات الخرسانية															
٤٠	قطر ١٢٠ سم	٦٥٢٤١٣,٦٥	٠	عدد	٢٧	٦	٠	٦	جارى	٠	٣٩١٤٤٨١,٩٠	٠,٠٠	٠	٠	٣٩١٤٤٨١,٩٠	
٤٢	بالعد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخراوى بنسبة ١٠ % من اجمالى عدد الخوازيق -															
٤٢	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير مجلفنة .	١٢٧١٣٩	٠	عدد	١٠٠	١٨	٠	١٨	جارى	٠	٢٢٨٨٥٠,٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٢٢٨٨٥٠,٢٠,٠٠	
٤٢-د	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel	٦١٠٣٧	٠	عدد	٢٧٠	١٠٦	٤	١١٠	جارى	٠	٦٧١٤٠٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٦٧١٤٠٧٠,٠٠	
إجمالي أعمال البر (٢)																
											٢٧١,٩٤٦,٠٧٤,٤٥	٠	٠	٢,٧٧٥,١٨٨,٦٩	٠	٢٦٩,١٧٠,٨٨٥,٧٦



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
/ / مصطفى عبد الجواد

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
/ / مصطفى عبد الجواد

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
/ / مصطفى عبد الجواد

مدير عام المشروع
/ / محمد محمد سعد

مدير أعمال مشروع القطر السريع
/ / أسماء علي أحمد

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع
/ / راشد شحاته

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / رمضان عطيه

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / رانيا أحمد إبراهيم

(مسار القطر من كم ١٤٩+٠٠٠ إلى كم ١٥٦+٤٨٠)

الشركة المنفذة
م / رمضان عطيه
م / رانيا أحمد إبراهيم

بفـ د الميزانية

تحريرا في	سنة ٢٠٠٠	رئيس المصلحة	علامة
اقرار كاتب سجل الحجوزات والتتولات			امضاء :
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف			امضاء :
بان المبالغ على بالامانة بتاريخ			امضاء :


علاقات الكتاب المنوطين

تحریر افی..... سلة ۲۰۰

- تسلمت التحويلة رقم وافر بئى اوافق على هذا الحساب المتقدم بينه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))
التاريخ سنة ٢٠٠٠
المقاول :

* إذا كُتبت الدفعة على الحساب فيقضى شطب هذا القرار

[illegible]

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٥٦.٢٩.٤	
		٥	
الجملة		١٥٦.٢٩.٤	

رئيس القسم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رئيس المصلحة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ تاريخ _____ الإمضاء : _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :-

الرجوع في دقيقة ٢٠١ (غلامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحاب
أذن صوف

مدير ورئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١١ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٠٣ س ٢٠١٩ ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إضاء الكاتب الموط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب

رقم : إضاء الكاتب المنوط :
أف: صدف

(٤) قيد في سجل تحت رقم : امضاء الكاتب المنوط :

الحقوق

(٥) ادرج في كشف السبب
المسؤولية رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استقلت

(۶) استیانت

4.1. Dividend _____

امضاء طالب أه كاتب التصديق

إذن فيكون