



رقم البند	بيان الاعمال	اللفة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	نسبة الصرف	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
												قرش / جنيه	
(١-٣)	أعمال تحميل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب التربة و بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكثاف (على الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مستملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجيرة.												
	. لمسافة النقل حتى ٢ كم	٥٧,٠٠	٩٣٨١١,٩١٠.٦٢	٣م	١٠٧٨٧,٠٠	١٠٧٨٧,٠٠	٠,٠٠	%٩٨,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	
	. لمسافة النقل حتى ٢ كم طبقا للمفاوضة بتاريخ مايو ٢٠٢٣	٧٥,٥٠								جاري ٢	٧٩٨١٩٥,٩٨١	٠,٠٠	التقارير (المبني -اليومي-الشهري) متواجدة
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة محجر الخيز ٨٣ كم ٨٣=٢٠٨٣ كم)	١١٣,٤٠		٣م	١٠٧٨٧,٠٠	٠,٨٩	١٠٧٨٧,٨٩	%٩٨,٠٠	جاري ٢	١١٩٨٨٧٩,٧٩١	٠,٠٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون	
	- رسوم المادة المحجيرة طبقا لبنود العقد (١,١٢*١,٣*٣٣) طبقا للمفاوضة محجر الخيز	٤٨,٠٤٨		٣م	١٠٧٨٧,٠٠	٠,٨٩	١٠٧٨٧,٨٩	%٩٨,٠٠	جاري ٢	٥٠٧٩٦٩,٨٠٨	٠,٠٠	براعي تطبيق نصوص التعاقد	
	. رسوم الكراتات والموازن طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق	١٣,٠٠		٣م	١٠٧٨٧,٠٠	٠,٨٩	١٠٧٨٧,٨٩	%٩٨,٠٠	جاري ٢	١٣٧٤٣٧,٧١٩	٠,٠٠	لوحات المشروع متواجده	
(١-٤)	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم ولا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥% ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فرشها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سم الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند يجمع مستملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان . - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.												
	. لمسافة النقل حتى ٢٠ كم	١٠٠,٠٠	٢٦٥٢٥,٥٠	٣م	١٦١٩,٠٠	١٦١٩,٠٠	٠,٠٠	%٩٨,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	
	. لمسافة النقل حتى ٢٠ كم طبقا للمفاوضة بتاريخ مايو ٢٠٢٣	١٤٦,٤٠		٣م	٠,٠٠	٣٤٩٣,٧٢	٣٤٩٣,٧٢	%٩٨,٠٠	جاري ٢	٥٠١٢٥٠,٩٩٦	٠,٠٠	٥٠١٢٥٠,٩٩٦	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة محجر الراغب ٧٣ كم ٧٣=٢٠٧٣ كم)	٦٣,٦٠		٣م	١٠٨٣,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٣,٠٠	%٩٨,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	
	علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة محجر الراغب ٧٣ كم ٧٣=٢٠٧٣ كم) طبقا للمفاوضة بتاريخ مايو ٢٠٢٣	٦٨,٩٠		٣م	٠,٠٠	١٣٦٥,٧٢	١٣٦٥,٧٢	%٩٨,٠٠	جاري ٢	٩٢٢١٦,١٤٦	٠,٠٠	٩٢٢١٦,١٤٦	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة محجر القبطان ٧٣ كم ٧٣=٢٠٧٣ كم)	٦٣,٦٠		٣م	٥٣٦,٠٠	٥٣٦,٠٠	٠,٠٠	%٩٨,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	
	علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة محجر القبطان ٧٣ كم ٧٣=٢٠٧٣ كم) طبقا للمفاوضة بتاريخ مايو ٢٠٢٣	٦٨,٩٠		٣م	٠,٠٠	٢١٢٨,٠٠	٢١٢٨,٠٠	%٩٨,٠٠	جاري ٢	١٤٣٦٨٦,٨١٦	٠,٠٠	١٤٣٦٨٦,٨١٦	
	(محجر الراغب -محجر القبطان) رسوم المواد المحجيرة طبقا لبنود العقد (١,١٢*١,٣*٨٥) طبقا للمفاوضة	١٢٣,٧٦٠		٣م	١٦١٩,٠٠	١٨٧٤,٧٢	٣٤٩٣,٧٢	%٩٨,٠٠	جاري ٢	٤٢٣٧٣٥,١٣١	٠,٠٠	٤٢٣٧٣٥,١٣١	
	. رسوم الكراتات والموازن طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق	٢٥,٠٠		٣م	١٦١٩,٠٠	١٨٧٤,٧٢	٣٤٩٣,٧٢	%٩٨,٠٠	جاري ٢	٨٥٥٩٦,١٤٠	٠,٠٠	٨٥٥٩٦,١٤٠	
(١-٣)	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٢٠٠ مم الى ٤٠٠ مم ولا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% والأقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٢٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فرشها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سم الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠% من الكثافة المعملية) والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مستملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان . - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.												
	. لمسافة النقل حتى ٢٠ كم طبقا للمفاوضة بتاريخ مايو ٢٠٢٣	١٥١,٣٠	١٩٠٠٠	٣م	٠,٠٠	٤١٨,٧٤	٤١٨,٧٤	%٩٨,٠٠	جاري ٢	٦٢٠٨٨,٢٥٥	٠,٠٠	٦٢٠٨٨,٢٥٥	
	علاوة ١,٣ جنيه طبقا للمفاوضة لكل ١ كم محجر ارض مستقبل مصر (مسافة النقل المعتمدة ٨٦,٥ = ٢٠ - ٦٦,٥ كم) طبقا للمفاوضة بتاريخ مايو ٢٠٢٣	٨٦,٤٥		٣م	٠,٠٠	٤١٨,٧٤	٤١٨,٧٤	%٩٨,٠٠	جاري ٢	٣٥٤٧٦,٠٧٢	٠,٠٠	٣٥٤٧٦,٠٧٢	
	رسوم المواد المحجيرة طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجيرة) (1.3*1.12*95) طبقا للمفاوضة .	١٣٨,٣٢		٣م	٠,٠٠	٤١٨,٧٤	٤١٨,٧٤	%٩٨,٠٠	جاري ٢	٥٦٧٦١,٧١٤	٠,٠٠	٥٦٧٦١,٧١٤	
	رسوم الكراتات والموازن لطبقة التأسيس .	٢٥,٠٠٠		٣م	٠,٠٠	٤١٨,٧٤	٤١٨,٧٤	%٩٨,٠٠	جاري ٢	١٠٢٥٩,١٣٠	٠,٠٠	١٠٢٥٩,١٣٠	
الإجمالي													٤٠٥٣٥٥٣,٦٩٩
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص													٤٠٥٣٥٥٣,٧٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات													٠,٠٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات													٤٠٥٣٥٥٣,٧٠
ما سبق صرفه													٢٩٤٧٢٩٣,٦١٠
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢) جاري													١١١١٢٦٠,٠٩

يحتد ""

سبق صرفها الى

المحاسب

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهوره وقدره

٢٠٢٣

مدير إدارة المشروعات

م/ كرام امام

مدير المشروع

م/ احمد الشاعر

عن الاستشاري (SYSTRA)

عن الاستشاري (KIK)

مكتب فني

عن الاستشاري (XYZ)

الشركة المنفذة

م/ محمد

تدريراً في / سنة ٢٠٢٣

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تأهلياً

على الحساب

ملاحظة الفلت

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدى عبدالسلام حامر

٥٠٩٢٠