

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٦) جاري تنفيذ اعمال انشاء كوبرى سكة حديد مزدوج عند كم ١٣,١٠٠ خط سكة حديد (قليوب - منوف - طنطا) اعلى نهر النيل بالقناطر الخيرية (بالامر المباشر)
تنفيذ شركة / شركة اتش ايه للانشاءات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٢ / ٧ / ٢٠٢٤
عدد المرفقات ()
اصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
حصر اعمال
كشف معدات
كشف مهندسين
خطاب محملات

يعتمد ،،،،

رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد طيخ



س

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : القوة
المبلغ المستحق إلى : شركة انس ايه للإشارات ابناء صبري

بموجب : } الطلبات طيه ، أو : م (٦) جاره

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة


إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج } صاحب الحق أو :
يسحب باسم شركة انس ايه للإشارات ابناء صبري
ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنيه
		٢٦٨١٦٦٠
		٢٦٨١٦٦٠

رقم : _____

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم


رئيس الادارة المركزية ٢

تقيد في السجل برقم : _____

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم	
	بيانات	نوع الخصم
	<u>م (٦) جاري عليه كوبري سكة حديد مزدوج على نهر النيل بالقاهرة الخريب خط رقليوب - سويف - طنطا</u>	قرش جنيه ٢٦٨١٦٦٠
	<u>م (٦) جاري عليه كوبري سكة حديد مزدوج على نهر النيل بالقاهرة الخريب خط رقليوب - سويف - طنطا</u>	إجمالي الأصل
	بيانات الاستقطاعات	قرش جنيه
	عادي إضافي دمغة توقيع	قرش جنيه قرش جنيه
	رسم الدمغة صافي القيمة المطلوب صرفها	

الختم ذو التاريخ



رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ _____ الإمضاء :

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____ الختم ذو التاريخ

رجوع في سنة ٢٠١

يعتمد سحب شيك إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١ بمبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد في سجل _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أد. ح. ف. كشف _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

مستخلص جارى رقم (٦) من ٢٠٢٤/٠٥/١٦ إلى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

رقم البند	نوع العمل	الوقت التقديرية	الوحدة	الكمية بالمقايمة التقديرية	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأصل الذى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأصل الذى تمت إلى الآن	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه					جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
(أ) - قيمة الأعمال للفئات التقديرية											
أولاً : أعمال الكبارى											
١ - أعمال البر											
١٨	بالمتر المكعب ترديد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للكرمات سابقة الصب أو سابقة الصب والإجهاد	٣٧٢٨	م ^٣	٢٠٠	١٦٦	٠,٠٠٠	١٦٦,٠٠٠	٦١٨٨٤٨	٠	٦١٨٨٤٨,٠٠٠	المعمل متواجد
	أ - علاوة لزيادة الإجهاد إلى ٥٠٠ كجم / سم ^٢ مع إضافة سليكاتيوم أو ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب .	١٠٠	م ^٣	٢٠٠	١٦٦	٠,٠٠٠	١٦٦,٠٠٠	١٦٦,٠٠٠	٠	١٦٦,٠٠٠	وثائق التأمين متواجدة
إجمالي أعمال البر للفئات التقديرية (١)											
٢ - أعمال المجرى المائى											
١١	بالطن توريد وتركيب أعمال هتدريل حديد كريتال شامل الكوبست	٣٥٠٠٠	طن	٥٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	التقرير المبدئى متواجد
إجمالي أعمال المجرى المائى للفئات التقديرية (٢)											
ثانياً - بنود غير مثيلة											
١	بالعدد توريد وتركيب كراسى ارتكاز من نوع Spherical Bearing	٤٤٥٠٠٠	عدد	١٦	١٢	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٥٣٤٠٠٠٠	٠	٥٣٤٠٠٠٠	السيارات متواجدة (عدد ٣) تراجع بمرافق الإدارة
٢	بالطن توريد وتشغيل ونقل وتركيب صلب مشغول ٥٢ للبواكى المعدنية فوق القواعد بالمجرى المائى	٥٨٠٠٠	طن	٣٦٠٠	١٠٨٩	٩١٨,٠٠٠	٢٠٠٧,٠٠٠	١١٦٤٠٦٠٠٠	٠	١١٦٤٠٦٠٠٠	الأجهزة اللوحية متواجدة + الضمان (عدد ٣)
٣	بالمقطوعية توريد وتركيب الإجزاء الهيدروليكية أو الميكانيكية والكهربائية لرفع وفتح الباكى المعدنية الملاحية بالكوبرى	٣٠٠٠٠٠٠	مقطوعية	١	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	المراقبين متواجدين
٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب واقى ملاحى لحماية المخدات الخرسانية بلفتحة الملاحية بالمجرى المائى من النيوبرين الصناعى ABDM	٩٠٠٠	م / ط	٤٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	براعى تطبيق نصوص التعاقد
٥	بالعدد توريد وشن ونقل وتركيب فلنكات خشبية بيتش باين	٥٤٠٠	عدد	١٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	المراقبين متواجدين
٦	بالعدد توريد وشن ونقل فلنكات خشبية للموقع (احتياطى للصيانة) بيتش باين ...	٤٤٥٠	عدد	١٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	
٧	بالمقطوعية تحميل ونقل مهمات الصيانة وقطع غيار الروسبيت (ترس الدوران) الخاصة بالكوبرى القائم وتشويهاها فى القرب مخزن بمنطقة القاهرة .	٣٠٠٠٠٠	مقطوعية	١	١	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٠	٣٠٠٠٠٠	
٨	بالمقطوعية انشاء مبنى ادارى مكون من دور ارضى و دور اول	٢٠٠٠٠٠٠	مقطوعية	١	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	
إجمالي أعمال البنود الغير مثيلة (٣)											
ثالثاً - الترشيدات											
١	بالطن توريد وتشغيل ونقل وتركيب صلب مشغول ٥٢ للبواكى المعدنية فوق القواعد بالمجرى المائى	٥٨٠٠٠	طن	٣٦٠٠	٧١٩	٧١٩	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	جارى
(أ) - تصرف قيمة الأعمال التقديرية بنسبة ٩٥ % لحين المفاوضة											



مدير عام الشؤون المالية والإدارية

م/ مصطفى عبدالجواد
التوقيع /

مدير عام المشروعات

مهندس / جهاد محمد سعد
التوقيع /

جهات الإشراف
عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس / حسام حلمى
التوقيع /

عن إستشارى المشروع

مهندس / محمد حسين
التوقيع /

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع

مهندس / خالد نجيب
التوقيع /

المكتب الفنى

مهندس / حسام سلمان
التوقيع /

يعتمد

رئيس المنطقة المركزية الأولى

مهندس / نصر محمد نصر طيب
التوقيع /

شركة آتش آيه
للإنشاءات

مستخلص جارى رقم (٦) من ١٦/٠٥/٢٠٢٤ إلى ٣٠/٠٦/٢٠٢٤

رقم بند	نوع العمل	الوقت النهائية (بعد التفويض) جنيه	الوحدة	الكمية بالمقاييس النهائية	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاصل التى تم خلالها هذه المدة	جمله مقدار الاصل التى تمت الى الان	جمله قيمة الاصل التى تمت الى الان	جنيه	جنيه	جنيه	ملاحظات
(ب) :- قيمة الأعمال للفئات النهائية												
أولاً : أعمال الكبارى												
١ - أعمال البر												
١	بالمتر الطولى اصال الجسات فى جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	٣٨٠	م / ط	١٧٠	١٦٠	٠	١٦٠	٦٠٨٠٠	٦٠٨٠٠	٠	٦٠٨٠٠	جارى
٢	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل نتج التكسير الى المقالب العمومية	٧٧	م	١٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	جارى
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل نتج التكسير الى المقالب العمومية	١٦٦	م	٢٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	جارى
٤	بالمتر المكعب اصال حفر فى ارض الموقع العام فى جميع انواع التربة ما عدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية	٤٨	م	٤٠٠٠	٣٥٠٣	٠	٣٥٠٣	٣٥٠٣	٣٥٠٣	٠	١٦٨١٤٤	جارى
٥	بالمتر المكعب حفر استكشافية بمساحة يدوية فى ارض الموقع العام	٨٩	م	١٤٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	جارى
٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للتواجد المسلحة بالعمق المطلوب	٨٩	م	١٦٠٠	١٤٢٠	٠	١٤٢٠	١٤٢٠	١٤٢٠	٠	١٢٦٣٨٠	جارى
٧	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية	١٤٠	م	١٨٠٠	٦٥٠	٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٠	٩١٠٠٠	جارى
٩	بالعدد نقل خارجي وتركيب و فك ماكينة الخوازيق الى الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع)	١٤٨٠٠٠	عدد	٤	٢	٠	٢	٢	٢	٠	٢٩٦٠٠٠	جارى
١٠	بالمتر الطولى حفر وتنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم فى جميع انواع التربة عدا الصخرية	٦٤٩٠	م / ط	١٠٠٠٠	٩٨٣	٠	٩٨٣	٩٨٣	٩٨٣	٠	٦٣٧٩٦٧٠	جارى
١١	بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ١٥٠ سم	٣١٦٠٠٠	عدد	١	١	٠	١	١	١	٠	٣١٦٠٠٠	جارى
١٢	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ و صب خرسانة عادية للأساسات وأسفل البلاطات الانتقالية	١٦٧٥	م	١٥٠	٣٢	٠	٣٢	٣٢	٣٢	٠	٥٣٦٠٠٠	جارى
١٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ و صب خرسانة مسلحة للمخدرات وأساسات الحواض السائدة والبلاطات الانتقالية	٢٣٢٠	م	٢٥٠	٧٨	٠	٧٨	٧٨	٧٨	٠	١٨٠٩٦٠	جارى
١٤	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ^٣ والمحتوى الأسمتى إلى ٤٥٠ كجم/م ^٣ والإضافات اللازمة	١٥٠	م	٢٥٠	٧٨	٠	٧٨	٧٨	٧٨	٠	١١٧٠٠٠	جارى
١٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ و صب خرسانة مسلحة للأعمدة والأكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات حتى ارتفاع ٦ م	٢٩٩٠	م	٣٥٠	٢٥٨	٠	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٠	٧٧١٤٢٠	جارى
١٤	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ^٣ والمحتوى الأسمتى إلى ٤٨٠ كجم/م ^٣ والإضافات اللازمة	٤٠	م	٣٥٠	٢٥٨	٠	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٠	١٠٣٢٠	جارى
١٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ و صب خرسانة مسلحة للحواض السائدة بارتفاع حتى ٦ م	٢٩٤٥	م	١٧٣٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	جارى
١٥	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ^٣ والمحتوى الأسمتى إلى ٤٥٠ كجم/م ^٣ والإضافات اللازمة	٧٥	م	١٧٣٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	جارى
١٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ و صب خرسانة مسلحة لزوم البلاط على خوازيق وكربساتها حتى ارتفاع ٦ م من سطح الأرض	٣٢٠٠	م	٤٥٠٠	٣٩٧٨	٠	٣٩٧٨	٣٩٧٨	٣٩٧٨	٠	١٢٧٢٩٦٠	جارى
١٦	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٥٠٠ كجم / سم ^٣ والمحتوى الأسمتى إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ والإضافات اللازمة	٧٥	م	٤٥٠٠	٣٩٧٨	٠	٣٩٧٨	٣٩٧٨	٣٩٧٨	٠	٢٩٨٣٥٠	جارى
١٧	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ و صب خرسانة مسلحة للكمرات العرضية و الطولية فوق أعمدة الكوبرى حتى ارتفاع ٦ م	٣٢٠٠	م	٣٠٠	١٨٥	٠	١٨٥	١٨٥	١٨٥	٠	٥٩٢٠٠٠	جارى
١٧	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٥٠٠ كجم / سم ^٣ والمحتوى الأسمتى إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ والإضافات اللازمة	٧٥	م	٣٠٠	١٨٥	٠	١٨٥	١٨٥	١٨٥	٠	١٣٨٧٥٠	جارى
١٩	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ و صب خرسانة مسلحة للبلاطات الطولية أعلى الكمرات سابقة وأعلى الكمرات المعلقة	٢٤٠٠	م	٢٠٠	١٦١	٠	١٦١	١٦١	١٦١	٠	٣٨١٤٠٠	جارى
١٩	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٥٠٠ كجم / سم ^٣ والمحتوى الأسمتى إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ والإضافات اللازمة	٧٥	م	٢٠٠	١٦١	٠	١٦١	١٦١	١٦١	٠	١٢٠٧٥٠	جارى
٢٠	بالطن توريد وتنفيذ وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ بطول حتى ١٢ م	٢٧٥٠٠	طن	٣٤٨٠	٢٨٦٣	٠	٢٨٦٣	٢٨٦٣	٢٨٦٣	٠	٧٨٧٢٣٥٠	جارى
٢١	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البوتومين على البارد	٥٣	م	٥٣٥	٣٦٧	٠	٣٦٧	٣٦٧	٣٦٧	٠	١٩٤٥١٠	جارى
٢٣	بالمتر المسطح اصال توريد ومصنعية دهان بمواد دهانات مقاومة للكربنة	١٠٣	م	١٢٠٥٠	٥٥٧٨	٠	٥٥٧٨	٥٥٧٨	٥٥٧٨	٠	٥٧٤٥٣٤	جارى
٢٤	بالمتر الطولى اصال توريد وتركيب فواصل التمدد العرضية (expansion joint) نيوبرين مسلح	١٧٠٠٠	م / ط	٦٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	جارى
٢٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل تمدد من نوع Thorma Joint تسمح بالحركة من (٢,٥ سم)	٤٤٠٠	م / ط	٦٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	جارى
٢٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير UPVC قطر ٤ بوصة لزوم اصال تنفيذ صرف المطر	٢٣٠	م / ط	٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	جارى
إجمالي أعمال البر للفئات النهائية (١)												
											١٠١٨٢٤٧٧٩	١٠١٨٢٤٧٧٩



**شركة آتش آيه
للإنشاءات**

عن الشركة المنفذة: مهندس / حسام سلمان / التوقيع

عن استشارى المشروع: مهندس / خالد نجيب / التوقيع

جهات الإشراف: مهندس / حسام حلمي / التوقيع

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى: م / خالد حسونة / التوقيع

مدير عام المشروع: مهندس / جهاد محمد سعد / التوقيع

مدير عام الشؤون المالية والإدارية: م / مصطفى عبدالجواد / التوقيع

يعتمد: رئيس المنطقة المركزية الأولى: مهندس / محمد نصر طنبج / التوقيع

مستخلص جارى رقم (٦) من ٢٠٢٤/٠٥/١٦ إلى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

رقم البند	نوع العمل	الكمية المقاسة النهائية	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٢ - أعمال المجرى المائى										
١	بالمتر الطولى اعمال الجسات فى المجرى المائى فى جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	٢١٠	م / ط	٢٠٥	٠,٠٠٠	٢٠٥,٠٠٠	٢٦٦٥,٠٠٠	جارى	٢٦٦٥,٠٠٠	
٢	بالمتر المكعب اعمال تطهير و تركيب بمجرى النيل	٢١٠٠٠	م ^٣	١,٤٩٣,٧٠٠	٠,٠٠٠	١,٤٩٣,٧٠٠	١,٤٩٣,٧٠٠	جارى	١,٤٩٣,٧٠٠	
٣	بالمتر المكعب توريد و نقل و تعتيق و ردم و دمك دقشوم	٨٥٠٠	م ^٣	٥٢٢٣	٠,٠٠٠	٥٢٢٣,٠٠٠	١٥٩٦٩,٠٠٠	جارى	١٥٩٦٩,٠٠٠	
٤	بالطن توريد و دق قيسونات ثلثة (غلاف معدنى)	٤٥٠	طن	٤١٩	٠,٠٠٠	٤١٩,٠٠٠	١٤٢٠٤١,٠٠٠	جارى	١٤٢٠٤١,٠٠٠	
٥	بالمتر الطولى حفر وتنفيذ خوازيق بحرية قطر ١٥٠ سم فى مجرى النيل	١٦٤٠	م / ط	١٥٨٨	٠,٠٠٠	١٥٨٨,٠٠٠	١٢٣٨١٤,٠٠٠	جارى	١٢٣٨١٤,٠٠٠	
٦	بالمتر الطولى حفر وتنفيذ خوازيق بحرية قطر ١٠٠ سم فى مجرى النيل	١٢٠	م / ط	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	
٧	بالمتر المسطح اعمال نجارة أسفل القواعد مجرى نهر النيل	١٥٠٠	م ^٢	١١٦٧	٠,٠٠٠	١١٦٧,٠٠٠	٣٢٦٧٦,٠٠٠	جارى	٣٢٦٧٦,٠٠٠	
٨	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ و صب خرسانة مسلحة لزوم القواعد المسلحة داخل مجرى نهر النيل	٢٣٠٠	م ^٣	١٨٣٦	٠,٠٠٠	١٨٣٦,٠٠٠	٤٩٩٣٩٢,٠٠٠	جارى	٤٩٩٣٩٢,٠٠٠	
٩	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ و تركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ بطول حتى ١٢ م	٢٣٥٠	طن	١٤٣٨	٠,٠٠٠	١٤٣٨,٠٠٠	٣٩٥٤٥٠,٠٠٠	جارى	٣٩٥٤٥٠,٠٠٠	
١٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ و صب خرسانة مسلحة لزوم القواعد المسلحة داخل مجرى نهر النيل	٢٣٥٠	طن	١٤٣٨	٠,٠٠٠	١٤٣٨,٠٠٠	٧١٩,٠٠٠	جارى	٧١٩,٠٠٠	
١١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ و صب خرسانة مسلحة لزوم القواعد المسلحة داخل مجرى نهر النيل	٢٣٥٠	طن	١٤٣٨	٠,٠٠٠	١٤٣٨,٠٠٠	٣٠٣,٠٠٠	جارى	٣٠٣,٠٠٠	
١٢	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ و صب خرسانة مسلحة لزوم القواعد المسلحة داخل مجرى نهر النيل	٢٣٥٠	طن	١٤٣٨	٠,٠٠٠	١٤٣٨,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠	جارى	١٤٥,٠٠٠	
١٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ و صب خرسانة مسلحة لزوم القواعد المسلحة داخل مجرى نهر النيل	٢٣٥٠	طن	١٤٣٨	٠,٠٠٠	١٤٣٨,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠	جارى	١٤٥,٠٠٠	
إجمالي أعمال المجرى المائى للفئات النهائية (٢)										
إجمالي قيمة الأعمال للفئات النهائية										
(ب) - إجمالي قيمة الأعمال النهائية بعد خصم ٠,٥ %										
إجمالى قيمة الأعمال بالمستخلص (أ + ب)										
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق (جارى ٥)										
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ٦)										



شركة آتش آيه
للإنشاءات

عن الشركة المنفذة: مهندس / خالد نجيب / التوقيع

عن استشارى المشروع: مهندس / محمد حسين / التوقيع

م/ خالد حسونة / التوقيع

مهندس / حسام حلمى / التوقيع

مهندس / جهاد محمد سعد / التوقيع

مدير عام المشروعات: مهندس / مصطفى عبد الجواد / التوقيع

مدير عام الشؤون المالية والإدارية: مهندس / أحمد / التوقيع

يعتمد: رئيس المنطقة المركزية الأولى: مهندس / نصر محمد نصر طيخ / التوقيع