

الهيئة العامة للطرق والكباري		عن عملية : إنشاد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - اسوان - ابوسمبل)											
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة بني سويف)		لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) (أ) المسافة من الكم 168+000 الى الكم 169+500 بطول 1.5 كم مرحلة استكمال أعمال الردم وأعمال التأسيس والأساس (بالأمر المباشر).											
العقد رقم : (1638 / 2023 / 2024) بتاريخ : 2024 / 05 / 29		مستخلص جاري 1											
رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند باخر مقايضة معتمدة	كمية العمل السابق اجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات	
										قرش / جنيه	قرش / جنيه		
3	اعمال الردم Embankment												
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) .	٧٤,٥٠	3م	٤٣٨٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٥٣٦٢,٠٠	١٥٣٦٢,٠٠	.	١١٤٤٤٦٩,٠٠	٠,٠٠	١١٤٤٤٦٩,٠٠	يراعى تطبيق نصوص التعاقد	
	لمسافة نقل حتى 2كم												مهندسى المشروع ومدير المشروع ومتواجدين
	علاوة مسافة النقل 1.5 جنيه/كم بعد تاريخ 4/5/2023(مسافة النقل المعتمدة 21.5كم- 19.5كم)	٢٩,٢٥		٤٣٨٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٥٣٦٢,٠٠	١٥٣٦٢,٠٠		٤٤٩٣٣٨,٥٠	٠,٠٠	٤٤٩٣٣٨,٥٠	البرنامج الزمنى متواجد	
	كارتة توريد تربة	١٣,٠٠		٤٣٨٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٥٣٦٢,٠٠	١٥٣٦٢,٠٠		١٩٩٧٠٦,٠٠	٠,٠٠	١٩٩٧٠٦,٠٠	لوحات المشروع متواجدة	
	قيمة المواد المحجريه للتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	٤٤,٨٠		٤٣٨٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٥٣٦٢,٠٠	١٥٣٦٢,٠٠		٦٨٨٢١٧,٦٠	٠,٠٠	٦٨٨٢١٧,٦٠	المعدات متواجدة	
٢٤٨١٧٣١,١٠													
اجمالى													
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص													
٢٤٨١٧٣١,١٠													
اجمالى قيمة الاستقطاعات													
٠,٠٠													
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات													
٢٤٨١٧٣١,١٠													
ما سبق صرفه													
٠,٠٠													
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)													
٢٤٨١٧٣١,١٠													

مدير عام المشروع
١١٤٤
كمال بشري شياي

يتمتع.....
رئيس الإدارة المركزية
(المنطقة السادسة بني سويف)
م / طارق يوسف الجزار
٣٠٨٧

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره سبق صرفها الي
المقاول تحريرا في / سنة 2024 (المحاسب)
يدفع الي المقاول مبلغ علي الحساب نهائيا
ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
م/ محمد سيد شعبان
م/ مصطفى شعبان

استشاري الهيئة (انترانس)
مدير المشروع
م / صبرى الاشقر
م / تامر شرف الدين
م / محمد سيد شعبان
م / مصطفى شعبان
الهيئة العامة للطرق والكباري
(مهندس الاشراف)
SYSTRA
التوقيع
مدير عام المشروعات
م / مصطفى شعبان
التوقيع

تحريرا في / سنة 2024
استشاري المساحة (سيرفينج سيستمز)
م / شريف صلاح السيد
م / عاطف كمال عيد
م / شريف صلاح السيد
م / عاطف كمال عيد
SR - BLUE LINE - SEC 01
استشاري الاعمال الهندسية
بانتظام الأول

عملية : تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع الخط

الثاني - القطاع الاول أكتوبر - بنى مزار

لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الاول (اكتوبر/بنى مزار) المسافة من الكم 168+000 الى الكم 169+500 بطول 1.5 كم مرحلة استكمال أعمال الردم واعمال التأسيس والاساس (بالأمر المباشر).

اسم العمل :

شركة جبل طارق للمقاولات

اسم المقاول :

العقد رقم (1638) لسنة 2024/2023

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (1)

بند الميزانية :

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه	
٦٠	١٢٤٠٨٦	5% تأمين أعمال
٢٠	٥٧١٢٢	رسم الدمغة
٥٥	٩٢٦٢٥	حساب الارباح التجارية والصناعية
—	—	تكاليف معمل
—	—	15% مصاريف ادارية
—	—	14% ضريبة قيمة مضافة

قيمة الاعمال		قرش
بيان المنصرف من المقاول	جنيه	
بيان الاعمال التى تمت الان	٢٤٨١٧٢١	١٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه	٢٤٨١٧٢١	٢٠
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	١١٨١٧٧	٧٠
حساب التامينات الاجتماعية	٢٩٥٤٤	٣
الصافي النهائي		

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسابيا,,

