

مستخلص رقم (5 ختام)

عملية اعمال رصف طريق الرفيق بدايه من مساكن محسن طنطاى حتي كوبري الرفيق و انشاء حوائط خرسانيه مركز سنورس بطول 3.15 كم بمحافظة الفيوم (بالامر المباشر)



شركة المصرية للمقاولات و تجارة الحديد و الاسمنت

المنطقة السادسة بنى سويف



العقد رقم (1223) لسنة 2024/2023

تاريخ استلام الموقع : 2024/02/25

تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد : 2024/08/24


عن الفترة من بدء العمل حتى 2024/05/31

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد و محضر المفاوضات و المقاييسه المعدله	الفئة جنيته اسعار المقامضه	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري / نهائى	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز جنيته	الباقى بعد الإستقطاع جنيته	الملاحظات
						كمية	كمية		جنيته			
1	حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربه (ما عدا المتماسكه) بآعمق المطلوب	5,500	60	م3	5340	119.55	5459.55	ختامى	327573	0	327573	1- يراعى تطبيق نصوص العقد
2	توريد و ردم رمال نظيفه او تربه زلطيه موره من خارج الموقع	4,500	160	م3	4290	140.57	4430.57	ختامى	708891	0	708891.20	2- فريق عمل الشركه متواجدين
3	توريد و فرد و دمك تربه احلال عباره عن تربه من زلط التنظيف	900	280	م3	811.06	0.83	811.89	ختامى	227,329.20	0	227,329	3- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
4	اعمال خرسانه عاديه للاساسات وذلك بمونه مكونه من 0.8 م زلط و 0.4 رمل و 350 كجم اسمنت بورتلاندي عادي مقاوم للكبريت و اجهاد كسرلا يقل عن 250 كجم / 2م	900	2,135	م3	811.06	0.83	811.89	ختامى	1733385.15	0	1,733,385	4- المعدات متواجده
5	اعمال خرسانه مسلحه للاساسات وذلك بمونه مكونه من 0.8 م زلط و 0.4 رمل و 350 كجم اسمنت بورتلاندي عادي مقاوم للكبريت و اجهاد كسرلا يقل عن 300 كجم / 2م	450	2,895	م3	426.56	0.75	427.31	ختامى	1,237,062	0	1,237,062	5- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
6	توريد و تركيب و رص التسليح (40/60) لزوم و السعر يشمل التقطيع	36	54,500	طن	35.24	0.01	35.25	ختامى	1921125.00	0	1921125.00	6- البرنامج الزمني متواجد
7	اعمال خرسانه مسلحه لزوم الحوائط السقده و ذلك بمونه مكونه من 0.8 م زلط و 0.4 رمل و 350 كجم اسمنت بورتلاندي عادي مقاوم للكبريت و اجهاد كسرلا يقل عن 250 كجم / 2م	1,400	3,445	م3	1350.00	40.00	1390.00	ختامى	4,788,550	0	4,788,550	7- و التقارير المبنيه و اللاسبوريه و الشهرية متواجده
8	عمل طبقة عزله من البيتومين و الدهان وجبين على البارد	1,400	60.00	م2	1034.68	90.86	1125.54	ختامى	67,532	0	67,532.40	8 - وسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشاديه و التحذيره متواجده
9	البيد المستحدث	789	750.00	م.ط	300	164	464.00	ختامى	0	0	0	12- خصم 158105 جنيته مبلغ (فقط و قدرة مائه و ثمانيه و خمسون الف و مائه و خمسه جنيها لا غير) قيمه محضر التقييم
									348,000	0	348,000	13- لا يتم صرف المستخلص الا بعد موافاه الهيئه بمخالصه المواد المحجريه
	اجمالي قيمة الاعمال											
					0	0	0	ختامى	0	0	0	
	اجمالي قيمة الكارتات											
	اجمالي قيمة الاعمال + اجمالي قيمة الكارتات											
	فقط احدى عشر مليوناً و ثلاثمائة وتسعة وخمسون الفا و اربعمائة وثمانية واربعون جنيه مصري و 40 قرش لاغير											
								ختامى	11,359,448.40	0.00	11,359,448.40	
									11,359,448.40	0.00	11,359,448.40	



مهندس مشروع :
م. محمد عبد الحليم محمد

م. محمد عبد الحليم محمد
م. محمد عبد الحليم محمد



اسم العمل : عملية اعمال رصف طريق الرفيع بدايه من مساكن محسن طنطاي حتي كوبري الرفيع و انشاء حوائط خرسانيه مركز سنورس بطول 3.15 كم بمحافظه الفيوم (بالامر المباشر)

اسم المقاول : شركة المصريه للمقاولات و تجارة الحديد و الاسمنت

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (1223) لسنة 2024/2023

بند الميزانية : مستخلص رقم (5 ختامى)

قيمه امر الاسناد 11,950,750.00

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه	
	0.00	5% تامين اعمال
	3,654.66	رسم الدمغه
	0.00	تكاليف معمل
	0.00	14 % ضريبيه مضافه
	1,357.44	الارباح ت.ص
	158,105	خصم جنيه مبلغ (فقط و قدرة مائه و ثمانيه و خمسون الف و مائه و خمسه جنيها لا غير) قيمه محضر التقيم

يراعي قبل الدسرف :

يراعي تطبيق الخصومات الواردة بمحضر الاستلام الابتدائي و محضر التقييم و قيمه

مدير عام الشئون المالية والادارية روجع حسابيا ,

قيمة الاعمال		قرش
جنيه	بيان المنصرف من المقاول	
11,359,448.40	بيان الاعمال التى تمت الان	
158,105.00	خصم قيمه محضر التقيم	
0.00	مصرح بصرفه	
11,058,811.90	سابق صرفه	
142,531.50	مستحق صرفه	
5,012.11	جملة الاستقطاعات	
137,519.39	صافى المبلغ المستحق	
الشيكات		
6,787.21	حساب مصلحة الضرائب	
4,886.79	التامينات الاجتماعيه	