

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (السفنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابى قطاع غرب النيل من الكم 221+000 إلى الكم 227+620 بطول 6.62 كم إتجاه السادات (بالأمر المباشر)

شاملة المدة من بداية العمل حتى 20 / 01 / 2024

تنفيذ شركة / إبناء محمد بدوي للإنشاء والصناعة

مستخلص ختامى رقم - 4

بتاريخ : 21 / 05 / 2023 إتجاه السادات

العقد رقم : 2023 / 2022 / 2013

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد طبقاً للمقاييس المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
1-1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا	5.00	2م	0	0	0	0	ختمى	0.00	0.00	0.00	التقارير (المبدئى - الأسبوعى - الشهرى) متواجدة.
	مسافة النقل حتى 500 متر	4.38	2م	0	0	0	0	ختمى	0.00	0.00	0.00	المعدات متواجدة.
	علاوة مسافة نقل 0.25 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 18 كم -0.5 كم)											مسئول تأمين سلامة المرور متواجد .
1-2	اعمال رفع وإزالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع	15.00	3م	0	0	0	0	ختمى	0.00	0.00	0.00	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون .
	مسافة النقل حتى 2 كم	6.40	3م	0	0	0	0	ختمى	0.00	0.00	0.00	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون .
	علاوة مسافة نقل 0.8 جنيه لكل 1كم (مسافة النقل المعتمدة 10 كم - 2 كم) .											لافتات المشروع متواجدة .
1-3	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مباتى او خرسانة عادية أو مسلحة أو	80.00	3م	0	0	0	0	ختمى	0.00	0.00	0.00	المستلزمات والمهمات متواجدة .
	مسافة النقل حتى 45 كم	21.60	3م	0	0	0	0	ختمى	0.00	0.00	0.00	مكاتب جهاز الاشراف والاستشارى متواجدة .
	علاوة مسافة نقل 0.80 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 18 كم-45 كم)											العلامات الإرشادية متواجدة .
1-4	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصيف الحالى في الأماكن التي يحددها المهندس	60.00	3م	0	0	0	0	ختمى	0.00	0.00	0.00	
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء علي توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال)	20.10	3م	0	0	0	0	ختمى	0.00	0.00	0.00	
	لمسافة النقل حتى 500 متر	14.00	3م	0	0	0	0	ختمى	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل 0.8 جنيه لكل 1كم (مسافة النقل المعتمدة 18 كم - 0.5 كم) .											
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية	57.00	3م	0	0	0	0	ختمى	0.00	0.00	0.00	
	لمسافة النقل حتى 2 كم .	105.60	3م	0	0	0	0	ختمى	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل 1,2 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 90 كم - 2 كم) . حتى تاريخ 2022/5/31	123.20	3م	0	0	0	0	ختمى	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل 1,4 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 90 كم - 2 كم) . بعد تاريخ 2022/5/31	44.80	3م	0	0	0	0	ختمى	0.00	0.00	0.00	
	رسوم المواد الحجرية (نسبة الدمك = 1.25 × نسبة الاستقطاعات = 1.12 × رسوم المادة = 32)	13.00	3م	0	0	0	0	ختمى	0.00	0.00	0.00	
	رسوم الكراتات والموازين طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .											
4-1	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة	100.00	3م	0	0	0	0	ختمى	0.00	0.00	0.00	
	مسافة النقل لا تقل عن 20 كم.	102.00	3م	0	0	0	0	ختمى	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل 1.20 جنيه لكل 1 كم مسافة نقل 105 كم - 20 كم . (كسارة الوطنية) طبقاً للمفاوضة	85.20	3م	0	0	0	0	ختمى	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل 1.20 جنيه لكل 1 كم مسافة نقل 91 كم - 20 كم . (كسارة الأمريكية) طبقاً للمفاوضة	131.04	3م	0	0	0	0	ختمى	0.00	0.00	0.00	
	رسوم المواد الحجرية (نسبة الدمك = 1.30 × نسبة الاستقطاعات = 1.12 × رسوم المادة = 90)	25.00	3م	0	0	0	0	ختمى	0.00	0.00	0.00	
	رسوم الكراتات والموازين طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .											
5-1	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس Subballast من الأحجار الصلبة	105.00	3م	0	0	0	0	ختمى	0.00	0.00	0.00	
	مسافة النقل لا تقل عن 20 كم.	102.00	3م	0	0	0	0	ختمى	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل 1.20 جنيه لكل 1 كم مسافة نقل 105 كم - 20 كم . (كسارة الوطنية) طبقاً للمفاوضة	85.20	3م	0	0	0	0	ختمى	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل 1.20 جنيه لكل 1 كم مسافة نقل 91 كم - 20 كم . (كسارة الأمريكية) طبقاً للمفاوضة	93.60	3م	0	0	0	0	ختمى	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل 1.20 جنيه لكل 1 كم مسافة نقل 98 كم - 20 كم . (كسارة العربية) طبقاً للمفاوضة	138.32	3م	0	0	0	0	ختمى	0.00	0.00	0.00	
	رسوم المواد الحجرية (نسبة الدمك = 1.30 × نسبة الاستقطاعات = 1.12 × رسوم المادة = 95)	25.00	3م	0	0	0	0	ختمى	0.00	0.00	0.00	
	رسوم الكراتات والموازين طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .											
6-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية طبقاً لآخر مفاوضه	432.00	2م	41800	0	0	41800	ختمى	18057600.00	0.00	18057600.00	
6-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عاديه لتنفيذ قدمة سفليه وعلويه للاكتاف والميول الجانبية طبقاً لآخر مفاوضه	2665.20	3م	715	13.5	728.5	728.5	ختمى	1941598.20	0.00	1941598.20	
	اجملى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								19,999,198.20	0.00	19,999,198.20	
	ما سبق صرفه								19,963,218.00			
	صافى قيمة المستخلص الحالى								35,980.20			

يختم ،،،
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر البحيرة - كفر الشيخ
مجدى عبدالسلام عامر
٥٠٩٢٠

مدير إدارة المشاريع
م / كرام إمام

مدير المشروع
م / أحمد أبو دقيقة

مهندس تنفيذي المشروع
م / أحمد الشاعر

الإستشارى العام
مكتب سيسترا

مدير المشروع (الاستشارى)
مكتب إكس واى زد XYZ

الإستشارى ومكتب إنترانس كونسيلتنج
مدير المكتب الفنى
مدير المشروع الإستشارى

تحريراً في ١٠/٠٥/٢٠٢٣
الشركة المنفذة
شركة إبناء محمد بدوي
م / أحمد البديوي

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد ،،،

- الموضوع :- مشروع استكمال القطر الكهربائى السريع من الكم 221+000 إلى الكم 227+620 بطول 6.620 كم (اتجاه السادات) عقد رقم 2023/2022/2013.

تنفيذ شركة / أبناء محمد بدوي للإنشاء والصناعة.

- بخصوص المستخلص رقم (4) ختامى استثمارة الصرف (50) ع ح .

برجاء من سيادتكم التكرم بالاحاطة و التنبيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير إدارة المشاريع

م / كارم إمام

مدير المشروع

م / أحمد أبو دقيقه

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر البحيرة - كفر الشيخ

م /

مجدي عبد السلام عامر

٥٠٩٢٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد ،،،

- الموضوع :- مشروع استكمال تنفيذ اعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 221+000 إلى الكم 227+620 بطول 6.620 كم (اتجاه السادات) عقد رقم 2023/2022/2013.

تنفيذ شركة / أبناء محمد بدوي للإنشاء والصناعة.

- بخصوص المستخلص رقم (4) ختامي .

نحيط سيادتكم علماً بأنه لا يوجد كميات تم الحصول عليها من الاتربة طبقاً للبرتوكول مع الشركة المصرية للتعدين.

برجاء من سيادتكم التكرم بالاحاطة و التنبيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر البحيرة - كفر الشيخ

م/

مجدي عبدالسلام عامر

مدير إدارة المشاريع

م / كارم إمام

مدير المشروع

م / أحمد أبو دقيقه

أحمد أبو دقيقه

٥٠٩٢٠

وزارة النقل - - - - - الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العين - مطروح)

قطاع غرب النيل المسافة من الكم 221+000 الى الكم 226+630 ومن الكم 227+050 الى الكم 227+620

شركة / ابناء محمد بدوي للاشياء والصناعة

بيان ريكويستات مستخلص 4

ملاحظات	الطبقات	رقم الريكويست	المحطة	
			الي	من
	تسليم نجارة ميول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1038	221+140	221+000
	تسليم نجارة ميول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1044	221+280	221+140
	تسليم نجارة ميول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1052	221+560	221+280
	تسليم نجارة ميول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1057	223+500	223+380
	تسليم نجارة ميول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1060	223+600	223+500
	تسليم نجارة ميول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1061	221+580	221+500
	تسليم نجارة ميول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1065	223+800	223+600
	تسليم نجارة ميول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1068	223+900	223+800
	تسليم نجارة ميول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1069	224+000	223+900
	تسليم نجارة ميول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1070	224+100	224+000
	تسليم نجارة ميول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1071	224+200	224+100
	تسليم نجارة ميول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1073	224+300	224+200

وليدين المنطقة-

مدير المشروع

للتصميم

الاستشارى العام

باهر نور الدين

استشارى المساحة

عبدالمجيد

استشارى المشروع

عبدالمجيد

الشركة المتكاملة

وزارة النقل - - - - - الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السفلى - العاصمة الإدارية - الطمين - مطروح)
قطاع غرب النيل المسافة من الكم 221+000 الى الكم 226+630 ومن الكم 227+050 الى الكم 227+620
شركة / إنشاء محمد بدوي للاشياء والصناعة
بيان ريكويستات مستخلص 4

ملاحظات	البيانات	رقم الريكويست	المحطة	
			الي	من
	تسليم تجارة مبول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1074	224+400	224+300
	تسليم تجارة مبول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1076	224+500	224+400
	تسليم تجارة مبول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1077	226+500	226+400
	تسليم تجارة مبول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1078	226+400	226+300
	تسليم تجارة مبول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1079	226+300	226+200
	تسليم تجارة مبول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1080	224+600	224+500
	تسليم تجارة مبول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1081	226+200	226+100
	تسليم تجارة مبول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1082	224+700	224+600
	تسليم تجارة مبول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1083	224+800	224+700
	تسليم تجارة مبول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1084	226+100	226+000
	تسليم تجارة مبول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1085	226+000	225+900
	تسليم تجارة مبول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1086	224+900	224+800
	تسليم تجارة مبول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1087	225+000	224+900
	تسليم تجارة مبول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1088	225+900	225+800
	تسليم تجارة مبول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1089	225+800	225+660
	تسليم تجارة مبول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1090	225+660	225+560
	تسليم تجارة مبول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1092	225+100	225+000

رئيس المنطقة

مدير المشروع

الاستشاري العام

استشاري المساحة

استشاري المشروع

الشركة المعلقة

وزارة النقل ----- الهيئة العامة للطرق والكباري
 مشروع القطار الكويتي السريع (العين المسقطة - العاصمة الإدارية - العدين - مطروح)
 قطاع غرب التيل المسافة من الكم 221+000 الى الكم 226+630 ومن الكم 227+050 إلى الكم 227+620
 شركة / إنشاء محمد بدوي للاشياء والصناعة

بيان ريكويستات مستخلص 4

ملاحظات	الطبقات	رقم الريكويست	المحطة	
			الي	من
	تسليم تجارة ميول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1066	225+200	225+100
	تسليم تجارة ميول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1067	225+560	225+460
	تسليم تجارة ميول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1093	225+300	225+200
	تسليم تجارة ميول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1094	225+460	225+360
	تسليم تجارة ميول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1095	225+360	225+300
	تسليم تجارة ميول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1096	223+380	223+280
	تسليم تجارة ميول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1097	223+480	223+380
	تسليم تجارة ميول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1098	223+580	223+480
	تسليم تجارة ميول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1099	223+680	223+580
	تسليم تجارة ميول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1100	223+780	223+680
	تسليم تجارة ميول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1101	223+880	223+780
	تسليم تجارة ميول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1102	223+980	223+880
	تسليم تجارة ميول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1103	224+080	223+980
	تسليم تجارة ميول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1104	221+640	221+540
	تسليم تجارة ميول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1105	224+180	224+080
	تسليم تجارة ميول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1106	224+320	224+180
	تسليم تجارة ميول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1107	221+540	221+380
	تسليم تجارة ميول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1108	224+460	224+320
	تسليم تجارة ميول الجانب الأيمن للمسار (إثن صب)	1109	221+380	221+220

باجين المنطقة

مدير المشروع
 بصيرة
 محمد بن عبد الله
 محمد بن عبد الله

استشاري للمساحة

عبدالله بن محمد
 محمد بن عبد الله

استشاري المشروع

عبدالله بن محمد
 محمد بن عبد الله

الشركة المسقطة

عبدالله بن محمد
 محمد بن عبد الله

وزارة النقل - - - - - الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع القطار الكهربائي السريع (العين المسخنة - العاصمة الإدارية - العدين - مطروح)
قطاع غرب النيل المسافة من الكم 221+000 الى الكم 226+630 ومن الكم 227+050 الى الكم 227+620
شركة / ابناء محمد بدوي للاشياء والصناعة
بيان ريكونات مستخلص 4

ملاحظات	الطبقات	رقم الريكونست	المحطة	
			الى	من
	تسليم تجارة ميول الجانب الأيسر للمسار (إثن صب)	1110	224+560	224+460
	تسليم تجارة ميول الجانب الأيسر للمسار (إثن صب)	1111	221+220	221+120
	تسليم تجارة ميول الجانب الأيسر للمسار (إثن صب)	1112	221+120	221+040
	تسليم تجارة ميول الجانب الأيسر للمسار (إثن صب)	1113	221+040	221+000
	تسليم تجارة ميول الجانب الأيسر للمسار (إثن صب)	1116	224+660	224+560
	تسليم تجارة ميول الجانب الأيسر للمسار (إثن صب)	1122	224+780	224+660
	تسليم تجارة ميول الجانب الأيسر للمسار (إثن صب)	1125	224+900	224+780
	تسليم تجارة ميول الجانب الأيسر للمسار (إثن صب)	1130	225+100	224+900
	تسليم تجارة ميول الجانب الأيسر للمسار (إثن صب)	1131	226+520	226+320
	تسليم تجارة ميول الجانب الأيسر للمسار (إثن صب)	1135	225+300	225+100
	تسليم تجارة ميول الجانب الأيسر للمسار (إثن صب)	1136	226+320	226+120
	تسليم تجارة ميول الجانب الأيسر للمسار (إثن صب)	1144	225+700	225+600
	تسليم تجارة ميول الجانب الأيسر للمسار (إثن صب)	1145	225+800	225+700
	تسليم تجارة ميول الجانب الأيسر للمسار (إثن صب)	1141	225+900	225+800
	تسليم تجارة ميول الجانب الأيسر للمسار (إثن صب)	1139	226+000	225+900
	تسليم تجارة ميول الجانب الأيسر للمسار (إثن صب)	1138	226+120	226+000

مدير المشروع
عبد الرحمن عبد الله

الاستشاري العام

مباشر في الموقع

استشاري المساحة

م. محمد عبد الله

استشاري المشروع

عبد الله عبد الله

الشركة المسطرة

م. محمد عبد الله

وزارة النقل - - - - - الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العظمين - مطروح)

قطاع غرب النيل المسافة من الكم 221+000 الى الكم 226+630 ومن الكم 227+050 الى الكم 227+620

شركة / أبناء محمد بدوي للانشاء والصناعة

مسمى البند : بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة (أعمال خرسانة الميول) م 2 بند (1-6)

رقم الريكويست	تاريخ الريكويست	المحطة		الطول	قدمة علوية بميول (2م)	ملاحظات
		من	الي			
1038	15/6/2023	221+000	221+140	140	1712.910	جانب ايمن
1044	22/6/2023	221+140	221+280	140	1395.580	جانب ايمن
1052	16/7/2023	221+280	221+500	220	1410.330	جانب ايمن
1061	27/7/2023	221+500	221+580	80	331.820	جانب ايمن
1057	23/7/2023	223+380	223+500	120	611.650	جانب ايمن
1060	27/7/2023	223+500	223+600	100	717.550	جانب ايمن
1065	9/8/2023	223+600	223+800	200	1745.240	جانب ايمن
1068	4/9/2023	223+800	223+900	100	911.410	جانب ايمن
1069	4/9/2023	223+900	224+000	100	875.890	جانب ايمن
1070	10/9/2023	224+000	224+100	100	873.170	جانب ايمن
1071	10/9/2023	224+100	224+200	100	878.110	جانب ايمن
1073	12/9/2023	224+200	224+300	100	927.630	جانب ايمن
1074	14/9/2023	224+300	224+400	100	992.430	جانب ايمن
1076	18/9/2023	224+400	224+500	100	1048.830	جانب ايمن
1080	23/9/2023	224+500	224+600	100	1071.800	جانب ايمن
1082	25/9/2023	224+600	224+700	100	968.780	جانب ايمن
1083	26/9/2023	224+700	224+800	100	794.890	جانب ايمن
1086	27/9/2023	224+800	224+900	100	829.230	جانب ايمن
1087	1/10/2023	224+900	225+000	100	797.180	جانب ايمن
1092	9/10/2023	225+000	225+100	100	699.640	جانب ايمن
1066	23/10/2023	225+100	225+200	100	687.070	جانب ايمن
1093	26/10/2023	225+200	225+300	100	826.440	جانب ايمن
1095	4/11/2023	225+300	225+360	60	482.500	جانب ايمن
1094	26/10/2023	225+360	225+460	100	807.400	جانب ايمن
1067	23/10/2023	225+460	225+560	100	878.700	جانب ايمن
1090	9/10/2023	225+560	225+660	100	788.310	جانب ايمن
1089	4/10/2023	225+660	225+800	140	987.020	جانب ايمن
1088	1/10/2023	225+800	225+900	100	625.380	جانب ايمن
1085	27/9/2023	225+900	226+000	100	554.780	جانب ايمن
1084	26/9/2023	226+000	226+100	100	466.620	جانب ايمن
1081	25/9/2023	226+100	226+200	100	472.070	جانب ايمن
1079	23/9/2023	226+200	226+300	100	559.550	جانب ايمن
1078	20/9/2023	226+300	226+400	100	514.110	جانب ايمن
1077	20/9/2023	226+400	226+500	100	451.810	جانب ايمن

مكيه كبري

xy=

الحمد

وزارة النقل - - - - - الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

قطاع غرب النيل المسافة من الكم 221+000 الى الكم 226+630 ومن الكم 227+050 الى الكم 227+620

شركة / أبناء محمد بدوي للانشاء والصناعة

مسمى البند : بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة (أعمال خرسانة الميول) م 2 بند (6-1)

رقم الريكويست	تاريخ الريكويست	المحطة		الطول	قدمة علوية بميول (م2)	ملاحظات
		من	الى			
1113	6/12/2023	221+000	221+040	40	343.2	جانب ايسر
1112	3/12/2023	221+040	221+120	80	948.71	جانب ايسر
1111	25/11/2023	221+120	221+220	100	1165.5	جانب ايسر
1109	21/11/2023	221+220	221+380	160	1392.09	جانب ايسر
1107	20/11/2023	221+380	221+540	160	883.86	جانب ايسر
1104	18/11/2023	221+540	221+640	100	361.72	جانب ايسر
1096	4/11/2023	223+280	223+380	100	280.4	جانب ايسر
1097	7/11/2023	223+380	223+480	100	591.52	جانب ايسر
1098	11/11/2023	223+480	223+580	100	760	جانب ايسر
1099	13/11/2023	223+580	223+680	100	894.21	جانب ايسر
1100	14/11/2023	223+680	223+780	100	937.23	جانب ايسر
1101	15/11/2023	223+780	223+880	100	1015.18	جانب ايسر
1102	16/11/2023	223+880	223+980	100	1356.79	جانب ايسر
1103	18/11/2023	223+980	224+080	100	1400.79	جانب ايسر
1105	19/11/2023	224+080	224+180	100	1117.04	جانب ايسر
1106	20/11/2023	224+180	224+320	140	1375.69	جانب ايسر
1108	21/11/2023	224+320	224+460	140	1476.37	جانب ايسر
1110	25/11/2023	224+460	224+560	100	1129.04	جانب ايسر
1116	12/12/2023	224+560	224+660	100	1190.15	جانب ايسر
1122	19/12/2023	224+660	224+780	120	1047.12	جانب ايسر
1125	20/12/2023	224+780	224+900	120	1152.05	جانب ايسر
1130	25/12/2023	224+900	225+100	200	1494.84	جانب ايسر
1135	27/12/2023	225+100	225+300	200	1543.67	جانب ايسر
1144	13/01/2024	225+600	225+700	100	611	جانب ايسر
1145	13/01/20224	225+700	225+800	100	611	جانب ايسر
1141	8/1/2024	225+800	225+900	100	611	جانب ايسر
1139	8/1/2024	225+900	226+000	100	611	جانب ايسر
1138	3/1/2024	226+000	226+120	120	733.2	جانب ايسر
1136	27/12/2023	226+120	226+320	200	839.76	جانب ايسر
1131	25/12/2023	226+320	226+520	200	709.73	جانب ايسر
		الاجمالي م2		57279.7		

الاستشاري المشرف

استشاري العمارة

الشركة المنفذة

مكتب انترانس كونسلتنج

مكتب XYZ

شركة / أبناء محمد بدوي للانشاء والصناعة

وزارة النقل - - - - - الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - الطمين - مطروح)

قطاع غرب النيل المسافة من الكم 221+000 الى الكم 226+630 ومن الكم 227+050 إلى الكم 227+620

شركة / أبناء محمد بدوي للانشاء والصناعة

مسمى البند : بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة (اعمال خرسانة الميول) م 3 بند (2-6)

رقم الريكويست	تاريخ الريكويست	المحطة		الطول	مساحة القطاع	قدمة منقالية (م3)	ملاحظات
		من	الى				
1038	15/6/2023	221+000	221+140	140	41.930	20.965	جانب ايمن
1044	22/6/2023	221+140	221+280	140	42.041	21.021	جانب ايمن
1052	16/7/2023	221+280	221+500	220	66.032	33.016	جانب ايمن
1061	27/7/2023	221+500	221+580	60	23.721	11.861	جانب ايمن
1057	23/7/2023	223+380	223+500	120	35.934	17.967	جانب ايمن
1060	27/7/2023	223+500	223+600	100	30.000	15.000	جانب ايمن
1065	9/8/2023	223+600	223+800	200	60.076	30.038	جانب ايمن
1068	4/9/2023	223+800	223+900	100	30.141	15.071	جانب ايمن
1069	4/9/2023	223+900	224+000	100	30.481	15.241	جانب ايمن
1070	10/9/2023	224+000	224+100	100	31.674	15.837	جانب ايمن
1071	10/9/2023	224+100	224+200	100	30.926	15.463	جانب ايمن
1073	12/9/2023	224+200	224+300	100	30.196	15.098	جانب ايمن
1074	14/9/2023	224+300	224+400	100	29.077	14.539	جانب ايمن
1076	18/9/2023	224+400	224+500	100	29.285	14.643	جانب ايمن
1080	23/9/2023	224+500	224+600	100	27.641	13.821	جانب ايمن
1082	25/9/2023	224+600	224+700	100	27.949	13.975	جانب ايمن
1083	26/9/2023	224+700	224+800	100	29.699	14.850	جانب ايمن
1086	27/9/2023	224+800	224+900	100	32.495	16.248	جانب ايمن
1087	1/10/2023	224+900	225+000	100	30.161	15.081	جانب ايمن
1092	9/10/2023	225+000	225+100	100	30.000	15.000	جانب ايمن
1066	23/10/2023	225+100	225+200	100	31.712	15.856	جانب ايمن
1093	26/10/2023	225+200	225+300	100	29.887	14.944	جانب ايمن
1095	4/11/2023	225+300	225+360	60	18.547	9.274	جانب ايمن
1094	26/10/2023	225+360	225+460	100	29.825	14.913	جانب ايمن
1067	23/10/2023	225+460	225+560	100	28.436	14.218	جانب ايمن
1090	9/10/2023	225+560	225+660	100	30.459	15.230	جانب ايمن
1089	4/10/2023	225+660	225+800	140	39.364	19.682	جانب ايمن
1088	1/10/2023	225+800	225+900	100	27.201	13.601	جانب ايمن
1085	27/9/2023	225+900	226+000	100	30.305	15.153	جانب ايمن
1084	26/9/2023	226+000	226+100	100	28.740	14.370	جانب ايمن
1081	25/9/2023	226+100	226+200	100	30.920	15.460	جانب ايمن
1079	23/9/2023	226+200	226+300	100	28.442	14.221	جانب ايمن
1078	20/9/2023	226+300	226+400	100	28.351	14.176	جانب ايمن
1077	20/9/2023	226+400	226+500	100	30.010	15.005	جانب ايمن

مكتب كبري

م

م

وزارة النقل - - - - - الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين المسخرة - العاصمة الإدارية - العطين - مطروح)

قطاع غرب النيل المسخرة من الكم 221+000 الى الكم 226+630 ومن الكم 227+050 إلى الكم 227+620

شركة / أبناء محمد بدوي للأشياء والصناعة

مسمى البند : بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة (أعمال خرسانة الميول) م 3 بند (2-6)

رقم الريكويست	تاريخ الريكويست	المحطة		الطول	مساحة القطاع	قائمة سفلية (م3)	ملاحظات
		من	الي				
1113	6/12/2023	221+000	221+040	40	10.072	5.036	جانب ايسر
1112	3/12/2023	221+040	221+120	80	23.846	11.923	جانب ايسر
1111	25/11/2023	221+120	221+220	100	27.578	13.789	جانب ايسر
1109	21/11/2023	221+220	221+380	160	48.630	24.315	جانب ايسر
1107	20/11/2023	221+380	221+540	160	49.000	24.500	جانب ايسر
1104	18/11/2023	221+540	221+640	100	30.467	15.234	جانب ايسر
1096	4/11/2023	223+280	223+380	100	27.415	13.708	جانب ايسر
1097	7/11/2023	223+380	223+480	100	27.393	13.697	جانب ايسر
1098	11/11/2023	223+480	223+580	100	34.402	17.201	جانب ايسر
1099	13/11/2023	223+580	223+680	100	33.230	16.615	جانب ايسر
1100	14/11/2023	223+680	223+780	100	28.106	14.053	جانب ايسر
1101	15/11/2023	223+780	223+880	100	32.494	16.247	جانب ايسر
1102	16/11/2023	223+880	223+980	100	27.645	13.823	جانب ايسر
1103	18/11/2023	223+980	224+080	100	27.520	13.760	جانب ايسر
1105	19/11/2023	224+080	224+180	100	27.923	13.962	جانب ايسر
1106	20/11/2023	224+180	224+320	140	40.147	20.074	جانب ايسر
1108	21/11/2023	224+320	224+460	140	40.000	20.000	جانب ايسر
1110	25/11/2023	224+460	224+560	100	29.770	14.885	جانب ايسر
1116	12/12/2023	224+560	224+660	100	30.210	15.105	جانب ايسر
1122	19/12/2023	224+660	224+780	120	35.892	17.946	جانب ايسر
1125	20/12/2023	224+780	224+900	120	36.298	18.149	جانب ايسر
1130	25/12/2023	224+900	225+100	200	59.813	29.907	جانب ايسر
1135	27/12/2023	225+100	225+300	200	59.967	29.984	جانب ايسر
1144	13/01/2024	225+600	225+700	100	29.980	14.99	جانب ايسر
1145	13/01/20224	225+700	225+800	100	29.984	14.992	جانب ايسر
1141	8/1/2024	225+800	225+900	100	29.988	14.9942	جانب ايسر
1139	8/1/2024	225+900	226+000	100	29.988	14.9942	جانب ايسر
1138	3/1/2024	226+000	226+120	120	37.600	18.8	جانب ايسر
1136	27/12/2023	226+120	226+320	200	59.891	29.946	جانب ايسر
1131	25/12/2023	226+320	226+520	200	60.108	30.054	جانب ايسر
		الاجمالي م3		1083.51			

الاستشاري المشرف

استشاري المساحة

الشركة المنقذة

مكتب الترخيص والتسليم

مكتب XYZ

شركة / أبناء محمد بدوي للأشياء والصناعة



الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد ،،،

- الموضوع :- مشروع استكمال القطار الكهربائي السريع من الكم 221+000 إلى الكم 227+620 بطول 6.620 كم (اتجاه السادات) عقد رقم 2023/2022/2013.

تنفيذ شركة / أبناء محمد بدوي للإنشاء والصناعة.

- بخصوص المستخلص رقم (4) ختامي استثمارة الصرف (50) ع ح .

برجاء من سيادتكم التكرم بالاحاطة و التنبيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير إدارة المشاريع

م / كارم إمام

مدير المشروع

م / أحمد أبو دقيقه

أحمد أبو دقيقه

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر البحيرة - كفر الشيخ

م/

مجدي عبدالسلام عامر

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

تحيه طبيه وبعد

عقد رقم: 2023/2022/2013

بخصوص المستخلص رقم (4) ختامی

- 1- تجهيزات المقاول الموقعية (متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة).
- 2- معمل الموقع (متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة).
- 3- الأجهزة المساحية (متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة).
- 4- لوحات المشروع عدد (2) (متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة).
- 5- مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري (متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة).
- 6- البرنامج الزمني.
- 7- أعمال التأمين والسلامة ومسؤولي السلامة والمرور.
- 8- السجلات.
- 9- توثيق الموقع.
- 10- التقارير الشهرية والاسبوعية.
- 11- صور فوتوغرافية + فيديو.
- 12- معدات ومهندسين المشروع.
- 13- بوليصة التأمين .
- 14- العلامات الارشادية.
- 15- لايوجد عمال بالعقد.
- 16- تم مراعاة خصم مبلغ عدم توريد مهمات الأمن و السلامة بالمستخلص رقم التأمين و السلامة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

مدير المشروع
م/ أحمد أبو دقفة
م/ أحمد الشاعر

مدير المشروع
م/ كارم إمام

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
م/ مجدى عبدالسلام عامر

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد،،،

- الموضوع :- مشروع استكمال تنفيذ اعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 221+000 إلى الكم 227+620 بطول 6.620 كم (اتجاه السادات) عقد رقم 2023/2022/2013.

تنفيذ شركة / أبناء محمد بدوي للإنشاء والصناعة.

- بخصوص المستخلص رقم (4) ختامي .

نحيط سيادتكم علماً بأنه لا يوجد كميات تم الحصول عليها من الاتربة طبقاً للبرتوكول مع الشركة المصرية للتعدين.

برجاء من سيادتكم التكرم بالاحاطة و التنبيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

يعتمد،،،

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر البحيرة - كفر الشيخ

/م

مجدي عبدالسلام عامر

مدير إدارة المشاريع

م / كارم إمام

مدير المشروع

م / أحمد أبو دقيقه

أحمد أبو دقيقه

عن عملية : إستكمال إنسان تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم 221+000 إلى الكم 227+620 بطول 6.62 كم إتجاه السادات (بالأمر المباشر)

مستخلص ختامي رقم - 4 تنفيذ شركة / أبناء محمد بدوي للاستشارات والصناعة شاملة المدة من بداية العمل حتى 20 / 01 / 2024

العقد رقم : 2023 / 2022 / 2013 بتاريخ : 2023 / 05 / 21 إتجاه السادات

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعدد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد طبقاً للمقاييس المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
1-1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا	5.00	2م	0	0	0	0	ختامي	0.00	0.00	0.00	التقارير (المبدئي - الإيسوي - الشهري) متواجدة.
	مسافة النقل حتى 500 متر	4.38	2م	0	0	0	0	ختامي	0.00	0.00	0.00	المعدات متواجدة.
	علاوة مسافة نقل 0.25 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 18 كم - 0.5 كم)											مسئول تأمين سلامة المرور متواجد .
1-2	اعمال رفع وإزالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع	15.00	3م	0	0	0	0	ختامي	0.00	0.00	0.00	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون .
	مسافة النقل حتى 2 كم	6.40	3م	0	0	0	0	ختامي	0.00	0.00	0.00	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون .
	علاوة مسافة نقل 0.8 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 10 كم - 2 كم) .											لافتات المشروع متواجدة .
1-3	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مياتي او خرسانة عادية او مسلحة او	80.00	3م	0	0	0	0	ختامي	0.00	0.00	0.00	المستلزمات والمهمات متواجدة .
	مسافة النقل حتى 45 كم	21.60	3م	0	0	0	0	ختامي	0.00	0.00	0.00	مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
	علاوة مسافة نقل 0.80 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 18 كم - 45 كم)											العلامات الإرشادية متواجدة .
1-4	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الاماكن التي يحددها المهندس	60.00	3م	0	0	0	0	ختامي	0.00	0.00	0.00	
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء علي توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال)	20.10	3م	0	0	0	0	ختامي	0.00	0.00	0.00	
	لمسافة النقل حتى 500 متر	14.00	3م	0	0	0	0	ختامي	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل 0.8 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 18 كم - 0.5 كم) .											
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية	57.00	3م	0	0	0	0	ختامي	0.00	0.00	0.00	
	لمسافة النقل حتى 2 كم .	105.60	3م	0	0	0	0	ختامي	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل 1,2 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 90 كم - 2 كم) . حتى تاريخ 2022/5/31	123.20	3م	0	0	0	0	ختامي	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل 1,4 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 90 كم - 2 كم) . بعد تاريخ 2022/5/31	44.80	3م	0	0	0	0	ختامي	0.00	0.00	0.00	
	رسوم المواد الحجرية (نسبة الدمك = 1.25 × نسبة الاستقطاعات = 1.12 × رسوم المادة = 32)	13.00	3م	0	0	0	0	ختامي	0.00	0.00	0.00	
	رسوم الكراتات والموازين طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق .											
4-1	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة	100.00	3م	0	0	0	0	ختامي	0.00	0.00	0.00	
	مسافة النقل لا تقل عن 20 كم.	102.00	3م	0	0	0	0	ختامي	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل 1.20 جنيه لكل 1 كم مسافة نقل 105 كم - 20 كم . (كسارة الوطنية) طبقاً للمفاوضة	85.20	3م	0	0	0	0	ختامي	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل 1.20 جنيه لكل 1 كم مسافة نقل 91 كم - 20 كم . (كسارة الأمريكية) طبقاً للمفاوضة	131.04	3م	0	0	0	0	ختامي	0.00	0.00	0.00	
	رسوم المواد الحجرية (نسبة الدمك = 1.30 × نسبة الاستقطاعات = 1.12 × رسوم المادة = 90)	25.00	3م	0	0	0	0	ختامي	0.00	0.00	0.00	
	رسوم الكراتات والموازين طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق .											
5-1	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس Subballast من الأحجار الصلبة	105.00	3م	0	0	0	0	ختامي	0.00	0.00	0.00	
	مسافة النقل لا تقل عن 20 كم.	102.00	3م	0	0	0	0	ختامي	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل 1.20 جنيه لكل 1 كم مسافة نقل 105 كم - 20 كم . (كسارة الوطنية) طبقاً للمفاوضة	85.20	3م	0	0	0	0	ختامي	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل 1.20 جنيه لكل 1 كم مسافة نقل 91 كم - 20 كم . (كسارة الأمريكية) طبقاً للمفاوضة	93.60	3م	0	0	0	0	ختامي	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل 1.20 جنيه لكل 1 كم مسافة نقل 98 كم - 20 كم . (كسارة العروبة) طبقاً للمفاوضة	138.32	3م	0	0	0	0	ختامي	0.00	0.00	0.00	
	رسوم المواد الحجرية (نسبة الدمك = 1.30 × نسبة الاستقطاعات = 1.12 × رسوم المادة = 95)	25.00	3م	0	0	0	0	ختامي	0.00	0.00	0.00	
	رسوم الكراتات والموازين طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق .											
6-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية طبقاً لآخر مفاوضة	432.00	2م	41800	0	41800	41800	ختامي	18057600.00	0.00	18057600.00	
6-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرساته عادية لتنفيذ قدمة سفليه وعلويه للاكتاف والميول الجانبية طبقاً لآخر مفاوضة	2665.20	3م	715	13.5	728.5	728.5	ختامي	1941598.20	0.00	1941598.20	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								19,999,198.20	0.00	19,999,198.20	
	ما سبق صرفه								19,963,218.00			
	صافي قيمة المستخلص الحالي								35,980.20			

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر البحيرة - كفر الشيخ
م / مجدي عبدالسلام عامر

مدير إدارة المشاريع
م / كارم إمام

مدير المشروع
م / أحمد أبو دقة

مهندس تنفيذي المشروع
م / أحمد الشاعر

الاستشاري العام
مكتب سيسرا

مدير المشروع (الاستشاري)
مكتب إكس واي زد XYZ

الاستشاري مكتب إنترانس كونسولتنج
مدير المكتب الفني

تحريراً في سنة 2023
الشركة المنفذة

شركة أبناء محمد بدوي
م / أحمد البدوي

أحمد أبو دقة

أحمد الشاعر

أحمد الشاعر

أحمد الشاعر

INTERNA
CONSULTING

أحمد الشاعر

توزيع صرف الكفاحات على القواعد

قطاع جسر البنية الى محطة وادي النيل 227+620م الكيلو 221+000م
Section - 3 - From West of the River Nile to Wadi El Nihmoun - From Station 121+562.467 To Station 248+156.746
(قطاع - 3 - من الغرب من النيل الى محطة وادي النيل) - من محطة 121+562.467 الى محطة 248+156.746
Electric Express Train - HSR From El Ain El Sahra City To El Alamein
(قطار كهربائي سريع - قطار كهربائي سريع) - من مدينة عين الصحراء الى مدينة العلمين