

عن عملية إزواج طريق فاقوس / الصالحية القديمة بطول ١٨ كم في المسافة من كوبرى المسحارة العلوى حتى مفارق
الشرطة العسكرية القطاع الثالث من كم ١٣ إلى كم ١٨ بطول ٥ كم بالإضافة إلى عدد (٢) كوبرى سطحي
٢٠٢٤/٨/ ٢٨ إلى بدء العمل : بده العمل : شاملة المدة من : بتاريخ ٢٠٢٢/ ٤/ ١٠

المقد رقم ٢٠٢٢/ ٢٠٢١/ ٩٥١

إدارة المقعد

رقم البند	البند	الفترة		رقم	مقدار العمل السابق إيجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		الباقي بعد الاستقطاع	
		قرن	جنيته								قرن	جنيته	قرن	جنيته
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	—	٣٥	٣٢	١٠٧٠٠٠	—	١٧٠٠٠	جاري	—	—	—	—	—	٣٧٤٥٠٠٠
٢	أعمال توريد أتربة وطنية	—	١٠٨	٣٢	١٣٥٠٠	—	١٣٥٠٠	جاري	—	—	—	—	—	١٤٥٨٠٠٠
٤	أعمال كسح وإزالة الأسبختات المتجمدة	—	٤٠٠	٣٢	٠	—	٠	جاري	—	—	—	—	—	٠
٦	أعمال توريد وفض طبقة أساس	—	٤٣٠	٣٢	٥٥١٥٠	٢٠٠٠	٥٧١٥٠	جاري	—	—	—	—	—	٢٤٥٧٤٥٠٠
٧	أعمال إنشاء طبقة توريد برلم	—	٢٥	٣٢	—	١٠٠٠	١٠٠٠	جاري	—	—	—	—	—	٢٥٠٠٠
٩	أعمال إنشاء طبقة رابطة سدك ٢ سم	—	١٥٠	٣٢	—	١٠٠٠	١٠٠٠	جاري	—	—	—	—	—	١٤٧٠٠٠
١١	أعمال إنشاء طبقة خرساني وجع	—	٦١٥	٣٢	٢١٠٠	٥٠	٢١٥٠	جاري	—	—	—	—	—	١٣٢٢٢٥٠
١٢	أعمال إنشاء حاجز خرساني واحد	—	٥٠٠	٣٢	٤١٥٠	٥٠	٤٢٠٠	جاري	—	—	—	—	—	٢١٠٠٠٠
١٣	أعمال إنشاء برودة	—	١٥٧٠	٣٢	٢٥٠	—	٢٥٠	جاري	—	—	—	—	—	٥٤٩٥٠٠
١٤	مواسير خرسانية مسلحة قطر ١٠٩٥ م	—	٤٣٠٠	٣٢	٤٢٤	—	٤٢٤	جاري	—	—	—	—	—	٣٩٤٣٢٠٠
١٦	مواسير خرسانية مسلحة قطر ٥٠ سم	—	١٥٠٠	٣٢	١٢٥	—	١٢٥	جاري	—	—	—	—	—	١٨٧٥٠٠
١٧	خرسانة مسلحة لاسقف غرف التفتيش	—	٥٠٠٠	٣٢	٣٨٠	—	٣٨٠	جاري	—	—	—	—	—	١٩٠٠٠٠
١٨	أعمال توريد وتثبيت FDR	—	٨٠	٣٢	٥٣٠٠	—	٥٣٠٠	جاري	—	—	—	—	—	٤٢٤٠٠٠
١٩	أعمال توريد وإضافة أسمنت	—	١٧٠٠	الطن	١٤١٠	—	١٤١٠	جاري	—	—	—	—	—	٣٣٩٧٠٠٠
٢١	أعمال توريد خرسانة عالية التحمل	—	١٥٠٠	٣٢	٧٨٥٠	—	٧٨٥٠	جاري	—	—	—	—	—	١١٧٧٥٠٠
٢٢	توريد وتثبيت حديد تسليح (٥٢)	—	٣٠٠٠	طن	٦٤	—	٦٤	جاري	—	—	—	—	—	١٩٢٠٠٠
	الإجمالي													٧٣٤٠٨٩٥٠
	الكراتات													٣٠٠٠
١	أعمال توريد أتربة وطنية	—	١٣	٣٢	١٣٥٠٠	—	١٣٥٠٠	جاري	—	—	—	—	—	١٧٥٥٠٠٠
٢	أعمال توريد وفض طبقة أساس	—	٢٥	٣٢	٥٥١٥٠	٢٠٠٠	٥٧١٥٠	جاري	—	—	—	—	—	١٤٢٨٧٥٠
٣	أعمال توريد وفض طبقة رابطة	—	٣	٣٢	—	١٠٠٠	١٠٠٠	جاري	—	—	—	—	—	٣٠٠٠
	إجمالي الكراتات													٣١٨٩٧٥٠
	بند مستحقة													
١	مواسير خرسانية مسلحة قطر ١٠٩٥ م	—	—	٣٢	٢٤٤٠	—	٢٤٤٠	جاري	—	—	—	—	—	٢٧٧٢٠٠٠٠
	الإجمالي													٢٧٧٢٠٠٠٠
	الإجمالي العام													١٠٤٣١٥٧٠٠

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ١٠٣١٢١٩٥٠,٠٠ جنيته سبق صرفها للشقارل
مهندس العملية
الاسم
التوقيع

مهندس الإشراف الاسم
التوقيع

مهندس الأعمال الاسم
التوقيع

رئيس الإدارة المركزية
مهندس :
سلوى سامى صالح

مهندس :
سنة
يوقع إلى القبول مبلغ : ١١٩٠٧٥٠,٠٠ جنيته على الحساب

مهندس :
سنة
يوقع فوجد على صحة

مهندس :
سنة
أقر بصحة ذلك

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعتدت من
نفاثاً

مهندس :
سنة
يوقع فوجد على صحة

مهندس :
سنة
أقر بصحة ذلك

