



كشف رقم (١) جاري

عملية : أعمال الحماية للخط الاول. لشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة-العلمين) بقطاع العين السخنة المسافة من الكم ٥٩,٨٦٠ الي الكم ٦١,٦٠٠ بطول ١,٧٠٠ كم .

تنفيذ : مكتب مصطفى هلال للمقاولات العمومية عن المدة من بدء العمل الي ٧ / ٤ / ٢٠٢٤ .

العقد رقم (١٣٧٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٣ / ٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية									
١	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٤٣٢,٠٠	م ^٢	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	جاري	٥١٨٤٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٥٠٨٤٠٠٠,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / ٢٠٢٢ و تنتهي في / / ٢٠٢٣ . (١٠) يتم حجز مائة الف جنيهه لاغير من بند الحماية الخرسانية لحين نهو الملاحظات.
٢	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لتقدمات الحماية والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٢٦٦٥,٠٠	م ^٢	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	١٢٠,٠٠	جاري	٣١٩٨٠٠,٠٠	-	٣١٩٨٠٠,٠٠	
الإجمالي											
ي											
فقط خمسة مليون وربعمائة وثلاثة الف وثمانمائة جنيها لاغير											
شركة المنفذ التوقيع	استشاري الهيئة (XYZ) التوقيع	مشروع القطر السريع س ت : ٨٩٢٩١ استثمار القاهرة ب ض : ٤٩٧ ٣٤٣ ٥١١ ٥٠٢ ١٩٠		الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الإشراف م / رامي بهيج التوقيع		الاستشاري العام (شركة سيسترا) م / رامي بهيج التوقيع		الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الإشراف م / رامي بهيج التوقيع		مدير عام المشروعات م / أحمد عراقي التوقيع	يعتمد ،،، رئيس الإدارة المركزية أحمد الطح ان

