

عملية اعمال شارع حسني حسان من مصطفى كامل حتى بطل السلام مركز الفيوم بطول ٢٠ كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)  
تنفيذ شركة مكتب البدر للمقاولات المتكاملة - العقد رقم (١١٥٩) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢١  
فروق الأسعار لمستخلص رقم (١ جاري) خلال الفترة ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٢٤ حتى ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠٧

جارى ١	رقم المستخلص	٢٠٢٣ / ٠١ / ٢٣	تاريخ امر الاسناد
		٢٠٢٣ / ٠٥ / ٣٠	تاريخ التعاقد
		٢٠٢٣ / ٠١ / ٠١	تاريخ محضر المفاوضه للبنود
الأرقام القياسية طبقاً لشهر التعاقد			

قيمة التعويض أو الخصم	المعاملات × نسب التغير	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية عند امر الاسناد	المعاملات	عنصر التكاليف الخاصة للتتعديل	نسبة عدد الأيام	عدد الأيام	الأشهر	المستخلص		بيانات التعاقد			
									قيمة الأعمال	نسبة التغير	الكمية	وحدة	بيان البنود	رقم البنود
٤٠٣,٨٠	٠,٠٠١٥١	٣٣٢,٠٠	٣٢٧,٠٧	%١٠	السوالر	٠,٥٤٧	٢٩	يونيه	٤٨٩٦٠٠	٢٤٠٠	٢٠٤		٤	٤٠٥٠ توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرساني
١٧٩٨,٣٥	٠,٠٠٨١١	٣٥٣,٦٠	٣٢٧,٠٧	%١٠	السوالر	٠,٤٥٣	٢٤	يوليو	٤٨٩٦٠٠	٢٤٠٠	٢٠٤			
١٦٥٢٩,٦٥	٠,٠٦١٧٠	١٩٣,٥٠	١٦٤,٥٠	%٣٥	اسمنت	٠,٥٤٧	٢٩	يونيه	٤٨٩٦٠٠	٢٤٠٠	٢٠٤			
١٨٢٠٨,١٧	٠,٠٨٢١٣	٢٠٣,١٠	١٦٤,٥٠	%٣٥	اسمنت	٠,٤٥٣	٢٤	يوليو	٤٨٩٦٠٠	٢٤٠٠	٢٠٤			
١,٩٦	٠,٠٠١٥١	٣٣٢,٠٠	٣٢٧,٠٧	%١٠	السوالر	٠,٥٤٧	٢٩	يونيه	٢٣٧٥	٥	٤٧٥			
٨,٧٢	٠,٠٠٨١١	٣٥٣,٦٠	٣٢٧,٠٧	%١٠	السوالر	٠,٤٥٣	٢٤	يوليو	٢٣٧٥	٥	٤٧٥			
٥٧,٢٧	٠,٠٤٤٠٧	١٩٣,٥٠	١٦٤,٥٠	%٢٥	اسمنت	٠,٥٤٧	٢٩	يونيه	٢٣٧٥	٥	٤٧٥			
٦٣,٠٩	٠,٠٥٨٦٦	٢٠٣,١٠	١٦٤,٥٠	%٢٥	اسمنت	٠,٤٥٣	٢٤	يوليو	٢٣٧٥	٥	٤٧٥			
٣٧٠٧١,٠١									اجمالي					

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام التنفيذ و الصيانه

م/ حسام الدين حسن

يعتمد،،،  
رئيس الادارة المركزية للمنطقة السادسه بنين سويف  
م/ طارق يوسف الجزار


مهندس المشروع بالمنطقة

م/ محمد عبد الرزاق حبيب

استشاري المشروع

مدير المشروع

م/ مصطفى بكر



الشركة المنفذة

مدير المشروع

م/ محمد عبد الرحمن



