

عملية اعمال شارع احمد علاء حتى كوبري رفعت عزمى مركز الفيوم بطول ٠.٣ كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)
تنفيذ شركة مكتب البدر للمقاولات المتكامله - العقد رقم (٧٦) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١
فروق الأسعار لمستخلص رقم (٢ ختامي) خلال الفترة ٠٦ / ٠٩ / ٢٠٢٢ حتى ٠٣ / ١٠ / ٢٠٢٢

رقم المستخلص
ختامي ٢

٢٠٢٢ / ٠١ / ٠٢

تاريخ امر الاسناد

٢٠٢٢ / ٠٧ / ٢٤

تاريخ التعاقد

٢٠٢٢ / ٠١ / ٠١

تاريخ محضر المفاوضه للبيود

الأرقام القياسية طبقاً لشهور التعاقد

رقم البند	بيان البند	الوحدة	قفة	الكمية	قيمة الأعمال	المستخلص	الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاصة للتحليل	المعاملات	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم
١	اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	م ^٢	٦٠	٩٠٠٩	٥٤٥٤	٢٥	سبتمبر	٢٥	٠.٨٩٣	الحوار	%٢٠	٣٢٧.٠٧	٠.٠١٦٢٢	٧٩.٠٠
						٣	أكتوبر	٣	٠.١٠٧	الحوار	%٢٠	٣٢٧.٠٧	٠.٠١٦٢٢	٣٧.٦٣
٦	توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الغرساني ٢٥٠	م ^٢	١٦٥	١٢١٦.٨٧	٢٠٠٧٨٢.٥٥	٢٥	سبتمبر	٢٥	٠.٨٩٣	الحوار	%١٠	٣٢٧.٠٧	٠.٠٠٨١١	١٤٥٤.١٤
						٣	أكتوبر	٣	٠.١٠٧	الحوار	%١٠	٣٢٧.٠٧	٠.٠٠٨١١	١٧٤.٥٠
						٢٥	سبتمبر	٢٥	٠.٨٩٣	اسمنت	%٣٠	١٦٤.٥٠	٠.٠٩٦١١	١٧٢٢٩.٦٣
						٣	أكتوبر	٣	٠.١٠٧	اسمنت	%٣٠	١٦٤.٥٠	٠.٠٩٦١١	٢١٣٤.٢٥
٨	اعمال رفع وتطيه اغطيه مطبق الصرف و غرف التفتيش	م ^٢	٤٧٥	١	٤٧٥	٢٥	سبتمبر	٢٥	٠.٨٩٣	الحوار	%١٠	٣٢٧.٠٧	٠.٠٠٨١١	٣.٤٤
						٣	أكتوبر	٣	٠.١٠٧	الحوار	%١٠	٣٢٧.٠٧	٠.٠٠٨١١	٠.٤١
						٢٥	سبتمبر	٢٥	٠.٨٩٣	اسمنت	%٢٥	١٦٤.٥٠	٠.٠٨٠٠٩	٣٣.٩٧
						٣	أكتوبر	٣	٠.١٠٧	اسمنت	%٢٥	١٦٤.٥٠	٠.٠٨٢٦٧	٤.٢١
١٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC	م ^٢	٢٨٠	١	٢٨٠	٢٥	سبتمبر	٢٥	٠.٨٩٣	الحوار	%٥	٣٢٧.٠٧	٠.٠٠٤٠٦	١.٠١
						٣	أكتوبر	٣	٠.١٠٧	الحوار	%٥	٣٢٧.٠٧	٠.٠٠٤٠٦	٠.١٢
إجمالي														
														٣٦٤٠١.٧٥

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام التنفيذ والصيانة

م/حسام الدين حسن

مهندس المشروع بالمنطقة

م/محمد عبد الرزاق حبيب

إستشاري المشروع

مدير المشروع

م/مصطفى بكر

الشركة المنفذة

مدير المشروع

م/



يعتمد،،،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببنى سويف

م/طارق يوسف الخزرجي



