



الهيئة العامة
للطرق و الكباري
(GARF)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

كشف ختامي رقم (٣)

المقاول : مكتب الشبلي للمقاولات
رقم العقد (٢٠٢٣/١٧٧٣/٢٠٢٣/٢٠٢٣) الموزع بتاريخه ٢٠٢٣/٣/٢٢

من بداية العمل حتى : ٢٠٢٣ / ١٢ / ١

مشروع : ا. عمل الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكورنيش السريع (العين
المنطقة - مطروح) الخط الاول (مرحلة تشكيل الجسر الترابي وطبقات الاساس واعمال الخرسانة)
في المسافة من كم ٤٧٨+٠٠٠ الى الكم ٤٨٠+٠٠٠
قطاع الطريق - فوكة
بطول ٢ كم (اتجاه التويزيرة) (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تنفيذ : مكتب الشبلي للمقاولات

رقم البند	ملاحظات	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		استقطاع او حيز		جدة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن		مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل المباقي اجراؤه	الكمية	الوحدة	القيمة		ببيان الأعمال	رقم البند
		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	جانبه	جانبه	جانبه	جانبه	جانبه						القيمة	جانبه		
٣	مكتب جهاز الاثر الف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون - مسئول تنفيذ سلامة المرور متواجد - العمل ومهندسون العمل متواجدون - التفريز متواجده - تراعى خصم التجارب العملية - سيارة بيك اب اربعة باب غير متواجده - الحد الأدنى من المحتات متواجد - البرنامج الزماني للمشروع متواجد - وثيقة التأمين متواجده وسريه حتى ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٥ - تراعى تطبيق فصول العقد	٤٦٤٩١٢٢,٨٠٦	٠	٠	٠	٤٦٤٩١٢٢,٨٠٦	٠	٤٦١٦٨,٠٥١٧	٩٦٨,٠٥١٧	٤٥٢٠٠	٤٦١٦٨,٠٥١٧	٣ م	١٠٠,٧	٠	اعمال الردم أعمال تحميل توريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام المعدات بسمك التراب من ٥٠ سم حتى مسموب ٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المسموب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تشمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و ريشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الممتل الجيد بالمراشات للوصول الى الصفي كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى (و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القضائيات العرضية النموذجية و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مستملاته طبقا لاصول الصيانة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندسين المشرف . في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الممتل عن ٩٥ % بحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الممتل لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم - يتم حساب علاوة ١,٥ جنية جنية لكل ١ كم زيادة السعر يشمل قيمة المادة المحجزة طبقا لوكالة المنطقة لهذا القطاع (١) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤ علاوة مسافة النقل ٢١٥ كم علاوة تحميل رسوم الكرتية و الموازين طبقا لاحقة الشركة الوطنية	٣
إجمالي قيمة المستخلص																٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

فقط : عشرون مليون جنيها لا غير

يخضع

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عبد . مهديس /

"باني محمد معمر طه"

انظر بان هذا الحساب صحيح و مطبوع و ان المبالغ المبينة بالعدد و كثرها .
.....حقن صرديا الى الميزان على الحساب النهائي

مدير عام المشروعات

م / محمد حسني قبيص

مدير المشروع (الهيئة)

م / ابراهيم الطحاوي

الاستشاري العام
(شركة سينترا)

م / ابراهيم سينا خا

مدير المشروع
(استشاري دا حشد الجيولوجيا)

م / مصطفى نجم

مدير المشروع
المقاول:

م / محمد شكري

